

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele č. 1: S-3477/DOP/2014

číslo objednatele č. 2:

číslo zhotovitele: P2014-088

**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“**

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČ: 70891095

DIČ: 005-70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel č. 1“)

Obec Přezletice

se sídlem: Veleňská 48, 250 73 Přezletice

zastoupená: Tomášem Říhou, starostou Obce Přezletice

IČ: 00240656

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:



(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: KB a.s., Mladá Boleslav

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014 na zajištění projektových prací na akci:

**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“**

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění doba zhotovení díla. Článek III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se tímto upravuje a zní následovně:


3.1 Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1 a)	do 100 dnů od podpisu smlouvy
část ad 2.1 b)	do 14 dnů od vydání územního rozhodnutí
část ad 2.1 c)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 d)	do 70 dnů od podpisu smlouvy
část ad 2.1 e)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 f)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 g)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 h)	do 120 dnů od převzetí DÚR objednatel
část ad 2.1 i)	do 100 dnů od převzetí DSP objednatel
část ad 2.1 j)	do 120 dnů od převzetí DSP objednatel
část ad 2.1 k)	do 14 dnů od realizace stavby
část ad 2.1 l)	po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednateli alespoň 30 dnů předem.
část ad 2.1 m)	do 70 dnů od podpisu smlouvy

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.12.2014 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 012-09/2015/RK dne 16.3.2015.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se sepíše v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 21. 1. 2015
6. Tento dodatek má 2 strany, včetně příloh pak stany 3.

V Mladé Boleslavi dne 23-01-2015


CR Project s.r.o.
Ing. Jan Horák
jednatel

CR PROJECT
s.r.o.
POD BORKOU 910 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 271 66 135, DIČ: CZ27086135
TEL: +420 326 700 665, GSM: +420 608 602 031
FAX: +420 326 700 665

V Praze dne


Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmanky pro oblast investic a veřejných zakázek

6 05. 2015

V Přezleticích dne


Obec Přezletice
Tomáš Říha



CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	INVESTOR:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEŇ PD:
	2014-088	STŘEDOČESKÝ KRAJ	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	PAR
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.01	III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH	ING. JAN ADAMŮ	ING. JINDŘICH JIRÁK

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, POPŘ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.

DZ.1.1. SOUČASNÝ STAV

Smlouva o dílo, kterou jsme obdrželi dne 16.12.2014, byla zadavatelem podepsána již dne 2.12.2014. Přestože byly žádosti o podklady u jednotlivých správců inženýrských sítí zpracovány a odeslány záhy po objednání, někteří správci dle našich informací zaregistrovali tyto žádosti z důvodu svátků až v novém roce. Vyřízení žádostí se tudíž zpozdilo a současně se 14-denním opožděním doručení smlouvy o dílo navrhujeme následující posun průzkumů a rozborů a zároveň dalších stupňů projektové dokumentace.

DZ.1.2. TERMÍNY

	Termín dle SOD	Termín dle skutečnosti (předpokladu)
PaR, zpracování případného záborového elaborátu, zpracování diagnostiky pro návrh konstrukčních vrstev vozovek	do 40 dnů od podpisu smlouvy	do 70 dnů od podpisu smlouvy
DUR	do 70 dnů od podpisu smlouvy	do 100 dnů od podpisu smlouvy
ÚR	do 120 dnů od převzetí DUR objednatelem	do 120 dnů od převzetí DUR objednatelem
DSP	do 14 dnů od vydání územního rozhodnutí	do 14 dnů od vydání územního rozhodnutí
SP	do 100 dnů od převzetí DSP objednatelem	do 100 dnů od převzetí DSP objednatelem
VV	do 14 dnů od vydání stavebního povolení	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
ROZ	do 14 dnů od vydání stavebního povolení	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
PDPS	do 14 dnů od vydání stavebního povolení	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
Dokladová část ke stavbě	do 14 dnů od vydání stavebního povolení	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
Majetkoprávní vypořádání a zajištění všech smluv potřebných pro stavbu	do 120 dnů od převzetí DSP objednatelem	do 120 dnů od převzetí DSP objednatelem
Vypracování mostního listu stavby	do 14 dnů od realizace stavby	do 14 dnů od realizace stavby
AD	po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednateli alespoň 30 dnů předem	po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednateli alespoň 30 dnů předem


 POD
 TEL.
 IČO: 250 000 000
 DIČ: CZ250000000
 Adamů
 CR Project s.r.o.

V Mladé Boleslavi dne 21. ledna 2015.