

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

Číslo smlouvy Prodávajícího: 1734/2017

Číslo smlouvy Kupujícího: S2017028

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel: SOR Libchavy spol. s r.o.
se sídlem: Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy
zastoupený: Ing. Filipem Murgašem, PhD., obchodním ředitelem, na základě zplnomocnění
IČ: 15030865
DIČ: CZ15030865
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
spisová značka: C 1194 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
oprávněn k jednání: Ing. Filip Murgaš, PhD.
tel: [REDACTED], fax: [REDACTED], email: [REDACTED].

dále jen „Prodávající“ na straně jedné

a

Kupující: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
se sídlem: Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Zdeňkem Abrahamem, předsedou představenstva
IČ: 25267213
DIČ: CZ25267213
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
spisová značka: B 1625 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „Kupující“ na straně druhé

Kupující a Prodávající společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) dne 7. 9. 2017 na základě výsledků zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií v letech 2017 - 2018“ (ID veřejné zakázky na profilu Kupujícího jakožto zadavatele veřejné zakázky: P17V00000110 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-007212).

2. V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 6. Smlouvy řeší Dodatek č. 1 změnu termínu dodávky 1 ks stanice pro průběžné rychlodobíjení stojícího elektrobusu, umožňující současné dobíjení až tří elektrobusů na konečné zastávce MHD Slezské Předměstí – Cihelna, a to z důvodu opakování zadávacího řízení na výběr zhotovitele měnírny trakčního vedení, v jehož důsledku nebyla smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavby uzavřena v předpokládaném termínu, tj. z důvodu ležícího na straně Kupujícího.

Článek III.

Obsah Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 1. bod d. Smlouvy následovně:
- d. Dodávka 1 ks stanice pro průběžné rychlodobíjení stojícího elektrobusu, umožňující současné dobíjení až tří elektrobusů na konečné zastávce MHD Slezské Předměstí – Cihelna:
- i. Termín zahájení plnění 1 ks stanice: den následující po uzavření Smlouvy.
 - ii. Termín dodání 1 ks stanice: do 15 měsíců od uzavření Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž Kupující obdrží 1 vyhotovení a Prodávající 1 vyhotovení.
- 3. Veškerá ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové, dne: 29. 6. 2018

V Libchavách, dne: 29. 6. 2018

.....

za Kupujícího
Bc. Zdeněk Abraham
předseda představenstva

.....

za Prodávajícího
Ing. Filip Murgaš, PhD.
obchodní ředitel