

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 472/2017
na realizaci veřejné zakázky:

„Parkoviště u Komerční banky“

uzavřené 7. 12. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ludvík Michalec – referent oddělení investic
IČ: 002 98 077
DIČ: CZ 002 98 077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 411
IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

JANKOSTAV s.r.o.

Adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
Zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 94-1623820237/0100
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jiří Tvardek
tel: 596 237 018, e-mail jankostav@jankostav.cz
Michal Kovalík
tel: 596 237 018, e-mail m.kovalik@jankostav.cz

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2017 Smlouvu o dílo č. 472/2017 (dále jen „*smlouva*“) na provedení stavby spočívající ve vybudování parkoviště u objektu Komerční banky v Kopřivnici (dále jen „*dílo*“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Parkoviště u Komerční banky“, vypracovanou Ing. Ondřejem Bojkem (ČKAIT č. 1103378), Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava v 07/2017 (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 3. smlouvy - Předmět smlouvy. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena za dílo celkem dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH	2.145.342,66 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 87.189,77 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	55.578,43 Kč
Dopad změn do ceny díla bez DPH	- 31.611,34 Kč

Cena díla celkem dle Dodatku č.2 bez DPH	2.113.731,32 Kč
DPH 21%	443.883,57 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.2 vč. DPH	2.557.614,89 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své schůzi dne usnesením č.

V Kopřivnici dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti