


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/18/20293
na zhotovení projektové dokumentace
Archeodepozitář a pracoviště pro Východočeské muzeum
v Pardubicích

Veřejná zakázka P17V00000245

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Bc. Martina Pokorná
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 220764571 / 0300

a

Zhotovitel: **KANIA, a.s.**
Sídlo - adresa: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.: 8014208001/5500
Zápis v OR: B 3427 u Krajského soudu v Ostravě

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/20293 na zhotovení projektové dokumentace „Archeodepozitář a pracoviště pro Východočeské muzeum v Pardubicích“ (dále jen „smlouva“).

Z dokončeného stupně dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dokončeno 30. 04. 2018) vyplynula nutnost úprav obou souběžně realizovaných projektů v areálu depozitářů VČM v Ohrazenicích tak, aby obsahovaly závěry dokončených projektových prací a byly koordinovány s probíhající stavbou (zejména umístění sítí a propojení objektů). Dodatkem se

kompenzuje čas, po který bylo projektování znemožněno v důsledku čekání na změnu pokynů objednatele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text článku III. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **30. 04. 2018**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **31. 08. 2018**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **31. 12. 2018**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do **31. 12. 2018**

2. Zhotovitel bere na vědomí, že prodlení s předáním předmětu díla podléhá sankcím sjednaným dále v této smlouvě.“

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 25. 06. 2018 a schválen usnesením číslo R/1194/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **18. 07. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

[Redacted signature area]
KANIA, a.s.

[Redacted signature area]