

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.07.2017 pro zhotovení stavby „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4111/17

Číslo zakázky zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Zhotovitel: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 7.11.1991, v odd. B, vložce 1006
Zastoupený: Ing. Jan Syllaba, Ing. Petr Semerád – prokuristé
IČ: 43005560
DIČ: CZ 43550060
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.07.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.07.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Během výstavby, po otlučení omítek, bylo zjištěno následující: stávající stěny vykazují značné nerovnosti ve vyzdění (místy až 8 cm), v některých místech docházelo při otlučení omítek i k odpadávání nesoudržných částí zdiva. Z tohoto důvodu budou, v objektu čp. 20 na stávajícím zdivu, omítky provedeny ve větších tloušťkách než bylo v projektové dokumentaci uvažováno. Z výše uvedených důvodů bylo nutno omítky provádět po jednotlivých vrstvách v tloušťce maximálně 20 mm.

Průměrně se jedná o zhotovení dvou vrstev omítky navíc (doba provádění čtyřicet dní a doba vysychání dvacet dní na jednu vrstvu).

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně čl. 6.2.1.smlouvy o dílo, když dosavadní znění tohoto článku nahrazují tímto zněním: „Termín provedení, dokončení a předání díla je **12.11.2018**“.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 516/2018-104 ze dne 11.07.2018.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne:

V Praze, dne:

.....
Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

.....
Ing. Jan Syllaba, Ing. Petr Semerád
Prokuristé PORR a.s.