

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/248

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupen [REDACTED], dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] a (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

SART – stavby a rekonstrukce a. s.

IČO: 25898671

DIČ: CZ25898671

místem podnikání: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Šumperk, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci „Rekonstrukce mostu Bílý most – změna stavby před dokončením“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/248, uzavřené dne 17. 10. 2017, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu z důvodů uvedených v příloze tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **14. 9. 2018**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/248, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V Šumperku, dne: 16. 7. 2018

V Týništi nad Orlicí, dne: 17. 7. 2018

Žádost o prodloužení termínu

Společnost SART – stavby rekonstrukce a.s. Vás tímto žádá o prodloužení termínu dokončení stavby s názvem „Rekonstrukce mostu Bílý most – Ratibořice“ z důvodu provádění odsouhlasených víceprací, nevhodných klimatických podmínek, změn v PD a v technologickém provádění stavby. Prodloužení lhůty navrhuje o 45 kalendářních dnů tj. dokončení stavby do 14.09.2018. Podrobnější rozpis zasíláme v textu níže.

Odůvodnění prodloužení termínu dokončení stavby:

- Demontáž vč. likvidace stávajícího dřevěného roštu. Rošt, který sloužil k založení původního mostu, byl objeven při beranění larsen u OP1 a OP2.

Stavební deník č. 1 – str. 48, 49, 53

Stavební deník č. 3 – str. 23

6 dnů

- Beranění larsen u OP1 a OP2: z důvodu nevhodného podloží nebylo možné dodržet projektovanou hloubku pracovní spáry. Po konzultaci s projektantem a geologem byla provedena změna pažení – přeprava jiného typu larsen, vyztužení (provázání) horní části larsen, použití větší mechanizace (jeřáb)

Stavební deník č. 1 – str. 50, 51, 52

Stavební deník č. 2 – str. 78, 79, 80

Stavební deník č. 3 – str. 22, 23

17 dnů

- Nevhodné klimatické podmínky: přerušení prací od 28.2.2018 – 8.3.2018. Při nízkých teplotách pod bodem mrazu docházelo k zamrznání řeky. Po celý únor byly teploty pod bodem mrazu, a tudíž nebylo možné provádět některé práce.

Stavební deník č. 1 – str. 53, 55, 56

9+7 dnů

- Pracovní spáry – viz. vícepráce. Dilatační spáry mezi novou opěrou a původním křídlem a mezi novým křídlem a původním křídlem.


Stavební deník č. 3 – str. 34, 35, 36

4 dny

- Očištění ŽB nosníků – předpjaté ŽB nosníky byly znečištěny od mechu a museli být očištěny tlakovou vodou.

2 dny

V Šumperku dne 12.07.2018



člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.