

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 22. 6. 2017, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací
a činností pro akci

**„SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné
přípravy technických oborů (COPTO)“**
uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc
IČO: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: B K N, spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 464

Se sídlem: Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, PSČ 56601
IČO: 15028909
DIČ: CZ 15028909
Zastoupený: Ing. Pavlem Králem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/02256/OVZI/DSM ze dne 22. 6. 2017

ČÁST A.

Dne 22. 6. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/02256/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“,

Dne 9. 3. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1 za účelem změny termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokončení DPS. Důvodem je prodloužení správních lhůt při projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy – složitost posouzení případu předmětné stavby vzhledem k novelizaci stavebního zákona. Bylo nutné zajistit vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ke stavbě v ochranném pásmu jejich zařízení. Stavebním a vodoprávním úřadem byl upřesňován postup povolování stavby vsakovacího objektu pro povolení k nakládání s povrchovými vodami. Pro vydání stavebního povolení pro vsakovací objekt bylo nutné od MM Olomouce, Odboru stavebního, oddělení územně správního získat Územní souhlas a posouzení dle § 15, odst. 2 stavebního zákona. Samostatně v rámci správního řízení stavební úřad zajišťoval závazné stanovisko orgánu územního plánování (MM Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje). Dle vydaného závazného stanoviska je stavba přípustná za podmínky doplnění liniové zeleně – stromů odpovídajícího vzrůstu podél ul. U Podjezdu, která naplní podmínku kultivace veřejného prostranství a rozvoje liniové zeleně ul. U Podjezdu. Závazné stanovisko bylo vydáno 2. 5. 2018, k projektantovi bylo doručeno stavebním úřadem po urgenci až 6. 6. 2018. Následně byla liniová zeleň doplněna do projektu a projekt zaslán na stavební úřad. V současné době se ještě uzavírá smlouva o navýšení příkonu el. energie se společností ČEZ a.s. Stavebním úřadem MM Olomouce bude zahájeno společné územní a stavební řízení během měsíce července 2018.

Z výše uvedeného se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) Předání mapového podkladu a DSP
včetně všech potřebných průzkumů a podkladů nejpozději do **31. 10. 2017**
- b) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP nejpozději do **31. 10. 2018**
- c) Předání DPS se zpracovanými požadavky
a připomínkami ze stavebního řízení vč. technologického
vybavení jednotlivých pracovišť nejpozději do **15. 11. 2018**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 28. 6. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 23 -07- 2018

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ve Vysokém Mýtě dne: 23 -07- 2018

zhotovitel:



B K N, spol. s r.o.
Ing. Pavel Král
jednatel

