

# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 2017/070  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-4743/2017

s názvem

**„Oprava zařízení ve správě SSZT Brno v úseku Šumná (mimo) -  
Moravské Budějovice (mimo)“**

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26,  
Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Signal Projekt s.r.o.**

IČO: 25525441

DIČ: CZ25525441

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 29887

zastoupen: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Zastoupení ve věcech technických :

xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

*výše uvedené smluvní strany uzavírají tento*

## **Dodatek č.1 smlouvy o dílo**

Vzhledem ke komplikacím, které vznikly při projednávání odevzdaného technického řešení stavby, což mělo za následek zpoždění při zajištění dokladů vedoucích k vydání stavebního povolení se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4. – Doba plnění se mění tak, že bod 4.2. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla jednotlivých projektů takto:

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. – do 30. 9. 2018
- listinné a digitální (3 paré) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) – do 30. 9. 2018

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 29.06.2018

V Brně dne 26.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Signal projekt s.r.o.

.....  
Ing. Lubomír Křivánek  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Milan Ptáček  
jednatel společnosti