

## Evidenční list změny stavby (změnový list)

Název a evidenční číslo stavby: <b>Celková rekonstrukce atletického hřiště</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: <b>SO 01 - Atletický ovál</b>	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
---	--	--------------------------------------

**Změna:**

	D - dokumentace
	P - příprava
<b>X</b>	R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby č. 0041/61894371/2018  
**Objednavatel: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954**  
**Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol.s r.o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec**

**TDI: Ing. Ivo Švarc**

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet  2) Schema nových ploch z dlažby	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce :								
1 x	Projektant (autorský dozor)								
1 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								

**Popis a zdůvodnění změny:**

č. změny	Popis	vliv na termín dokončení / cenu	
		ne	ano
1.	Doplnění zpevněných ploch z dlažby		
zdůvodnění	Vzhledem k zjištěné poloze potrubí STL plynu z ocelových trub DN 300, stáří cca 40 let, bylo zhotvitelem doporučeno provedení zpevněné plochy nad těmito inženýrskými sítěmi. Zpevnění plochy je nutné z důvodu údržby, kdy dochází k pojezdu techniky a kdy je nutné minimalizovat možnost poškození těchto inženýrských sítí.		
časový vliv na plnění SoD:			0

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>		<b>400 104,83</b>	<b>8,49%</b>	<b>400 104,83</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

TDI:	jméno <b>Ing. Ivo Švarc</b>	datum .....	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Ivan Šretter</b>	datum .....	podpis
Objednatel :	jméno <b>Ing. Eva Šimáčková</b>	datum .....	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".