

Smlouva o dílo**Dodatek č. 1**

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016001893

číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

veřejná zakázka č.: 16049

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel VIDOX s.r.o.
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zapsán u rejstříkového soudu u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919
IČ: 251 60 168
DIČ: CZ25160168
zastoupen: Ing. Lukášem Bednářem, prokuristou
kontaktní údaje: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 07. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - „Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují nutnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16049, když tato změna nepředstavuje ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon), podstatnou změnu závazku.

Změna závazku dle této Dohody vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna hodnoty nepřekračuje zákonem stanovený finanční limit, když zároveň touto změnou nejsou porušeny podmínky stanovené pro změny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona. Smluvní strany konstatují, že provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu bylo nezbytné pro řádné provedení díla dle Změnových listů č. ZL 01, ZL 02, ZL 06, ZL 07, ZL 09, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13. Zároveň smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla vznikla i nutnost

neprovedení některých stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu dle ZL 03, ZL 04, ZL 05.

- 2.3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 1, upravují smluvní strany ve smyslu bodu 17.2. Smlouvy, znění čl. 5. Cenové podmínky, bod 5.1 a s tím související znění čl. 4. Lhůty provádění díla, bod. 4.1.3. Smlouvy

Nově znění:

4. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dohodly je jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli:

*do 10ti kalendářních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy,
nedohodnou-li se smluvní strany
na základě písemného dodatku
k této smlouvě jinak*

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle:

*dnem předání staveniště
zhotoviteli*

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce:

*do 74 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště dle bodu
4.1.1. této smlouvy*

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli:

*do 3 kalendářních dnů
ode dne ukončení stavebních
prací dle bodu 4.1.3. této
smlouvy*

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu nabídkovou jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:*

Celkem bez DPH 2.685.222,93 Kč

(slovy: dva miliony šest set osmdesát pět tisíc dvě stě dvacet dva korun českých devadesát tři haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace změny ceny:

Cena celkem za dílo bez DPH dle Smlouvy č. 2016001893 2.542.136,86 Kč

Náklady dle změnového listu ZL 03, ZL 04, ZL 05 - 13.178,00 Kč

Náklady dle změnového listu ZL 01, ZL 02, ZL 06, ZL 07, ZL 09, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13

+ 156.264,07 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 2.685.222,93 Kč

Slovy: dva miliony šest set osmdesát pět tisíc dvě stě dvacet dva korun českých devadesát tři haléřů

- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčena změnami dle tohoto Dodatku č. 1, zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, včetně jeho příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.

- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatel). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1. nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné další dodatky ke Smlouvě o dílo č. 2016001893.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 byl, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, schválen dne 24.10.2016 Radou města České Budějovice, Usnesením č. 1514/2016.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06, ZL 07, ZL 09, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13
Příloha č. 2 - Zápisy z KD č. 1,2,5,9

V Českých Budějovicích dne 10.11.2016

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda, primátor města



V Českém Krumlově dne 26.10.2016

Za zhotovitele:



Ing. Lukáš Bednář, prokurista
VIDOX s.r.o.

Název práce :
Investor :
Město :
Projektant :

Zastupitelstvo města U 2.2, Emý Destinová 1130/46, 370 05 Čestlá Budějovice
Starosta města Čestlá Budějovice, název: Přemysla Otakara II. 171, 370 02 Čestlá Budějovice
Čestlá Budějovice
Ing. Stanislav Horák, Otáskova 20, 370 01 Čestlá Budějovice

Rekapitulace výzev:

Základní kód	Cena celková bez DPH
Z001 Dodání oplocení	6 467,00 Kč
Z002 Vyrovnání povrchu v okolí a vyčištění oken	68 996,37 Kč
Z005 Úprava na výše uvedené v rámci příslušného vstupu	3 268,00 Kč
Z007 Čistění rámu oken pro usazení APU B&K	3 946,70 Kč
Z009 Vyrovnání povrchu v okolí	19 037,00 Kč
Z010 Vyrovnání povrchu v okolí	20 315,00 Kč
Z011 Vyrovnání povrchu v okolí	33 291,00 Kč
Z012 Vyrovnání povrchu v okolí	11 719,00 Kč
Z013 Vyrovnání povrchu v okolí	9 225,00 Kč
Z014 Vyrovnání povrchu v okolí	196 264,07 Kč
Cena celková bez DPH	32 811,45 Kč
DPH 21%	189 079,52 Kč
Cena celková vč. DPH	



ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: Z50-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL01 Dočasné oplocení

Zdůvodnění: Požadavek investora oddělit staveniště právě probíhajících stavebních prací, prováděných různými firmami

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 6.467,- Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL01
Zápis z kontrolního dne č.1 z 5.8.2016.

Datum: 29.09.2016



VIDOX
VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána
ICO: 253631684 DIČ: CZ

zhotovitel

STAVEBNÍ

Objekt: 48
004 České B. d.

TDS

projektant

objednatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Základní škola
Emy Destinové 46
České Budějovice
Destinové 1138/46
370 05 České Budějovice
tel: 38 677 773

Položkový rozpočet

Starba **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice

Objekt **02** Změnové listy

Rozpočet **01** Dočasné oplocení

Projektant

Objednatel

Zhotovitel **VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny:

Celkem

HSV	6 467,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vnější náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	6 467,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	6 467,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

6 467,00 czk

Za objednatele

Datum

Podpis

Za zhotovitele

Datum

Podpis

13.9.2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána
IČO 25160168 - DIČ

Služba:	Z16/06/08	Zastupení pavilonu U 2.2.E. Destinová 1138/46,370 05 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	01	Dočasně oplocení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
0	Práce nad rámec zadání - oplocení	HSV	6 467,00
			6 467,00

Slavba	Z18/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinová 113846,370 05 Č.Budějovice	List č 3
Objekt	02	Změnové listy	
Razpočet	01	Dočasně oplocení	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 0		Práce nad rámec zadání - oplocení				
1	0-01	PV1-plochy díl průhledného oplocení 3500x2000 mm(rám+pevná drátěná síť 3,5 mm	m	42,00000	72,00	3 024,00
2	0-02	SV1 - svorka pro sepnutí dvou dílů oplocení všech typů (ocelová včetně šroubů)	kus	11,00000	25,00	275,00
3	0-03	PaR22 - plastorecyklovatá palka k oplocení (22 kg)	kus	13,00000	44,00	572,00
4	0-04	Doprava oplocení TAM	kus	1,00000	500,00	500,00
5	0-05	Doprava oplocení ZPĚT	kus	1,00000	500,00	500,00
6	0-06	Montáž oplocení v místě určení	m	42,00000	20,00	840,00
7	0-07	Demontáž oplocení vysokého v místě určení	m	42,00000	18,00	756,00
Celkem za: 0		Práce nad rámec zadání - oplocení				
						6 467,00

Zápis z KD č. 1

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 06 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VÍDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: pi Koubová, Ing. Hronek, p. Bělohav, p. Řiha, p. Komárek

Datum: 5. 8. 2016

Projednané body:

1. Vymezení staviště: plocha školní zahrady bude rozdělena cca na dvě poloviny dle dohody z dnešního koordinačního jednání s vedlejší stavbou. Výstavbu mobilního oplocení zajistí GD včetně předložení cenové nabídky na tyto práce. Výstavbu oplocení zajistit do pátku 12. 8. 2016
2. Vzrostlý smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větví tak aby nebránily výstavbě lašení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškozovala nově provedenou fasádu objektu.
3. Dříve provedené vyzdívky mezi okny nenavazují na původní parapetní panely fasády budovy. GD předloží návrh řešení včetně cenové nabídky.
4. Kotevní plán zateplovacího systému stěn: GP předloží v co nejkratším termínu.
5. Kotevní soklové části zateplovacího systému: v horní části 3x hmoždinky, zbývající část bude umístěna pod okolním terénem.
6. Plocha před hlavním vstupem do školy: GD zajistí, aby jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé neparkovali na nepevných travnatých plochách.
7. Vnitřní prostory pavilonu U2.2: dnes otevřený zadní vstup ze zahrady ZŠ pro napojení elektrické energie GD. Vstup zaměstnanců GD do těchto prostor za jiným účelem je zakázán.
8. Zateplení ostění dřívě vyměněných oken: svíslý rám oken bude viditelný minimálně 40mm, na podhled bude osazen izolant 20mm bez ohledu na rám, již provedené betonové parapety budou ponechány popř. doplněny izolační maltou.

Příští kontrolní den se bude konat 17. 8. 2016 od 9,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavillonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavillonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL02 Vyrovnání parapetních panelů a vyzdívek oken

Zdůvodnění: Po zaměření zjištěno, že v minulosti dodatečně vyzděné piliře oken, nenavazují na parapetní panely, které též vykazují značné nerovnosti. Proto bylo rozhodnuto o podrovnání plochy pod zateplovací systém, aby fasády vykazovala dané vlastnosti.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 68.996,37 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL02
Zápis z kontrolního dne č.2 z 17.8.2016.

Datum: 29.09.2016



VIDO

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brá
IČO: 25140168 • DIČ: C

zhotov

STAVEBNÍ P

číslo 48
370 05 České Budějovice

TDS

projektant

objednatel
**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Základní škola
U Destinové 46
České Budějovice
Destinové 1138/46
České Budějovice
UŽIVATEL 46 77 773

Položkový rozpočet

Služba: **216/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice

Objekt: **02** Změnové listy

Rozpočet: **02** Vyrovnání parapetních panelů a vyzdívka oken

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	68 996,37
PSV	0,00
MCN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	68 996,37

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	68 996,37 CZK
Zadání korekce		-0,37 CZK

Cena celkem bez DPH:

68 996,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

13.9.2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána
IČO: 25160168 • DIČ:

Stavba	Z160808	Zastupení pavilonu U Z.Z.E. Destinové 113846,370 05 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt	02	Změnové listy	
Rozpočet	02	Vyrovnání parapetních panelů a vyzdvíhání oken	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	58 918,65
99	Stavební přesun hmot	HSV	77,71
			68 996,37

Stavba	Z16108/08	Zateplení pavilonu U 2,2,E. Dostřínové 1138/46,370 05 Č.Budějovice	List č. 3
Objekt	02	Zeměnové listy	
Rozpočet	02	Vyrovnání parapetních pásů a vyzdívek oken	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1	771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS II do 10 mm	m2	182,86000	104,57	19 123,76
	Výkaz výměr:				
	48 5*1,2*4/2		117,36		
	52*0 6*2 1		65,52		
2	631117230R00 Řezání přesahujících vyzdívek	m	26,20000	398,54	10 441,75
3	622135011U00 Vyrovnání vně stěna polystyren II 2 - 3 cm	m2	78,24000	395,30	30 928,27
	Výkaz výměr:				
	48 5*1 2*4/3		78,24		
4	623501112R00 Broušení polystyrenového vyrovnání	m2	78,24000	107,68	8 424,88
	Výkaz výměr:				
	48 5*1,2*4/3		78,24		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější			68 916,66
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
5	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,59775	130,00	77,71
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot			77,71

Zápis z KD č. 2

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přílohy: pl. Koubová, Ing. Hronek, p. Bělohav, p. Říha, p. Komárek

Datum: 17. 8. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Vymezení staveniště: plocha školní zahrady bude rozdělena cca na dvě poloviny dle dohody z dnešního koordinačního jednání s vedlejší stavbou. Výstavbu mobilního oplocení zajistí GD včetně předložení cenové nabídky na tyto práce. Výstavbu oplocení zajistit do pátku 12. 8. 2016. *Výstavba oplocení zajištěna k 16. 8. 2016, cenová nabídka předložena ke kontrole TDI – Vyřešeno, vypouští se.*
2. Vzrostlý smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větvi tak aby nebránily výstavbě lešení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškozovala nově provedenou fasádu objektu. *Za objednatele podána žádost na SVS MČB, lešení postaveno práce mohou probíhat.*
3. Dříve provedené vyzdívky mezi okny nenavazují na původní parapetní panely fasády budovy GD předložil návrh řešení včetně cenové nabídky. *Na KD č. 2 provedeno z postaveného lešení proměření stávající fasády za účasti TDI a GD. Po kontrole za TDI doporučeno objednateli akceptovat cenový návrh GD na vyrovnaní nerovností původních panelů severní fasády tak aby celá nová severní fasáda vyhovovala kvalitativním standardům.*
4. Kotevní plán zateplovacího systému stěn: GP předložil v co nejkratším termínu. - *Trvá*
5. Kotevní soklové části zateplovacího systému: v horní části 3x hmoždinky, zbývající část bude umístěna pod okolním lerénem. *Provedeno, vypouští se.*
6. Plocha před hlavním vstupem do školy: GD zajistí, aby jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé neparkovali na nepevných travnatých plochách. – *Zajištěno, vypouští se.*
7. Vnitřní prostory pavilonu U2.2: dnes otevřený zadní vstup ze zahrady ZŠ pro napojení elektrické energie GD. Vstup zaměstnanců GD do těchto prostor za jiným účelem je zakázán. - *Trvá*
8. Zateplení ostění dříve vyměněných oken: svislý rám oken bude viditelný minimálně 40mm, na podhled bude osazen izolant 20mm bez ohledu na rám, již provedené betonové parapety budou ponechány popř. doplněny izolační maltou. – *Vyřešeno, vypouští se.*

Nové body:

9. Detail „B“ hnizdiště pro plactvo: bude provedeno dle PD skladba S8 kterou obsahuje rozpočet položka č. 25.

10. Sousední stavba: GD zajistí, aby jeho pracovníci neparkovali svá vozidla za vjezdovou bránou před objektem. Paní Stehilková předá GD kontakt na sousední stavbu.

11. Půdorys střechy návrh: s GP znovu projednat výměnu komínků ZTI odvětrání.

12. Hromosvod a uzemnění: práce budou zahájeny 18. 8. 2016

Příští kontrolní den se bude konat 23. 8. 2016 od 9,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 113B/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 17. 8. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierh.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	befohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
ING. KRUPÍK		MM - 057	tel.: 386 804 505
ING. / KABELEK			

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL06 Lišty na svislé spoje viditelných částí přístřešku vstupu

Zdůvodnění: Z důvodu vypraskávání spar u nesusoudných materiálů bylo rozhodnuto, že zateplení u ocelových stojek přístřešku vstupu bude ukončeno cca 2 mm od oceli a spára zakryta plechovou lištou.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 3.268,- Kč


Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL06
Zápis z kontrolního dne č.5 z 7.9.2016.

Datum: 29-09-2016



VÍDOX s.r.o.
U Porýbků 511, Horní Brána,
IČO 25160168 • DIČ CZ25

zhotovitel



TDS



projektant



objednatel
**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

úkladní škola
y Destinové 46
ké Budějovice
Destinové 1138/46
5. České Budějovice
Č. 046 77 773

Položkový rozpočet

Stavba **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2, E. Destinové 1138/46, 370 05 Č.Budějovice
 Objekt **02** Změnové listy
 Rozpočet **06** Lišty na svazlé spoje viditelných částí přístřešku vstupu

Projektant

Objednatel

Zhotovitel **VIDOX s.r.o., U Paráků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	3 268,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	3 268,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 268,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

3 268,00 CZK

Za objednatele

Opatření

Podpis

Za zhotovitele

Datum

22.9.2016

Podpis



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Paráků 511, Horní Br.
 IČ: 25160168 • DIČ:

Stavba	Z16/08/08	Zastavení pavilonu U 2,2,E. Oseřínové 1138/46,370 05 Č.Buštějovice	List č 2
Objekt	02	Změnové listy	
Rozpočet	06	LHty na svlešé spoje viditelných částí přístřešku vstupu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempářská	PSV	3 268,00
			3 268,00

Stavba:	Z1608/08	Zateplení pavilonu U 2,2.E. Destinová 113&46,370 05 Č.Budějovice	Lis č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	06	Lístky na svazek spoje viditelných částí příslušenství vstupu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
1	998764202 Přesun hrotu pro klempířské konstr. výšky do 12 m	%	0.02000	1000.00	20.00
2	764179121000 Montáž listů krycí	m	15.00000	32.00	512.00
3	553507320R Listy ukončovací pozinkované, 10x50 mm	kus	5.00000	342.00	2736.00
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					3 268.00

Zápis z KD č. 5

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destínové 113B/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VÍDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: viz příloha prezenčního listu

Datum: 7. 9. 2016

Projednané body z předchozích KD:

1. Vzrostlí smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větví tak aby nebránily výstavbě lešení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškodovala nově provedenou fasádu objektu. Za objednatele podána žádost na SVS MČB, lešení postaveno práce mohou probíhat. **Provedeno, zkrácení větví k západnímu štítu. Vyřešeno, vypouští se.**
2. Vyrovnání podkladu severní části fasády: **bude součástí dodatku k SOD. - Trvá**
3. Detail „B“ hnízdiště pro ptactvo: **GD předložil návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá**
4. Půdorys střechy výměna komínků ZTI odvětrání: **GD předložil návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá**
5. Zateplení střešního pláště: práce budou zahájeny cca 7. 9. 2016 **Zahájeno, vypouští se.**
6. Západní fasáda: část fasády s okny není možné zalicovat s okolní fasádou dle předpokladu PD s ohledem na konečnou silu izolantu. **GD předložil cenové porovnání. - Trvá**
7. Zastřešení vstupu do knihovny: sloupky ocelové konstrukce budou pohledově viditelné v kontaktním zateplovacím systému fasády. Svislé spoje detailu zateplení fasády a ocel prvků budou překryty celoplošnou lištou z pozink. plechu. **GD předložil cenovou nabídku. - Trvá**
8. Severní fasáda původní okna: GD upozornil objednatele na značné znečištění rámu oken, které bylo nutné před montáží APU lišt zateplovacího systému vyčistit. **GD předložil cenovou nabídku na vyčištění rámu oken. - Trvá**
9. Barevné řešení fasády: před objednáním navržených odstínů fasády v PD, provede GD vzorky odstínů k odsouhlasení objednatelům a uživatelem zařízení. Na KD č. 5 předložil zhotovitel provedené vzorky odstínů nové fasády. **Za GP a uživatele zařízení vybrány ze vzorníku Baumit tyto vzorky: zelená 1064; žlutá 0455; šedá 0897. Vyřešeno, vypouští se.**
10. ZŠ provoz: po dobu nepřítomnosti ředitelky p. Koubkové zástup buď paní Vítová Lucie 606 210 006 nebo paní Lafatová 776 021 463. **Vyřešeno, vypouští se.**

11. Hnízdiště pro ptactvo: dle stanoviska odboru Životního prostředí JK mají být trubky vstupních otvorů ve spodní části uvnitř zdrsňeny. GD zajistí u svého dodavatele této části stavby. – *Probíhá, vypouští se.*

Nové body:

12. *Severní a západní fasáda zelený pás: dnes dohodnuto že tento pás bude probíhat nad krytinou ocelového přístřešku vstupu do knihovny. Výška pásu bude 200mm. Dle GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.*
13. *Nápis Knihovna na západní fasádě: GP předal specifikaci písma včetně rozměrů písma. GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.*
14. *Provoz školy: na dnešním KD odsouhlaseno provádění hlučných prací (používání vrtaček) do 9:00 hodin ráno a pak od 12:00 hodin dále bez omezení. GD předloží aktualizaci harmonogramu prací k odsouhlasení Objednateli.*
15. *Výměra zateplovacího systému fasády: GD upozornil Objednatel na chybějících 150m² ve výkazu výměr k SOD. Na dnešním KD znovu přeměřen objekt a konstatováno že použité rozměry ve výkazu výměr jsou shodné se skutečností, ale dle GD byl použit většího odpočtu na oknech a nebylo počítáno s prořezem. Nutné upřesnit s GP.*

Příští kontrolní den se bude konat 14. 9. 2016 od 9,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohlay Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELJÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 4. 9. 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhl.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poredna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OST	tel.: 386 801 505
Mgr. Lucie MIKŠTIN VITOVÁ		Ze E Destinové	

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL07 Čištění rámu oken pro upevnění APU lišt

Zdůvodnění: Po postavení lešení zjištěno silné znečištění rámu oken na severní fasádě, na které by nešly montovat ukončovací APU lišty.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 3.946,70 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL07
Zápis z kontrolního dne č.5 z 7.9.2016.

Datum: 29-09-2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Párku 511, Horní Budejovice
IČO: 25120168 • DIČ: CZ

zhotovitel

STAVEBNÍ

Průmyslová 46
1138/46, 370 05 České Budějovice

TO

Základní škola

U Emy Destinové 46
370 05 České Budějovice
IČO: 046 77 773

objednatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Položkový rozpočet

Stavba: **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2,E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice
 Objekt: **02** Změnové listy
 Rozpočet: **07** Čištění rámu oken pro upevnění APU říst

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o., U Porádků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101, IČ: 25160168**

Rozpis ceny:

Celkem

HSV	3 946,70	
PSV	0,00	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	
Celkem:	3 946,70	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	13 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 946,70 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem bez DPH:

3 947,00 CZK

Za objednatele

Datum

Podpis

Za zhotovitele

Datum

Podpis

13.9.2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Porádků 511, Horní Brána
 IČO 25160168 • DIČ

Český Krumlov

Starba:	Z16/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/45.370 05 Č.Budějovice	Líst č 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	07	Číslo ní rámů oken pro upravení APU 041	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
05	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	3 946,70
			3 946,70

Stavba	216/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č. Budějovice	List č. 3
Objekt	02	Změnové listy	
Rozpočet	07	Čištění rámu oken pro upevnění APU štít	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1 952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken s dřevě	m2	122,00000	32,35	3 946,70
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 946,70

Zápis z KD č. 5

„Zateplení pavilonu U Z.2, ZŠ Emy Destinnové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomní: viz příloha prezenčního listu

Datum: 7. 9. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Vzrostlí smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větví tak aby nebránily výstavbě řešení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškozovala nově provedenou fasádu objektu. Za objednatele podána žádost na SVS MČB, řešení postaveno práce mohou probíhat. *Provedeno, zakrácení větví k západnímu štítu. Vyřešeno, vypouští se.*
2. Vyrovnání podkladu severní části fasády. *bude součástí dodatku k SOD. - Trvá*
3. Detail „B“ hnízdiště pro plactvo: *GD předložil návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
4. Půdorys střechy výměna komínků ZTI odvětrání: *GD předložil návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
5. Zateplení střešního pláště: práce budou zahájeny cca 7. 9. 2016 *Zahájeno, vypouští se.*
6. Západní fasáda: část fasády s okny není možné zalicovat s okolní fasádou dle předpokladu PD s ohledem na konečnou sílu izolantu. *GD předložil cenové porovnání. - Trvá*
7. Zastřešení vstupu do knihovny: sloupky ocelové konstrukce budou pohledově viditelné v kontaktním zateplovacím systému fasády. Svislé spoje detailu zateplení fasády a ocel prvků budou překryty celoplošnou lištou z pozink. plechu. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
8. Severní fasáda původní okna: GD upozornil objednatele na značné značičtění rámu oken, které bylo nutné před montáží APU lišit zateplovacího systému vyčistit. *GD předloží cenovou nabídku na vyčištění rámu oken. - Trvá*
9. Barevné řešení fasády: před objednáním navržených odstínů fasády v PD, provede GD vzorky odstínů k odsouhlasení objednatelem a uživatelem zařízení. Na KD č. 5 předložil zhotovitel provedené vzorky odstínů nové fasády. *Za GP a uživatele zařízení vybrány ze vzorníku Baumit tyto vzorky: zelená 1064; žlutá 0455; šedá 0897. Vyřešeno, vypouští se.*
10. ZŠ provoz: po dobu nepřítomnosti ředitelky p. Koubové zástup buď paní Vítová Lucie 606 210 008 nebo paní Lafatová 776 021 463. *Vyřešeno, vypouští se.*

11. Hnízdiště pro ptactvo dle stanoviska odboru Životního prostředí JK mají být trubky vstupních otvorů ve spodní části uvnitř zdrsňeny. GD zajistí u svého dodavatele této části stavby. –
Probíhá, vypouští se.

Nové body:

12. *Severní a západní fasáda zelený pás: dnes dohodnuto že tento pás bude probíhat nad krytinou ocelového přístřešku vstupu do knihovny. Výška pásu bude 200mm. Dle GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.*
13. *Nápis Knihovna na západní fasádě: GP předal specifikaci písma včetně rozměrů písma. GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.*
14. *Provoz školy: na dnešním KD odsouhlaseno provádění hlučných prací (používání vrtaček) do 9:00 hodin ráno a pak od 12:00 hodin dále bez omezení. GD předložil aktualizaci harmonogramu prací k odsouhlasení Objednateli.*
15. *Výměra zateplovacího systému fasády: GD upozornil Objednatel na chybějících 150m² ve výkazu výměr k SOD. Na dnešním KD znovu přeměřen objekt a konstatováno že použité rozměry ve výkazu výměr jsou shodné se skutečností, ale dle GD byl použit většího odpočtu na oknech a nebylo počítáno s prořezem. Nutné upravit s GP.*

Příští kontrolní den se bude konat 14. 9. 2016 od 9,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 7. 9. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	slehlíkovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505
Mgr. Lucie Hřístová		zř. E. Destinové	

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět : ZL09 Vícenáklady vlivem provozu školy

Zdůvodnění: Dne 7.9.2016 byl předán požadavek školy na přerušení hlučných prací od 9.00 – 12.00 hodin. Vzhledem k tomu, že při kotvení střešní izolace nelze bezhlučně práce provádět, vznikly vícenáklady na dopočet nájemného za lešení.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 19.037 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL09
Zápis z kontrolního dne č.5 z 7.9.2016.

Datum: 29.9.2016



VÍDOX s.r.o.
U Porádků 511, Hl
IČO: 251601652, a.

zho



TDS



projektant



objednatel

Zakladní škola
Emy Destinové 46
České Budějovice
Destinové 1138/46
370 05 České Budějovice
IČO: 048 77 773
objednatel

Položkový rozpočet

Stavba **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice

Objekt **02** Změnové listy

Rozpočet **09** Vícenáklady vlivem provozu školy

Projektant

Objednatel

Zhotovitel **VIDOX s.r.o., U Porádků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny: Celkem:

HSV	19 037,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	19 037,13

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	19 037,13 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

Cena celkem bez DPH: **19 037,00 CZK**

Za objednatele

Datum

Podpis

Za zhotovitele

Datum

Podpis



VIDOX

11.10.2018
VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána
IČO: 25160168 - DIČ: CZ2

Stavba:	Z15/08/08	Zatápní pavilonu U 2.2, E. Destinová 113848, 370 65 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt:	02	Zmínové školy	
Rozpočet:	09	Vícenáklady vlivem provozu školy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	19 837,13
			19 837,13

Stavba:	Z18/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	09	Vicenáklady vlivem provedu školy	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	885,44800	20,00	17 708,96
	Výkaz výměr:	1770,896/2		885,45		
2	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	885,44800	1,50	1 328,17
	Výkaz výměr:	1770,896/2		885,45		
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				19 037,13

Zápis z KD č. 5

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TPI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: viz příloha prezenčního listu

Datum: 7. 9. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Vzrostl smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větví tak aby nebránily výstavbě lešení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškozovala nově provedenou fasádu objektu. Za objednatele podána žádost na SVS MČB, lešení postaveno práce mohou probíhat. *Provedeno, zakrácení větví k západnímu štítu. Vyřešeno, vypouští se.*
2. Vyrovnání podkladu severní části fasády: *bude součástí dodatku k SOD. - Trvá*
3. Detail „B“ hnízdiště pro plachto: *GD předloží návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
4. Půdorys střechy výměna komínků ZTI odvětrání: *GD předloží návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
5. Zateplení střešního pláště: práce budou zahájeny cca 7. 9. 2016 *Zahájeno, vypouští se.*
6. Západní fasáda: část fasády s okny není možné zalícovat s okolní fasádou dle předpokladu PD s ohledem na konečnou silu izolantu. *GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
7. Zastřešení vstupu do knihovny: sloupky ocelové konstrukce budou pohledově viditelné v kontaktním zateplovacím systému fasády. Svislé spoje detailu zateplení fasády a ocel prvků budou překryty celoplošnou lištou z pozink. plechu. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
8. Severní fasáda původní okna: GD upozornil objednatele na značné znečištění rámu oken, které bylo nutné před montáží APU lišt zateplovacího systému vyčistit. *GD předloží cenovou nabídku na vyčištění rámu oken. - Trvá*
9. Barevné řešení fasády: před objednáním navržených odstínů fasády v PD, provede GD vzorky odstínů k odsouhlasení objednatelem a uživatelem zařízení. Na KD č. 5 předložil zhotovitel provedené vzorky odstínů nové fasády. *Za GP a uživatele zařízení vybrány ze vzorníku Baumit tyto vzorky: zelená 1064; žlutá 0455; šedá 0897. Vyřešeno, vypouští se.*
10. ZŠ provoz: po dobu nepřítomnosti ředitelky p. Koubové zástup buď paní Vítová Lucie 606 210 008 nebo paní Lafatová 776 021 463. *Vyřešeno, vypouští se.*

11. Hnízdiště pro ptactvo: dle stanoviska odboru Životního prostředí JK mají být trubky vstupních otvorů ve spodní části uvnitř zdrsňeny. GD zajistí u svého dodavatele této části stavby. – **Probíhá, vypouští se.**

Nové body:

12. **Severní a západní fasáda zelený pás:** dnes dohodnuto že tento pás bude probíhat nad krytinou ocelového přístřešku vstupu do knihovny. Výška pásu bude 200mm. Dle GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.
13. **Nápis Knihovna na západní fasádě:** GP předal specifikaci písma včetně rozměrů písma. GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.
14. **Provoz školy:** na dnešním KD odsouhlaseno provádění hlučných prací (používání vrtaček) do 9:00 hodin ráno a pak od 12:00 hodin dále bez omezení. GD předloží aktualizaci harmonogramu prací k odsouhlasení Objednateli.
15. **Výměra zateplovacího systému fasády:** GD upozornil Objednatel na chybějících 150m² ve výkazu výměr k SOD. Na dnešním KD znovu přeměřen objekt a konstatováno že použité rozměry ve výkazu výměr jsou shodné se skutečností, ale dle GD byl použit většího odpočtu na oknech a nebylo počítáno s prořezem. Nutné upřesnit s GP.

Příští kontrolní den se bude konat 14. 9. 2016 od 9,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TD – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 4. 9. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 480
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505
Mgr. Lucie Mikutínová		ZŠ E Destinové	

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: Z50-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL10 Vyrovnání parapetních plechů

Zdůvodnění: Vyrovnání, podkládání a zastřížení parapetních plechů dle nerovností oken.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 20.315 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL10

Zápis z kontrolního dne č.10 z 12.10.2016.

Datum:

12.10.2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Břežany
IČO: 25160168 • DIČ

zhotov

STAVEBNÍ PORADNA

Stavební poradna
Předměstí 48
370 04 České Budějovice

TDS

Zákazník
Emy Destínové 46
370 05 České Budějovice
Destínové 1138/46
České Budějovice
IČO: 046 77 773
Vatel

projektant

objednatel

Položkový rozpočet

Sazba **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice
 Objekt **02** Změnové listy
 Rozpočet **10** Vyrovnání parapetních plachů

Projektant

Objednatel

Zhotovitel **VIDOX s.r.o., U Porátů 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00	
PSV	20 315,20	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	
Celkem:	20 315,20	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	20 315,20 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem bez DPH:

20 315,00 CZK

Za objednatele

Datum

Podpis

Za zhotovitele

Datum


Podpis

12.10.2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Porátů 511, Horní Brána
 38101 Český Krumlov
 IČO: 25160168



Stavba:	Z18/018/03	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinová 113846,370 05 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	10	Vyrovnání parapetních plechů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempříká	PSV	20 315,20
			20 315,20

Stavba:	21608/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Desná nově 113846,370 05 Č.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	10	Vyrovnání parapetních plechů	

Pař.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	898764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,94720	1 600,00	2 947,20
2	76471119111U00	Vyrovnání parapetních plechů dle nerovností oken	m	217,10000	80,00	17 368,00
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				20 315,20

Zápis z KD č. 10

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přílohy: viz příloha prezenčního listu

Datum: 12. 10. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Východní štít fasády: GD zajistí na požadavek uživatele pavilonu U2.2 opravu svislé izolace zastřešení vstupního pavilonu pod oknem 2.NP pavilonu U2.2. - **Provedeno**
2. Zjištěné nedostatky z kontroly provedené fasády:
 - Konstrukci zastřešení vstupu očistit od zbytků omítek. - **Trvá**
 - Napojit i původní hromosvody. - **Trvá**
 - Vyčistit oplechování atiky. - **Provedeno**
 - Vyčistit parapetní plechy. - **Trvá**
 - Provést úklid na původních střeších. - **Provedeno**
 - Lokálně očistit okna. - **Trvá**
3. Dokladová část bude za GD předána dle ustanovení SOD a rozpočtu. - **Probíhá**
4. GD předloží návrh vypořádání spotřeby elektro a vody. - **Trvá**
5. Staveniště bude vyklizeno dle ustanovení SOD. - **Trvá**

Nové body:

6. Zhotovitel dle odstavce 10.1 smlouvy o dílo vyzývá objednatele k převzetí dokončeného díla. Předání a převzetí dokončeného díla se bude konat 14. 10. 2016 od 10,00 hodin v místě stavby.
7. Přerušení hlučných prací zhotovitele od 9,00 – 12,00 hodin, požadavek provozovatele zařízení. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku na dopčet nájemného za řešení ke kontrole TDI.
8. Vnější parapety: po provedení vyrovnání nerovností původních stěnových panelů objektu zateplovacím systémem bylo provedeno skutečné zaměření vnějších parapetů. Na

základě tohoto zaměření, předložil na KD č. 10 zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

9. Atika jižní strana objektu: s ohledem na nutnost vyrovnání nerovností původních stěnových panelů zateplovacím systémem bylo nutné přistoupit i k vyrovnání okapnice atiky OSB deskami. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

10. Zastřešení vstupu do knihovny a úprava původních šachet VZT hlavíc na střeše: před prováděním zateplovacího systému fasády jižní strany objektu bylo nutné provedení demontáže částí zastřešení vstupu do knihovny, které doléhala na stěnové panely objektu, dále bylo přistoupeno k odstranění původních VZT hlavíc včetně podkladních betonových desek na střeše objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

11. Školní zahrada: po provedení betonového okapového chodníku bude přistoupeno k výškové úpravě povrchu školní zahrady tak aby byl zajištěn odvod srážkových vod od objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

Příští kontrolní den proběhne v rámci předání a převzetí dokončeného díla dne 14. 10. 2018 od 10,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohřív Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/48, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice








TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 12. 10. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlíkovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 48, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Belohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 480
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 688
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL11 Vyrovnání atiky pod okapnicí

Zdůvodnění: Vyrovnání atiky pod okapnicí na jižní straně objektu pro osazení navržené konstrukce z OSB desek.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 13.291 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL11
Zápis z kontrolního dne č.10 z 12.10.2016.

Datum: 12.10.2016



VÍDOK s.r.o.
U Porádků 511, Horní Břežany
IČO: 25163148
zhotovitel

STAVEBNÍ

Číslo 48
04 České Budějovice

TD

Základní škola
Destinové 46
370 05 Budějovice
Destinové 1138/46
České Budějovice
IČO: 048 77 773
objednatel

projektant

Položkový rozpočet

Stavba: **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice
 Objekt: **02** Změnové listy
 Rozpočet: **11** Vyrovnání atiky pod okapnicí

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o., U Porátek 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny:		Celkem:
	HBV	0,00
	PSV	13 291,02
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	13 291,02

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	13 291,02 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem bez DPH: 13 291,00 czk

Za objednatele

Datum:

Podpis

Za zhotovitele

Datum


Podpis

11.10.2018



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Porátek 511, Horní Brána
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168



Stavba:	Z16/MS/04	Zateplení pavilonu U 2.2, E. Destinová 1138/48, 370 05 Č. Budějovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	11	Výrovnění stíhy pod skapnici	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
762	Konstrukce tesalyské	PSV	13 291,02
			13 291,02

Služba:	Z16J08J08	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	11	Vyrovnání střešy pod okapnicí	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762		Konstrukce tesafské			
1	7624411985R00	Vyrovnání střešy pod okapnicí OSB deskou - jižní strana	m	48,90000	186,00
2	99876220ZR00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,39854	3 000,00
Celkem za: 762		Konstrukce tesafské			13 291,02

Zápis z KD č. 10

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VÍDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomní: viz příloha prezenčního listu

Datum: 12. 10. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Východní štít fasády: GD zajistí na požadavek uživatele pavilonu U2.2 opravu svislé izolace zastřešení vstupního pavilonu pod oknem 2.NP pavilonu U2.2. - **Provedeno**
2. Zjištěné nedostatky z kontroly provedené fasády:
 - Konstrukci zastřešení vstupu očistit od zbytků omítek. - **Trvá**
 - Napojit i původní hromosvody. - **Trvá**
 - Vyčistit oplechování alíky. - **Provedeno**
 - Vyčistit parapetní plechy. - **Trvá**
 - Provést úklid na původních střeších. - **Provedeno**
 - Lokálně očistit okna. - **Trvá**
3. Dokladová část bude za GD předána dle ustanovení SOD a rozpočtu. - **Probíhá**
4. GD předloží návrh vypořádání spotřeby elektro a vody. - **Trvá**
5. Staveniště bude vyklizeno dle ustanovení SOD. - **Trvá**

Nové body:

6. Zhotovitel dle odstavce 10.1 smlouvy o dílo vyzívá objednatele k převzetí dokončeného díla. Předání a převzetí dokončeného díla se bude konat 14. 10. 2016 od 10,00 hodin v místě stavby.
7. Přerušeni hlučných prací zhotovitele od 9,00 – 12,00 hodin, požadavek provozovatele zařízení. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku na dopočet nájemného za řešení ke kontrole TDI.
8. Vnější parapety: po provedení vyrovnání nerovností původních stěnových panelů objektu zateplovacím systémem bylo provedeno skutečné zaměření vnějších parapetů. Na

základě tohoto zaměření, předložil na KD č. 10 zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

9. Atika jižní strana objektu: s ohledem na nutnost vyrovnání nerovností původních stěnových panelů zateplovacím systémem bylo nutné přistoupit i k vyrovnání okapnice atiky OSB deskami. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

10. Zastřešení vstupu do knihovny a úprava původních šachet VZT hlavic na střeše: před prováděním zateplovacího systému fasády jižní strany objektu bylo nutné provedení demontáže částí zastřešení vstupu do knihovny, které doléhala na stěnové panely objektu, dále bylo přistoupeno k odstranění původních VZT hlavic včetně podkladních betonových desek na střeše objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

11. Školní zahrada: po provedení betonového okapového chodníku bude přistoupeno k výškové úpravě povrchu školní zahrady tak aby byl zajištěn odvod srážkových vod od objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

Příští kontrolní den proběhne v rámci předání a převzetí dokončeného díla dne 14. 10. 2016 od 10,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohřív Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/48, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 12. 10. 2018

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 48, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 878 480
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 886
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět : ZL12 Střecha nad hlavním vchodem a demontáž ventilačních hlavic

Zdůvodnění: Nutné odstranění krytiny pro stavbu lešení a nové překrytí plechovou krytinou, demontáž nefunkčních ventilačních hlavic ze střechy.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 11.718 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL12
Zápis z kontrolního dne č.10 z 12.10.2016.

Datum: 12.10.2016



VÍDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Březová
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

zhotovitel

STAVEBNÍ PORADNA s.r.o.
Průběžná 48
370 04 České Budějovice

TDS

Základní škola
Emy Destinové 46
370 05 České Budějovice
IČO: 049.72.773

objednatel

projektant

Položkový rozpočet

Stavba: **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2.E, Destinové 1138/46, 370 05 Č.Budějovice
 Objekt: **02** Změnové listy
 Rozpočet: **12** Střecha nad hlavním vchodem a demontáž ventilačních hlavíc

Projektant

Objednatel

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	3 734,27
PSV	7 984,00
MCM	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	11 718,27

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	11 718,27 CZK
Zaokrouhlení		-0,27 CZK

Cena celkem bez DPH:

11 718,00 CZK

Za objednatele:

Datum

Podpis

Za zhotovitele

Datum

Podpis



VIDOX

11.10.2016 VIDOX s.r.o.
 U Poráků 511, Horní Brána
 IČ: 25160168 • DIČ:

Stavba:	Z16/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2, E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové lázně	
Rozpočet:	12	Střešní nad hlavním vchodem a demontáž ventilačních blavic	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
96	Bouření konstrukcí	HSV	2 925,00
764	Konstrukce kempířské	PSV	7 984,00
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU	809,27
			11 718,27

Stavba:	Z16/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2, E. Destinová 1138/46, 378 05 Č.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Zavěsné listy	
Rozpočet:	12	Sítěcha nad hlavním vchodem a demontáž ventilačních hlavíc	

Ref.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	96-5	Demontáž stáv. střešních ventilačních hlavíc, vč. likvidace	kus	3,00000	975,00	2 925,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				2 925,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
2	764311201	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, lakovaný plech	m2	9,60000	750,00	7 200,00
	Výkaz výměr:	3 6"3.5-3		9,60		
3	764311031	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	9,60000	40,00	384,00
	Výkaz výměr:	3 6"3.5-3		9,60		
4	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,40000	1 000,00	400,00
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				7 984,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
5	979082213	Vodotvsná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,95772	40,00	38,31
6	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	19,15440	10,00	191,54
7	979013312	Svalá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	4,78860	67,00	320,84
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,95772	200,00	191,54
9	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,95772	70,00	67,04
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				809,27

Zápis z KD č. 10

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: viz příloha prezenčního listu

Datum: 12. 10. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Východní štít fasády: GD zajistí na požadavek uživatele pavilonu U2.2 opravu visuté izolace zastřešení vstupního pavilonu pod oknem 2.NP pavilonu U2.2. - **Provedeno**
2. Zjištěné nedostatky z kontroly provedené fasády:
 - Konstrukci zastřešení vstupu očistit od zbytků omítek. - **Trvá**
 - Napojit i původní hromosvody. - **Trvá**
 - Vyčistit oplechování atiky. - **Provedeno**
 - Vyčistit parapetní plechy. - **Trvá**
 - Provést úklid na původních střeších. - **Provedeno**
 - Lokálně očistit okna. - **Trvá**
3. Dokladová část bude za GD předána dle ustanovení SOD a rozpočtu. - **Probíhá**
4. GD předloží návrh vypořádání spotřeby elektro a vody. - **Trvá**
5. Staveniště bude vyklizeno dle ustanovení SOD. - **Trvá**

Nové body:

6. Zhotovitel dle odstavce 10.1 smlouvy o dílo vyzývá objednatele k převzetí dokončeného díla. Předání a převzetí dokončeného díla se bude konat 14. 10. 2016 od 10,00 hodin v místě stavby.
7. Přerušení hlučných prací zhotovitele od 9,00 – 12,00 hodin, požadavek provozovatele zařízení. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku na dopčet nájemného za řešení ke kontrole TDI.
8. Vnější parapety: po provedení vyrovnání nerovností původních stěnových panelů objektu zateplovacím systémem bylo provedeno skutečné zaměření vnějších parapetů. Na

základě tohoto zaměření, předložil na KD č. 10 zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

9. Atika jižní strana objektu: s ohledem na nutnost vyrovnání nerovností původních sténových panelů zateplovacím systémem bylo nutné přistoupit i k vyrovnání okapnice atiky OSB deskami. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

10. Zastřešení vstupu do knihovny a úprava původních šachet VZT hlavíc na střeše: před prováděním zateplovacího systému fasády jižní strany objektu bylo nutné provedení demontáže částí zastřešení vstupu do knihovny, které doléhala na sténové panely objektu, dále bylo přistoupeno k odstranění původních VZT hlavíc včetně podkladních betonových desek na střeše objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

11. Školní zahrada: po provedení betonového okapového chodníku bude přistoupeno k výškové úpravě povrchu školní zahrady tak aby byl zajištěn odvod srážkových vod od objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

Příští kontrolní den proběhne v rámci předání a převzetí dokončeného díla dne 14. 10. 2016 od 10,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan

A black rectangular redaction box covering a signature.

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 12. 10. 2018

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@o-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 726 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL13 Vyrovnání terénu u dlažby okapového chodníku

Zdůvodnění: Nutné vyrovnání značné nerovnosti terénu pro montáž okapového chodníku.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 9.225 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL13

Zápis z kontrolního dne č.10 z 12.10.2016.

Datum: 12.10.2016



VIDOZ

VÝROBA
VÝVOJ A VÝKON
KČD 25163168 • DČC CZ

zhotovitel

STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.
Výhledová 48
370 05 České Budějovice
IČO 25163168 • DČC CZ

TD

adní škola
Destinové 48
Budějovice
Destinové 1138/46
České Budějovice
046 77 773
objednatel



projektant



objednatel

Položkový rozpočet

Stavba **Z16/08/08** Zateplení pavilonu U 2.2, E. Destinové 1138/46, 370 05 Č.Budějovice
 Objekt **02** Změnové listy
 Rozpočet **13** Vyrovnání terénu u dlažby okapového chodníku

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel **VIDOX s.r.o., U Paráků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	9 225,50
PSV	0,00
MCN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	9 225,50

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	9 225,50 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem bez DPH:

9 226,00 CZK

Za objednatele

Datum

Podpis

Za zhotovitele

Datum

Podpis

11.10.2015



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Paráků 511, Horní Brána
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ



Stavba:	Z1608/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E, Dostěnová 1138/46,370 05 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	13	Vyrovnání terénu u dlažby okapového chodníku	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	9 225,50
			9 225,50

Stavba:	Z16/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2, E. Desnáková 113846,370 85 Č.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	13	Vyrovnění terénu u dlažby okapového chodníku	

Ref.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,20000	35,00	252,00
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,20000	205,00	1 476,00
3	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,20000	270,00	1 944,00
	Výkaz výměr	28,8/4		7,20		
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,20000	80,00	576,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	28,80000	142,24	4 096,51
	Výkaz výměr	48*3*0,2		28,80		
6	122201108R00	Příplatek za lepicost - odkopávky v hor. 3	m3	28,80000	30,59	880,99
Celkem za: 1		Zemní práce				9 225,50

Zápis z KD č. 10

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TD: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomní: viz příloha prezenčního listu

Datum: 12. 10. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Východní štít fasády. GD zajistí na požadavek uživatele pavilonu U2.2 opravu svislé izolace zastřešení vstupního pavilonu pod oknem 2.NP pavilonu U2.2. - *Provedeno*
2. Zjištěné nedostatky z kontroly provedené fasády:
 - Konstrukci zastřešení vstupu očistit od zbytků omítek. - *Trvá*
 - Napojit i původní hromosvody. - *Trvá*
 - Vyčistit oplechování atiky. - *Provedeno*
 - Vyčistit parapetní plechy. - *Trvá*
 - Provést úklid na původních střeších. - *Provedeno*
 - Lokálně očistit okna. - *Trvá*
3. Dokladová část bude za GD předána dle ustanovení SOD a rozpočtu. - *Probíhá*
4. GD předloží návrh vypořádání spotřeby elektro a vody. - *Trvá*
5. Staveniště bude vyklizeno dle ustanovení SOD. - *Trvá*

Nové body:

6. Zhotovitel dle odstavce 10.1 smlouvy o dílo vyzívá objednatele k převzetí dokončeného díla. Předání a převzetí dokončeného díla se bude konat 14. 10. 2016 od 10,00 hodin v místě stavby.
7. Přerušení hlučných prací zhotovitele od 9,00 – 12,00 hodin, požadavek provozovatele zařízení. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku na dopočet nájemného za ležení ke kontrole TDI.
8. Vnější parapety: po provedení vyrovnání nerovností původních stěnových panelů objektu zateplovacím systémem bylo provedeno skutečně zaměření vnějších parapetů. Na

základě tohoto zaměření, předložil na KD č. 10 zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

9. Atika jižní strana objektu: s ohledem na nutnost vyrovnání nerovností původních stěnových panelů zatoplovacím systémem bylo nutné přistoupit i k vyrovnání okapnice atiky OSB deskami. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

10. Zastřešení vstupu do knihovny a úprava původních šachet VZT hlavic na střeše: před prováděním zatoplovacího systému fasády jižní strany objektu bylo nutné provedení demontáže částí zastřešení vstupu do knihovny, které doléhala na stěnové panely objektu, dále bylo přistoupeno k odstranění původních VZT hlavic včetně podkladních betonových desek na střeše objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

11. Školní zahrada: po provedení betonového okapového chodníku bude přistoupeno k výškové úpravě povrchu školní zahrady tak aby byl zajištěn odvod srážkových vod od objektu. Na dnešním KD č. 10 předložil zhotovitel cenovou nabídku k odsouhlasení TDI.

Příští kontrolní den proběhne v rámci předání a převzetí dokončeného díla dne 14. 10. 2016 od 10,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 12. 10. 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Ľuboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505

Název akce :
Investor :
Místo :
Projektant :

Zateplení pavilonu U 2.2. Emy Dětínové 1138/46370 05 České Budějovice
Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1. 370 32 České Budějovice
České Budějovice
Ing. Stanislav Honěk, Otakara 20. 370 01 České Budějovice

Rekapitulace měněpráci :

Změnový list č.	cena celkem bez DPH
Z103 Zatečení hrdliště pro plavidlo	-5 112,00 Kč
Z104 Odpočet odvětrávacích komínů na síťové	-2 340,00 Kč
Z105 Odpočet posilování izolantu na západním štítu	-5 726,00 Kč
Cena celkem bez DPH	-13 178,00 Kč
DPH 15%	-2 767,38 Kč
Cena celkem vč DPH	-15 945,38 Kč



MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE	
Průběžná 48	DIČ CZ5250622
370 01 České Budějovice	9



MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL03 Zkrácení hnízdiště pro ptactvo

Zdůvodnění: Odpočet materiálu po rozhodnutí zkrácení hnízdiště pro ptactvo na rozměr stávající atiky.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: -5.112 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL03
Zápis z kontrolního dne č.4 z 31.8.2016.

Datum: 29.09.2016



VIDOX

U Průmyslu 111, Horní Blatná
370 01 České Budějovice

zhotovitel

STAVEDNÍ PO

Destinové 46
370 01 České Budějovice

TDS

projektant

objednatel
**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

základní škola
Destinové 46
České Budějovice
Destinové 1138/46
České Budějovice
Č. 046 77 773

Položkový rozpočet

Z16/08/08 Zateplení pavilonu U 2.2,E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice
 02 Změnové listy
 03 Zkrácení hnízdiště pro ptactvo

VIDOX s.r.o., U Porádků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168

Rozpis ceny:

Celkem

HSV	0,00
PSV	-5 111,98
MCN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-5 111,98

Rekapitulace daní:

15 %	0,00 CZK
21 %	-5 111,98 CZK
Zaokrouhlení	-0,02 CZK

Cena celkem bez DPH:

-5 112,00 CZK

Základní cena

Objem

22.9.2016



VÍDOK s.r.o.
 U Porádků 511,
 IČ: 25160168



Stavba	Z1608/08	Zateplení pavilonu u Z.Z.E. Destinové 1138/45,370 85 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt	02	Změnová listy	
Roční část	03	Získání hnědky pro plachtu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla	Celkem
762	Konstrukce tesalství	PSV	-5 111,93
			-5 111,93

Stavba	Z16408/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E, Destinová 1138/46,370 05 Č.Budějovice	Ústic 3
Objekt	02	Změnové listy	
Rozpočet	03	Zkrácení kniždiště pro ptactvo	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
DII: 762 Konstrukce tesařské					
1	607250358 Deska plechoděrková OSB ECO 3 H tl. 22 mm výhled výhled	m2	-37 58480	133 60	5 051,98
			1' 98		
2	968762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-0 02060	3 000 00	60 00
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					-5 111,98

Zápis z KD č. 4

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 113B/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TO: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VÍDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: viz příloha prezenčního listu

Datum: 31. 8. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Vzrostlí smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větví tak aby nebránily výstavbě lešení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškozovala nově provedenou fasádu objektu. *Za objednatele podána žádost na SVS MČB, lešení postaveno práce mohou probíhat.* - Trvá
2. Vyrovnání podkladu severní části fasády: *bude součástí dodatku k SOD.* - Trvá
3. Detail „B“ hnízdiště pro ptactvo: bude provedeno dle PD skladba SB kterou obsahuje rozpočet položka č. 25. Po provedených sondách do atiky střešního pláště bylo zjištěno, že projektem předpokládaná vnitřní svislá izolace chybí. Z tohoto důvodu bylo na KD č. 3 odsouhlaseno zmenšení vnitřního rozměru hnízdišť pro pláky, z původně 440 mm na 350mm. *GD předloží návrh změnového listu včetně cenového porovnání.* - Trvá
4. Půdorys střechy návrh: s GP znovu projednat výměnu komínků ZTI odvětrání. S ohledem na zjištěný stav stávajících komínků ZTI, bylo na KD č. 3 odsouhlaseno jejich ponechání. *GD předloží návrh změnového listu včetně cenového porovnání.* - Trvá
5. Výlez na střechu: GP předá odkaz na konkrétní zamýšlený výrobek. *Předáno, vypouští se.*

Nové body:

6. Zateplení střešního pláště: práce budou zahájeny cca 7. 9. 2016
7. Západní fasáda: část fasády s okny není možné zalícovat s okolní fasádou dle předpokladu PD s ohledem na konečnou sílu izolantu. *GD předloží cenové porovnání.*
8. Zastřešení vstupu do knihovny: sloupky ocelové konstrukce budou pohledově viditelné v kontaktním zateplovacím systému fasády. Svislé spoje detailu zateplení fasády a ocel prvků budou překryty celoplošnou lištou z pozink. plechu. *GD předloží cenovou nabídku.*
9. Severní fasáda původní okna: GD upozornil objednatele na značné znečištění rámu oken, které bylo nutné před montáží APU lišt zateplovacího systému vyčistit. *GD předloží cenovou nabídku na vyčištění rámu oken.*

9. Barevné řešení fasády: před objednáním navržených odstínů fasády v PD, provede GD vzorky odstínů k odsouhlasení objednatelem a uživatelem zařízení.

10. ZŠ provoz: po dobu nepřítomnosti ředitelky p. Koubové zástup bud' paní Vítová Lucie 606 210 008 nebo paní Lafatová 776 021 463.

11. Hnízdiště pro ptactvo: dle stanoviska odboru Životního prostředí JK mají být trubky vstupních otvorů ve spodní části uvnitř zdrsňeny. GD zajistí u svého dodavatele této části stavby.

Příští kontrolní den se bude konat 7. 9. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINKOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Datum: 22. 8. 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 388 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinkové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Atelier Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Belohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Zálaský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL04 Odpočet odvětrávacích komínků na střeše

Zdůvodnění: S ohledem na zjištěný stav odvětrávacích komínků ZTI na střeše, bylo rozhodnuto o jejich ponechání a odečtení z rozpočtu.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: -2.340,- Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL04
Zápis z kontrolního dne č.4 z 31.8.2016.

Datum: 29.09.2016



VIDO
VIDO s.r.o.
U Porádku 511, Horní Břež
IČO 25160158 - DIČ CZ

zhotovitel

STAVEBNÍ

Průběžná 48
370 01 České Budějovice

projektant

projektant

objednatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

3

Průběžná 48
370 01 České Budějovice
IČO 046 77 773

Položkový rozpočet

Služba: **Z16/08/08 Zateplení pavilonu U 2.2.E. Destinové 1138/46,370 05 Č.Budějovice**

Objekt: **02 Změnové listy**

Práce: **04 Odpočet odvětrávacích komínků na střeše**

Pracovník:

Ověření:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o., U Porádků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25168168**

Rozpis ceny: **Celkem:**

HSV	-2 340,00
PSV	0,00
MDN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-2 340,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-2 340,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: **-2 340,00 CZK**

Zakladatel:

Objekt:

Práce:

Zhotovitel:

Datum:

Podpis:

13.9.2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána
IČO: 25168168 • DIČ:

Český Krumlov

Slavba	Z1608/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E, Destinová 1138/46,370 85 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt	02	Změnové listy	
Rozpočet	04	Odpočet odvětrávacích komínků na střechu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
98	Bourání konstrukcí	HSV	-2 340,00
			-2 340,00

Stavba:	Z16/08/08	Zateplení pavilonu U 2.2.E. Oseřínová 113846,370 05 Č.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	04	Odpočet odvětrávacích komínků na střeše	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
1 96-1	Demontáž stáv. odvětrávacích hlavic odvoz. říkvidace	kus	-10,00000	234,00	-2 340,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				-2 340,00

Zápis z KD č. 4

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: viz příloha prezenčního listu

Datum: 31. 8. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Vzrostlí smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větví tak aby nebránily výstavbě lešení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškozovala nově provedenou fasádu objektu. *Za objednatele podána žádost na SVS MČB, lešení postaveno práce mohou probíhat. - Trvá*
2. Vyrovnání podkladu severní části fasády: *bude součástí dodatku k SOD. - Trvá*
3. Detail „B“ hnízdiště pro ptactvo: bude provedeno dle PD skladba S8 kterou obsahuje rozpočet položka č. 25. Po provedených sondách do atiky střešního pláště bylo zjištěno, že projektem předpokládaná vnitřní svislá izolace chybí. Z tohoto důvodu bylo na KD č. 3 odsouhlaseno zmenšení vnitřního rozměru hnízdišť pro ptáky, z původně 440 mm na 350mm. *GD předloží návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
4. Půdorys střechy návrh: s GP znovu projednat výměnu komínků ZTI odvětrání. S ohledem na zjištěný stav stávajících komínků ZTI, bylo na KD č. 3 odsouhlaseno jejich ponechání. *GD předloží návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
5. Výlez na střechu: GP předá odkaz na konkrétní zamýšlený výrobek. *Předáno, vypouští se.*

Nové body:

6. Zateplení střešního pláště: práce budou zahájeny cca 7. 9. 2016
7. Západní fasáda: část fasády s okny není možné zalícovat s okolní fasádou dle předpokladu PD s ohledem na konečnou sílu izolantu. *GD předloží cenové porovnání.*
8. Zastřešení vstupu do knihovny: sloupky ocelové konstrukce budou pohledově viditelné v kontaktním zateplovacím systému fasády. *Svislé spoje detailu zateplení fasády a ocel prvků budou překryty celoplošnou lištou z pozink. plachy. GD předloží cenovou nabídku.*
9. Severní fasáda původní okna: *GD upozornil objednatele na značné znečištění rámu oken, které bylo nutné před montáží APU list zateplovacího systému vyčistit. GD předloží cenovou nabídku na vyčištění rámu oken.*

9. Barevné řešení fasády: před objednáním navržených odstínů fasády v PD, provede GD vzorky odstínů k odsouhlasení objednatelem a uživatelem zařízení.

10. ZŠ provoz: po dobu nepřítomnosti ředitelky p. Koubové zástup buď paní Vítová Lucie 606 210 008 nebo paní Lafatová 776 021 463.

11. Hnízdiště pro ptactvo: dle stanoviska odboru Životního prostředí JK mají být trubky vstupních otvorů ve spodní části uvnitř zdrsňeny. GD zajistí u svého dodavatele této části stavby.

Příští kontrolní den se bude konat 7. 9. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST - KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Datum: 14. 1. 2016

Seznam:

jmeno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Atelier Hronek s.r.o.	hronek@atelierhl.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Belohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 545 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Číslo smlouvy objednatele: 2016001893

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0165

Stavba: „Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: SO 01 Zateplení pavilonu U 2.2 Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

Předmět: ZL05 Odpočet posílení izolantu na západním štítu

Zdůvodnění: Tloušťka izolantu na vyrovnání parapetních panelů by byl staticky nestabilní a mohlo by dojít k nežádoucím trhlinám ve spárách a napojení. Proto bylo rozhodnuto o přiznání odskoku izolantu a vypuštění vyrovnávací vrstvy z rozpočtu.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: -5.726,- Kč

Pačet příloh: 1x položkový rozpočet ZL04
Zápis z kontrolního dne č.5 z 7.9.2016.

Datum: 29.09.2016



VIDOX s.r.l.
U Porádků 511, Horní B
IČD 25100458 - DIČ

zhotovitel

STAVEBNÍ

Parádků 48
370 04 České Budějovice

TDS

zákazník

U Emy Destinové 46
České Budějovice
Destinové 1138/46
370 05, České Budějovice
IČ: 046 77 773

uživatel

objednatel
**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Položkový rozpočet

Objekt: **Z16/06/08** Zateplení pavilonu U 2.2.E. Oest nové 1138/46,370 05 Č.Budějovice

Objekt: **02** Změnové listy

Práce: **05** Odpočet posílení izolantu na západním štítu

Pracovna

Objekt

Zakazník: **VIDOX s.r.o., U Paráků 511, Horní Brána Český Krumlov, 38101; IČ: 25160168**

Rozpis ceny: Celkem:

HSV	-5 726,05
PSV	0,00
MQN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-5 726,05

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,08 CZK
Základ pro DPH	21 %	-5 726,05 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem bez DPH: **-5 726,00 CZK**

Za objednatele

Stupeň

Prostředí

Za zpracovatele

Číslo

Podpis

13.9.2016



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Paráků 511, Horní Brána
IČO: 25160168 • DIČ

Stavba:	Z1608/08	Zateplení pavilonu U Z.2.E. Destinová 1138/46,370 05 Č.Budějovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	05	Odpočet posílení izolantu na západním štítu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnějšku	HSV	-5 716,22
99	Stavební přesun hmot	HSV	-9,83
			-5 726,05

Stavba:	Z16/011068	Zateplení pavilonu U 2.2, E. Desná 1138/46,370 05 Č.Budějovice	Lst 2.3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	05	Odpočet posílení izolantu na západním štítu	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	283754851R	Deska polystyrenová XPS 220mm	m2	-10,80000	529,28	-5 716,22
	Výkaz výměr	2,4*1,5*3		-10,80		
Celkem za:	62	Úpravy povrchů vnější				-5 716,22
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	999011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	I	-0,07560	139,00	-9,83
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				-9,83

Zápis z KD č. 5

„Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VÍDOX s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: viz příloha prezenčního listu

Datum: 7. 9. 2016

Projednané body z předešlých KD:

1. Vzrostlí smrk u západního štítu objektu: GD zatím zajistí podvázání větví tak aby nebránily výstavbě lešení a navazujícím pracím. Objednatel mezi tím projedná povolení na úpravu koruny stromu tak aby nepoškozovala nově provedenou fasádu objektu. Za objednatele podána žádost na SVS MČB, lešení postaveno práce mohou probíhat. *Provedeno, zakrácení větví k západnímu štítu. Vyřešeno, vypouští se.*
2. Vyrovnání podkladu severní části fasády: *bude součástí dodatku k SOD. - Trvá*
3. Detail „B“ hnízdiště pro plactvo: *GD předložil návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
4. Půdorys střechy výměna komínků ZTI odvětrání: *GD předložil návrh změnového listu včetně cenového porovnání. - Trvá*
5. Zateplení střešního pláště: práce budou zahájeny cca 7. 9. 2016 *Zahájeno, vypouští se.*
6. Západní fasáda: část fasády s okny není možné zalícovat s okolní fasádou dle předpokladu PD a ohledem na konečnou sílu izolantu. *GD předložil cenové porovnání. - Trvá*
7. Zastřešení vstupu do knihovny: sloupky ocelové konstrukce budou pohledově viditelné v kontaktním zateplovacím systému fasády. Svislé spoje detailu zateplení fasády a ocel prvků budou překryty celoplošnou lištou z pozink. plechu. *GD předložil cenovou nabídku. - Trvá*
8. Severní fasáda původní okna: GD upozornit objednatele na značné znečištění rámců oken, které bylo nutné před montáží APU lišt zateplovacího systému vyčistit. *GD předložil cenovou nabídku na vyčištění rámců oken. - Trvá*
9. Barevné řešení fasády: před objednáním navržených odstínů fasády v PD, provede GD vzorky odstínů k odsouhlasení objednatelem a uživatelem zařízení. Na KD č. 5 předložil zhotovitel provedené vzorky odstínů nové fasády. *Za GP a uživatele zařízení vybrány ze vzorníku Baumit tyto vzorky: zelená 1064; žlutá 0455; šedá 0897. Vyřešeno, vypouští se.*
10. ZŠ provoz: po dobu nepřítomnosti ředitelky p. Koubové zástup buď paní Vitová Lucia 606 210 008 nebo paní Lafatová 776 021 463. *Vyřešeno, vypouští se.*


11. Hnizdiště pro ptáctvo: dle stanoviska odboru Životního prostředí JK mají být trubky vstupních otvorů ve spodní části uvnitř zdrsňeny. GD zajistí u svého dodavatele této části stavby. – *Probíhá, vypouští se.*

Nové body:

12. *Severní a západní fasáda zelený pás: dnes dohodnuto že tento pás bude probíhat nad krytinou ocelového přístřešku vstupu do knihovny. Výška pásu bude 200mm. Dle GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.*
13. *Nápis Knihovna na západní fasádě: GP předal specifikaci písma včetně rozměrů písma. GD tento pás není součástí rozpočtu SOD.*
14. *Provoz školy: na dnešním KD odsouhlaseno provádění hlučných prací (používání vrtaček) do 9:00 hodin ráno a pak od 12:00 hodin dále bez omezení. GD předloží aktualizaci harmonogramu prací k odsouhlasení Objednateli.*
15. *Výměra zateplovacího systému fasády: GD upozornil Objednatel na chybějících 150m² ve výkazu výměr k SOD. Na dnešním KD znovu přeměřen objekt a konstatováno že použité rozměry ve výkazu výměr jsou shodné se skutečností, ale dle GD byl použit většího odpočtu na oknech a nebylo počítáno s profezem. Nutné upřesnit s GP.*

Příští kontrolní den se bude konat 14. 9. 2016 od 9,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělchlav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/48, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 7. 9. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubavá		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhl.cz tel.: 777 249 253
Milan Soukup		Koordinátor BOZP	milan-80@volny.cz tel.: 739 219 620
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Jan Kandlík		VIDOX s.r.o.	tel.: 602 105 700
Jan Říha		VIDOX s.r.o.	tel.: 724 240 245
Luboš Kabele		VIDOX s.r.o.	tel.: 778 760 686
Josef Záleský		VIDOX s.r.o.	tel.: 728 645 791
Josef Kropík		MM-OŠT	tel.: 386 801 505
Mgr. Lucie Míková		22 E Destinové	