

Dodatek č. 2 KE SMLOUVÉ O DÍLO uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Františkem Jašou, vedoucím Pobočky Třebíč
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč
v technických záležitostech oprávněn jednat:	odborný referent Bc. Miroslava Dušková, Pobočka Třebíč
Adresa:	Bráfova 1, 674 01 Třebíč
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774 /není plátcem DPH
<i>dále jen „objednatel“</i>	
Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r. o.
sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený:	jednatel Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ/DIČ:	63470985 / CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček
dále jen „zhotovitel“.

1.
Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 8. 2015 a dodatku č. 1 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Pozďátky. Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem 12. 3. smlouvy o dílo.

2.
Tímto dodatkem č. 2 se mění **článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla**, bod 5. 1. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění etapy 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Původní termín dle smlouvy 30. 6. 2018

Nový termín 31. 8. 2018

Důvodem posunutí termínu plnění u příslušné etapy 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků byly provedené úkony pro změnu katastrální hranice mezi obcemi Pozdátky a Okrašovice. KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočkou Třebíč byla podána žádost o zahájení řízení o změnu katastrální hranice na KP Třebíč dne 1.2 2018 a zápis do KN proběhl 6.6 2018. Po tomto termínu bylo nutné přepracovat soupisy nových pozemků u dotčených vlastníků a nutnost opětovného pozvání vlastníků na projednání nového uspořádání pozemků a odsouhlasení návrhu. Provedené opravy a zapracování změn do návrhu si vyžádalo posunutí termínu plnění, tak jak je tímto dodatkem č. 2 dohodnuto.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 nahrazuje přílohu č. 1.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 20. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Jaša
Vedoucí Pobočky Třebíč

Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
1. Přípravné práce					
1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	1	3 000	3 000	30. 05. 2016
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	3 000	9 000	30. 05. 2016
1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	261	500	130 500	30. 05. 2016
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	1 000	3 000	30. 05. 2016
1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	1 500	285 000	30. 11. 2016
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	41	1 500	61 500	30. 11. 2016
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	8	1 000	8 000	30. 11. 2016
1.4. Rozbor současného stavu	ha	271	300	81 300	30. 04. 2017
1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	271	300	81 300	31. 07. 2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč					662 600

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	271	500	135 500	30.11.2017
2.2.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1 m	sonda	15	1 000	15 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3 m	sonda	1	3 000	3 000	30.11.2017
2.3.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ^a	ha	30	1 000	30 000	30.11.2017
2.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	30.11.2017
2.5.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	30.11.2017
2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	263	800	210 400	31.08. 2018
2.7.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
						429 900
3.	Mapové dílo	ha	271	200	54 200	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.	100 bm	300	250	75 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	662 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	429 900 Kč
3. Mapové dílo bez DPH	54 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	75 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 221 700 Kč
DPH	256 557 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 478 257 Kč