

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 951-2016-523101 (27/2016)**, č. **zhotovitele 9-0815B16** ze dne 4. srpna 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2016, **na provedení stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Lysice“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel.: +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky
Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
tel.: Ing. Skřípský +420 xxxxxxxxxxxx
Ing. Hebelková +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail: blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Porr a.s.**
sídlo: Dubečská 3235/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Organizační složka: **Porr. a.s., odštěpný závod – Morava**
sídlo: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného
závodu - Morava
a
Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozní
jednotky Brno-odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)
ID DS: 5ssfq4h
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kohout
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: jaroslav.kohout@porr.cz
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Praha 4
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1006.
(dále jen „zhotovitel“)

Při provádění díla vyvstala nutnost změny technologie provedení stavby polní cesty C8 v k. ú. Lysice. Po provedení statické zátěžové zkoušky byly zjištěny skutečnosti, které vyžadují stavebně technické změny oproti prováděcí projektové dokumentaci.

Zpracovatel projektové dokumentace navrhl na základě inženýrsko-geologického průzkumu na polní cestě C8 stabilizaci zemní pláně metodou vápnění nehašeným bezprašným vápnem Proviacal ST v tl. 40 cm. Za účelem posouzení vhodnosti navrženého pojiva při úpravě zemin zhotovitel zajistil odběr vzorků ze zemní pláně polní cesty, vzorky byly dodány do laboratoře GEOSTAR spol. s r.o. Na základě závěrů laboratoře vyplynulo, že navržená sanace není pro zeminy vyskytující se na zemní pláni polní cesty vhodná. Laboratoř doporučila úpravu zemin 4 % směsného pojiva VIACALCO C50 v mocnosti min. 0,4 m při dodržení daného technologického postupu prací s tím, že dávkování pojiva bude zvoleno v závislosti na vlhkosti zeminy a klimatických podmínkách při provádění úpravy.

Se stabilizací pláně pojivem VIACALCO C50 souhlasí zhotovitel projektové dokumentace společnost HBH Projekt spol. s r.o. i technický dozor stavebníka (objednatele) BESTA – ING. BRÁZDA s.r.o. (zápis z jednání čj. SPU 512084/2016 ze dne 4. října 2016).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto stavební práce považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Smluvní strany se proto dohodly **na přerušeni prací na díle** do doby ukončení činnosti objednatele v souladu s článkem 15.6.1 Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, čj. SPÚ 476693/2016 ze dne 20. září 2016, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek. Po dobu přerušeni prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním díla. Termíny dokončení a předání díla budou stanoveny dodatkem po zániku důvodů pro přerušeni díla.

V dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je chybně uvedeno datum podpisu, správně má být uvedeno 15. srpna 2016.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Brně dne 21. září 2016

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Ing. Jan Pešek
Porr a.s., vedoucí Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

.....
Ing. Jaroslav Kohout
Porr a.s., vedoucí provozu Brno
Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)