



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 3 2018/Mal/000032/SML/3

Dodatek č. 3 ke

smlouvě o dílo č. 2018/Mal/000032/SML (objednatel), č. 640/2018 (zhotovitel)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Spojení (telefon, email) tel: 596135305, e-mail: info@bystrongroup.cz

BYSTRON Group a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
Michalem Bystroněm, členem představenstva
27800466
CZ27800466

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.03.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000032/SML na provedení stavby „Zateplení bytového domu s malometrážními byty na ulici Pionýrů 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“). Dále spolu uzavřely k této smlouvě dne 16.05.2018 dodatek č. 1 a dne 20.06.2018 dodatek č. 2, tyto dodatky řeší vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla při provádění díla dle smlouvy.



II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 05, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že doba provedení díla specifikovaná v čl. III. smlouvy a v dodatku č. 2 se mění tímto dodatkem, a to tak, že nově se termín dokončení a předání díla prodlužuje o 12 dnů, tj. dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do **26. 07. 2018**.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. cena díla dle čl. II odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH):	8.535.364,68 Kč
cena sjednaných víceprací v dodatku č. 1 (bez DPH):	466.196,44 Kč
cena sjednaných víceprací v dodatku č. 2 (bez DPH):	279.274,81 Kč
cena sjednaných víceprací v dodatku č. 3 (bez DPH):	50.686,41 Kč

Cena celkem (bez DPH)	9.331.522,34 Kč
-----------------------	-----------------

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že cena za dílo, sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu shora uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH)	9.331.522,34 Kč
DPH 15%	1.309.184,54 Kč
DPH 21%	126.761,33 Kč
cena díla celkem včetně DPH	10.767.468,21 Kč

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 11.07.2018, usnesením č. 96/5.15

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 13.4.2018

Za objednatele:

[Redacted signature]

RNDr. Helena Pešatová
starostka města



V Ostravě dne: 13.4.2018

Za zhotovitele:

By

[Redacted signature]

Michal Bystroň
člen představenstva

RON Group a.s.
nova 576/1
a-Přívaz
20 596 135 305
20 777 813 873
0466
800466

Přílohy: 1. Změnový list č. 05 - Rozpočet víceprací neuznatelných položek včetně evidenčního listu změny stavby