

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele
1578-2016-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	XX XX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XX XX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XX XX
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	XX
E-mail :	XX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XX
Číslo účtu:	XX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách Reprezentant sdružení První zeměměřická a.s.
Sídlo:	Sokolská 474, 691 45 Podivín
Zastoupen:	XX XX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XX
Telefon:	XX
E-mail :	XX
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	XX
Číslo účtu:	XX
IČO:	26221543
DIČ:	CZ26221543
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XX

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Opatov v Čechách (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

Předmětem dodatku č.3 je změna počtu MJ a změna termínu ukončení v položkovém výkazu činností u dílčích částí 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a změna termínu ukončení u dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Zdůvodnění změn:

Na základě žádosti Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách, Reprezentanta sdružení První zeměměřická a.s. o změnu počtu MJ a změnu termínu KoPÚ Opatov v Čechách ze dne 15.6.2018 a kladného posouzení objednatelem se objednatel a zhotovitel dohodli na změně počtu MJ a změně termínů ukončení dílčích částí takto:

Dílčí část 3.2.1. - změna termínu ukončení z 30.9.2018 na 31.10.2018

Dílčí část 3.2.1.1. - změna počtu MJ z 50 MJ na 151 MJ a změna termínu ukončení z 30.9.2018 na 31.10.2018

Dílčí část 3.2.1.2 - změna počtu MJ z 85 na 156 MJ a změna termínu ukončení z 30.9.2018 na 31.10.2018

Dílčí část 3.2.1.3. - změna termínu ukončení z 30.9.2018 na 31.10.2018

Důvodem změny počtu MJ u dílčí části 3.2.1.1, 3.2.1.2., je větší počet navrhovaných prvků do dokumentace technického řešení (DTR) než byl původní předpoklad v souladu s požadavky sboru. Důvodem prodloužení termínu u dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je pozdní dodání inženýrsko - geologického průzkumu zpracovateli objednatelem, z důvodu špatných klimatických podmínek v jarních měsících, kdy nebylo možno objednatelem zadaný inženýrsko –geologický průzkum provést v předpokládaném termínu a došlo tak ke zpoždění v jeho dodání objednateli a následnému předání zpracovateli.

III.

Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 13.7.2018

V Podivíně dne 23.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KPÚ pro Pardubický kraj

místopředseda představenstva

Příloha:

1. Nové znění položkového výkazu činností KoPÚ Opatov v Čechách ve znění dodatku č.3

Příloha č.1

Nové znění položkového výkazu činností
KoPÚ Opatov v Čechách
ve znění dodatku č.3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	800	32 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1325	500	662 500	30.6.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	1 200	69 600	30.10.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	1 200	2 400	30.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.3.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ v lesních porostech, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	13	2 800	36 400	30.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1325	320	424 000	28.2.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1325	200	265 000	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 491 900	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 325	580	768 500	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	151	600	90 600	

3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	156	250	39 000	31.10.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	250	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 325	400	530 000	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	10 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 438 100	30.10.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1325	300	397 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					397 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	550	192 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					192 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						1 491 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						1 438 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						397 500 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					192 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					3 520 000 Kč
DPH 21% v Kč					739 200 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 259 200 Kč