

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ze dne 11.5.2015

č. smlouvy objednatele: 11PT-000686, ev. č. 054/15, ISPROFIN: 3271115001.151
 č. smlouvy zhotovitele: 15LI33003

NÁZEV AKCE:

„I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, DSP“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR	
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4	
Statutární zástupce:	generální ředitel ŘSD ČR	
Zastoupený:	ředitelem Správy Pardubice	
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice	
Zástupce ve věcech smluvních:	vedoucí úseku výstavby	
Zástupce ve věcech technických:		
IČ:	659 93 390	
DIČ:	CZ65993390	
Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o.	
Sídlo:	Vaňurova 505/17	
	460 01 Liberec	
Zastoupený:	jednatel	
	jednatel	
Ve věcech smluvních:		
Ve věcech technických:		
IČO:	48266230	
DIČ:	CZ48266230	
Bankovní spojení:		
Registrace:	Krajský soud v Ústí n.L., sp. zn.: C 4487	

(Objednatel a Zhotovitel dále též označeny jako „Smluvní strany“, jednotlivě pak jako „Smluvní strana“)

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené prováděcí smlouvy k akci „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, DSP“.

MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na novém znění těchto uvedených článků a bodů uzavřené prováděcí smlouvy – uvedené části smlouvy se mění a nově zní takto:

„Článek II. – Cena za dílo

Platební podmínky:

Změna: Objednatel uhradí dílčí fakturu ve výši 80% celkové ceny, po předání konceptu aktualizované DSP (včetně předávacího protokolu). Termín plnění, včetně vystavení faktury do 10.12.2015.“

a

„Článek III. – Doba a místo plnění

1. *Původní termín plnění:*

30.11.2015

Nový termín plnění:

29.04.2016

Zdůvodnění: V předešlém stupni PD DÚR bylo uvažováno s likvidací srážkových vod z ploch komunikací zasakováním. Dle hydrogeologického průzkumu (09/2015) v kontextu s novým vydáním ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod (02/2012) nelze v délce celé trasy navrhované silnice I/36 srážkové vody zasakovat.

Projektové práce na DSP stavby silnice I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina nabudou časové zpoždění ekvivalentní k době potřebné pro návrh a projednání nového systému odvodnění.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Pardubicích, dne 20. 11. 2015

V Liberci, dne 20. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitel Správy Pardubice

Valbek/spol. s r.o.