

DODATEK č.8 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

Jednatel: Vendula Rajfová, jednatel

Bankovní spojení: osobní údaje

Číslo účtu: osobní údaje

Kontaktní osoba: osobní údaje

Telefon, email: osobní údaje

na straně zhotovitele

Městský úřad Krnov
Doručeno: 12.07.2018 10:43:49
KRN0VZ-50925/2018
listy: 11 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



sjednali

tento dodatek č.8 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 3 ze dne 15.3.2018, dodatku č. 4 ze dne 20.4.2018, dodatku č. 5 ze dne 24.5.2018, dodatku č. 6 ze dne 19.6.2018 a dodatku č. 7 ze dne 11.7.2018
(číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 -dále jen „Smlouva o dílo“)

takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (dále jen vícepráce) v souladu s článkem IV. Cena díla.

2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. *Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>36 256 751,48 Kč</i>
<i>vícepráce (dle přílohy č.1 k dodatku č.8)</i>	<i>207 543,65 Kč</i>
<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>36 464 295,13 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>7 657 501,98 Kč</i>
<i>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</i>	<i>44 121 797,11 Kč</i>

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a popis jednotlivých víceprací dle dodatku č. 8

V Krnově dne 11.7.2018

Za objednatele:



osobní údaje

PhDr. Mgr. Jana Koukolová/Petrová
starostka města

Za zhotovitele:

osobní údaje

Vendula Raifová
jednatel

RAKORD - R & R, spol. s r.o.
Lidická 1357/12, 794 01 KRNOV
IČ 439 600 65
DIČ CZ43960065

VÍCEPRÁCE Č.8 – POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ

Oprava betonových dlažeb v prostoru u stánku občerstvení a objektu plavčíka 105 269,14 Kč

Na základě žádosti objednatele bylo dohodnuto vyspravení stávajících betonových dlažeb v místě stánku občerstvení, strojovny s filtry a objektu plavčíka. Betonové dlaždice o rozměrech 75x50 cm, 50x50 cm a 30x30 cm budou rozebrány, očištěny od kameniva a následně položeny zpět na novou podkladní vrstvu ze štěrku frakce 4/8. Dále bude provedeno sesvahování terénu u stánku občerstvení a vyspraveno bude také stávající betonové schodiště.

Změna rozsahu sadových a terénních úprav 4 148,51Kč

S ohledem na provádění pokládky zelených travnatých kobereců firmou Sadové úpravy s.r.o. (práce nejsou součástí dodávky díla firmy RAKORD R&R, jsou prováděny pro odbor ŽP MěU Krnov) byl rozsah terénních a sadových úprav snížen. Pod zelené travnaté koberce firma RAKORD R&R připraví podkladní vrstvy a rozhrne a vyrovná ornici dle požadované tloušťky. Rozsah terénních a sadových úprav bude naopak povýšen o místa zasažená kopáním vodovodní přípojky, vytvořením valu, vytvořením sondy stávající šachty, zapravením po výkopech elektro přípojky a úpravou terénu u dětských atrakcí.

Změna konstrukce a materiálu zastřešení u dětského bazénu 0,00Kč

Bylo dohodnuto, že zastínění u dětského bazénu bude při dodržení nabídkové ceny provedeno z přírodního materiálu (dřeva) s plnou střechou pokrytou izolační folií místo původně navrženého ocelového přístřešku s lamelami na střeše.

WPC desky - chybějící materiál 98 126,00Kč

Při objednávání materiálu pro terasy z dřevoplastových WPC desek, které jsou navrženy na obě mola (u občerstvení a u tobogánu) bylo zjištěno, že ve smluvním rozpočtu stavby nejsou obsaženy materiálové položky – spojovací materiál desek a stavitelné terče pod rošt, bez kterých pokládka WPC desek na mola se sklonem není možná.

- Vendula Rajfová, jednatel

osobní údaje

V Krnově dne 11.7.2018

R
Lidová 130/12, 794 01 KRNOV
IČ 439 600 65
DIČ CZ43960065

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		207 543,65	0,00	207 543,65
VCP8	Vícepráce č.8	207 543,65	0,00	207 543,65
54	Oprava betonových dlažeb v prostoru u občerstvení a plavčíkárny	105 269,14	0,00	105 269,14
56	Změna konstrukce a materiálu zastřešení u dětského bazénu	0,00	0,00	0,00
57	WPC desky - chybějící materiál	98 126,00	0,00	98 126,00
58	Změna rozsahu sadových a terenních úprav	4 148,51	0,00	4 148,51