

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Pošta Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 - rekonstrukce“

č. 2017 / 23441 / D2

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 471 14 983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: [redacted] pověřeným řízením divize finance
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [redacted]
dále jako „Objednatel“

a

Šmíragroup a.s.

se sídlem: Bořivojova 650/48, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČO: 04670329
DIČ: CZ04670329
zastoupen: Ing. Pavlem Šmírou, Ph.D., MBA, statutárním ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10781
bankovní spojení: [redacted]
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 - rekonstrukce**“ č. 2017/23441 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále

dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Mezipatro N1.M3 – přestavba ze skladu na místnost pro odložení svršků;
- b) Provozní ochrana sádkartonových stěn a rohů ocelovými zarážedly;
- c) Systém generálního klíče - úpravy nad rámec PD;
- d) Bourání železobetonu ve výkopu základových pasů přístřešku Depa;
- e) Dodatečné provozní požadavky BOZP - Pošta Ostrava 2;
- f) Oprava výtlačků ve dvoře - pás šíře 1m;
- g) Bezpečnostní dveře do pokladny N1.25;
- h) Úprava uložení žulových kostek ve stávajících žulových pásech pro odvod dešťové vody;
- i) Protipožární dveře do N1.44 a N1.35;
- j) Instalace sklopné plošiny pro poštovní doručovatele – požadavek BOZP;
- k) Ovládání stávajících vzduchotechnických clon z jednoho místa včetně úpravy měření a regulace;
- l) Výšková úprava stávajícího schodiště - požadavek BOZP;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Dodávka LED televize dle PD nebude realizována - požadavek Objednatele;
- b) Nerealizování zateplení podjezdu pro kamionovou dopravu;
- c) Repase měděné plastiky, vzhledem k jejímu stavu byla pouze demontována a uskladněna, bez následné instalace;

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **368 231,- Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 35 147 859,- Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **437 513,- Kč** bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **69 282,- Kč** bez DPH.
- 2.6 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 215 (dvě stě patnáct) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 31. 7. 2018.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsah tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Ostravě dne: _____

pověřený řízením divize finance
Česká pošta, s.p.

Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA
statutární ředitel
šmíragroup a.s.