

Příloha č.1 k Dodatku č. 2

Časový harmonogram výstavby

„Novostavba pavilonu MŠ Jaselská“

	kalendářní týdny																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla	♦																				
Předání staveniště	♦																				
Zahájení prací	♦																				
1 Novostavba pavilonu mateřské školy	←-----→																				
přípravné práce - terénní úpravy	■	■																			
zemní práce		■	■	■																	
zakládání			■	■	■																
svislé konstrukce					■	■															
vodorovné konstrukce						■															
příhradové vazníky							■														
střecha								■	■												
konstrukce suché výstavby - sádrokartonové konstrukce									■	■											
úpravy povrchů a hrubé podlahy										■	■	■	■	■							
konstrukce truhlářské - vnější výplně otvorů plastové									■	■											
konstrukce truhlářské - vnitřní dveře														■	■						
zdravotecnika - vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
vytápění										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektroinstalce - silnoproud, slaboproud										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
vzduchotechnika														■	■	■	■	■	■	■	■
konstrukce klempířské a zámečnické								■	■												
podlahy z dlaždic a podlahy povlakové														■	■	■	■	■	■	■	■
dokončovací práce - malby, nátěry, obklady														■	■	■	■	■	■	■	■
2 Práce ve stávající budově	←-----→																				
bourací práce																	■	■	■	■	■
svislé konstrukce																		■	■	■	■
úpravy povrchů a hrubé podlahy																			■	■	■
výplně otvorů																				■	■
podlahy z dlaždic a podlahy povlakové																				■	■
dokončovací práce - malby, nátěry, obklady																					■
3 Přípojky	←-----→																				
přípojka splaškové kanalizace a dešťová kanalizace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
přípojka elektro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
přípojka vodovodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
přípojka vytápění	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4 Sadové úpravy	←-----→																				
zemní práce										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zpevněné plochy																					
hrací prvky venkovní																					
sadové úpravy														■	■	■	■	■	■	■	■
5 Dokončovací práce	←-----→																				
Ukončení prací																					♦

ukončení prací : do 141 dnů od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla