

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03/2016

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město
Havířov
Svornosti 86/2,
736 01 Havířov - Město

Datum: 5.9.2016

Název akce: SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE MŠ MLÁDÍ, HAVÍŘOV-ŠUMBARK

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Viz. příloha

Měněpráce:

- Demontáž obložení stěn
- Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti
- Otlučení vnějších omítek šlechtěných
- Oprava vnějších omítek
- Doplnění mazanin betonem prostým
- Úprava vstupu
- Příprava povrchu disperzní, jednonásobná
- Příprava povrchu hlinkové, bělost 77 %, dvojnásobné

Obložení stěn již bylo demontováno mateřskou školkou před zahájením realizace stavby.

V rámci realizačních prací bylo konstatováno, že stávající omítky nevykazují tak velké poškození jak se v PD předpokládalo a tudíž otlučení omítek by bylo nadbytečné. Dále nebudou provedeny práce související s omítkami (oprava, přesun hmot).

Nebude provedeno doplnění mazaniny betonem prostým u základů teras, základy teras nevykazovaly narušení.

Nebude provedena úprava schodišťového stupně objektu B,D bylo opraveno MŠ před zahájením stavby.

Nebude provedena výmalba včetně přípravy podkladu u místnosti, ve kterých nebyla posunuta okna na líc budovy. Změna byla schválena v rámci dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / měněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:
Statutární město Havířov

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI S výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.



Stanovisko projektanta stavby:

Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.

Příloha :

Stanovisko projektanta, auditora.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03/2016

Zhotovitel:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Změnový list vystavil:

Statutární město Havířov

Datum:

5.9.2016

Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Méněpráce:

- Demontáž obložení stěn
- Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti
- Otlučení vnějších omítek šlechtěných
- Oprava vnějších omítek
- Doplnění mazanin betonem prostým
- Úprava vstupu
- Příprava povrchu disperzní, jednonásobná
- Příprava povrchu hlinkové, bělost 77 %, dvojnásobné

Obložení stěn již bylo demontováno mateřskou školou před zahájením realizace stavby.

V rámci realizačních prací bylo konstatováno, že stávající omítky nevykazují tak velké poškození jak se v PD předpokládalo a tudíž otlučení omítek by bylo nadbytečné. Dále nebudou provedeny práce související s omítkami (oprava, přesun hmot).

Nebude provedeno doplnění mazaniny betonem prostým u základů teras, základy teras nevykazovaly narušení.

Nebude provedena úprava schodišťového stupně objektu B,D bylo opraveno MŠ před zahájením stavby.

Nebude provedena výmalba včetně přípravy podkladu u místností, ve kterých nebyla posunuta okna na líc budovy. Změna byla schválena v rámci dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
36 569,38Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
36 569,38Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 581602
Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark

Zadavatel : Statutární město Havířov IČO : 00297488
Svornosti 86/2 DIČ : CZ00297488
73601 Havířov-Město

Projektant : Projekt 2010, s.r.o. IČO : 48391531
Ruská 398/43 DIČ : CZ48391531
70300 Ostrava-Vítkovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	36 569,38
DPH	21 %	7 679,57
Celkem za stavbu s DPH		44 248,95

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
MNP	investice	36 569,38
Cena celkem		36 569,38

Měněpráce investice

S:	561602	Snížení spotřeby energie MŠ Mladí, Havířov-Sumbark
O:	01	Budovy MŠ
R:	56160201A	Investiční náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
	512 42	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti				
18	612431637R00	...štukové	m2	38,85000	140,00	5 439,00
		budova C m2 101 (po demontáži obložení) : 15,6*2,975-1,2*2,1*3		38,85000		
	822 45-4	Oprava vnějších omítek cementových				
22	622454111R00	...v množství opravované plochy do 10 % : hladkých hladkých dřevěným hladítkem	m2	1 614,23200	5,00	8 071,16
	631 31	Doplnění mazanin betonem prostým				
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,				
	631 31-3	ryh				
46	631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m3	2,27625	2 000,00	4 552,50
		izolace základů u terasy				
		budova B : 10,3*0,3*0,25		0,77250		
		budova C : 6,75*0,3*0,25		0,73125		
		budova D : 10,3*0,3*0,25		0,77250		
61	90000	Úprava vstupu - doplnění schodišťového stupně včetně konečné povrchové úpravy podlahy	m	2,80000	300,00	780,00
		budova B m2 205 : 1,3		1,30000		
		budova D m2 205 : 1,3		1,30000		
	976 03	Očištění vnějších omítek šlechtěných				
84	976036121R00	...břizolitových, v rozsahu do 10 %	m2	1 614,23200	3,00	4 842,70
137	765411821R01	Demontáž obložení stěn	m2	38,85000	20,00	777,00
		budova C m2 101 : 15,6*2,975-1,2*2,1*3		38,85000		
	765 41	Demontáž obložení stěn				
162	784402801R00	...oškrabaním, v místnostech do 3,8 m	m2	571,95725	3,00	1 715,87
	784 41	Příprava povrchu				
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu				
163	784191101R00	...disperzní, jednosložná	m2	571,95725	3,00	1 715,87
164	784195112R00	...hliníkové, bílost 77 %, dvojnásobně	m2	481,95000	18,00	8 675,28

35 569,38