

Číslo smlouvy objednatele: 1031/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 630/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO 463 42 796
sp. zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- Při realizaci SO 301 Kanalizace došlo ke zjištění kolize trasy kanalizace s potrubím vodovodního řadu. To způsobilo zastavení prací na kanalizaci až do doby přeložení vodovodu.
- Při realizaci konstrukčních vrstev (SO 101.4) byl zjištěno, že některé části ponechaných asfaltových vrstev (ostrůvků) je nutné z důvodu poruch dodatečně odstranit tak, aby bylo zajištěno stabilní podloží pod novou asfaltovou vrstvou.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Po výkopu sondy bylo zjištěno, že stávající vodovod je umístěn v nevyhovující výšce, která je v kolizi s vozovkovými vrstvami, přípojkou UV a kanalizační stokou. Vodovodní potrubí je nutné v celé délce kolmého křížení odhalit a přeložením upravit jeho výškovou pozici.
- Obec Skalice nad Svitavou v rámci stavby vybuduje propustek pod napojením vjezdu na parc. č. 1280 na samotném KÚ a další opatření pro zajištění nestékání povrchové vody na zrekonstruovanou vozovku. Osazením propustku dojde k obnovení funkčnosti silniční příkopy, která ve stávajícím stavu nemá zajištěn odtok a voda se volně vsakuje, čímž ohrožuje podloží vozovky. Příkopu je nutné pročistit a zajistit její odvodnění vybudováním horské vpusti s napojením do nové kanalizace.
- Dle projektové dokumentace byl proveden zásyp gabionové zdi v km 0,430 - 0,562 vytěženým materiálem po úroveň zemní pláň. Provedením SZZ byla prokázána neúnosnost a potřeba zásyp nahradit v mocnosti 0,5m ŠD. Původní materiál bude odtěžen a odvezen na skládku. Po nevyhovujícím výsledku SZZ je nutné pláň sanovat v mocnosti 0,5m.
- Po odfrézování krytu a vytyčení směrového vedení obrub bylo zjištěno, že část stávající ložné vrstvy asfaltu je nutné zařezat z důvodu kolize s novými obrubami. Po osazení obrub dojde k částečnému zapravení doplněním ACL 16+. Stávající ložná vrstva nedovoluje provedení obrub s odpovídajícím betonovým lůžkem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 7 dnů od uzavření této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 137 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení stavby-
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.411.551,07 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně, dne 26.7.2018

V Brně, dne 26. 7. 2018



OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ
