



TSKRP008K7FD

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
BESIP 2970335 Náměstí 14. Října – Preslova, Praha 5, vytažení chodníkových ploch

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/096

č. smlouvy zhotovitele: 76010

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Jana Holasová, DiS., TDI

a

2. Zhotovitel: OMEGA 99 spol. s.r.o.

Vratislavova 27, 128 00 Praha 2

IČO: 14888751

DIČ: 14888751

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

č.ú.: 350343011/0100

zastoupen: Milanem Žákem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Milan Žák
- ve věcech technických: Jiří Suk

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/096 ze dne 08.12.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy a čl. V. Smlouvy, a to z důvodu přesnější specifikace lokality projektovaných prací a z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu projektové přípravy nezapříčiněné zhotovitelem, spočívajících v nedodržení zákonných lhůt na vyjádření DOSS a dotčených správců inženýrských sítí. Na základě těchto skutečností není možno dodržet smluvní termíny ze strany zhotovitele.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. Smlouvy se v části „Vypracování nutných podkladů“ mění takto:

Vypracování nutných podkladů, průzkumů a projektové dokumentace ve stupni DSP pro stavební povolení. Získání platného stavebního povolení/územního rozhodnutí v rozsahu křižovatky Náměstí 14. října – Preslova “sever“, na úrovni ulice Lesnická, Praha 5.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „vypracování projektové dokumentace“ a „zajištění stavebního povolení“ mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- vypracování projektové dokumentace v čístopisu – 01.12.2018
- zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci – 10.06.2019

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – 17.06.2019

V.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění

této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

26/7/18

V Praze dne 19.7.2018

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Ma
ředitel investičn

Zhotovitel:

OMEGA 99 spol. s.r.o.