

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Hlubočky II“

č. smlouvy zhotovitele: 17-087-234-PS

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4792/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Olomouci pod sp. zn. B 1217
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00, Olomouc
IČO 64610357, DIČ CZ64610357
zastoupená Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

uzavřely tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. „4““) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4792/2017 ze dne 21.9.2017 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 1.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 14 přílohy č. 2 Smlouvy na změně díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné pro následnou realizaci stavby. Současně by změna zhotovitele způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
- 1.2 Změna předmětu plnění je specifikována v přílohách tohoto Dodatku č. 3 - Změnovém listu č. 1 a týká se doplnění nových položek č. 10 a 11 Rozpisu Ceny Díla v příloze 4 Smlouvy a dílčích etap Harmonogramu plnění v příloze 5 Smlouvy.
- 1.3 S ohledem na výše uvedenou změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že cena díla bez DPH uvedená v článku 3.3 Smlouvy se mění následovně:

Cena Díla bez DPH: 919.000,- Kč

slovy: devětsetdevatenácttisíc korun českých

Současně se mění znění přílohy č. 4 a č. 5 Smlouvy. Nová znění těchto příloh jsou přílohami č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 4.

- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňové doklady za předmět plnění této smlouvy v návaznosti na přílohu č. 5 této smlouvy následovně:
 - Po dokončení 5. dílčí etapy bude vystaven daňový doklad na částku dle přílohy č. 4 této smlouvy (Záměr projektu)
 - Za práce prováděné v rámci 6. dílčí etapy (autorský dozor) bude vystaven daňový doklad dle bodu 10.3 obchodních podmínek

2. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu je

provedení změn rozsahu služeb požadovaných objednatelem, což zvyšuje časovou náročnost plnění veřejné zakázky zhotovitelem.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 4 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 3.4 Součástí Dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 2:</u>	Upravená příloha č. 4 Smlouvy
<u>Příloha č. 3:</u>	Upravená příloha č. 5 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne

V Olomouci dne 16.7.2018

.....
Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č.i.:

Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Hlubočky II

Označení/číslo původní Smlouvy: E292-S-4792/2017

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL 1

Změna se týká těchto ZP,DPS,DSP,AD: ZP a AD

Iniciátor změny: Objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): ---

Stručný popis změny:

U Projektové dokumentace „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Hlubočky II“ požaduje objednatel změnu spočívající ve zpracování, projednání a schválení Záměru projektu dle požadavků směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 včetně jejich příloh a dále zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Současné provedení výše uvedených změn zvyšuje časovou náročnost plnění veřejné zakázky, proto je navrženo prodloužení termínu pro realizaci a to o 30 dnů (vyjma výkonu autorského dozoru, který bude na realizaci díla navazovat).

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 838.000,- Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 81.000,- Kč.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 9,67 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 9,67 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: ---

Osoba odpovědná za vznik víceprací: ---

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného ZP, DPS, DPS, AD
- b) z rezervy stavby
- c) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky:**Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Hlubočky II****Finanční vyjádření změny v Kč:**

ZP,DPS,DSP,AD	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K ¹
DSP,AD	838.000	81.000	0.00	919.000	
Celkem:					

*Celkem kofinancovatelných nákladů¹:**0,00 Kč Celkem nekofinancovatelných
nákladů¹:**0,00Kč***1) Zhotovitel: subjekt****Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Václav Kratochvíl

Datum:

Podpis.....

2) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ:**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: xxxxx

Datum:

Podpis.....

3) Statutární zástupce investora:**Souhlasím****Nesouhlasím**

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar

Datum:

Podpis.....

¹ Pouze pro projekty spolufinancované ze zdrojů EU

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla (všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH)

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby):**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování Projektové dokumentace vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	446.000,-	446.000,-
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	60.000,-	60.000,-
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	48.000,-	48.000,-
4	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	4	16.000,-	64.000,-
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	1	5.000,-	5.000,-
Celkem za základní služby:					623.000,-

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
6	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	kpl	1	35.000,-	35.000,-
7	Zajištění a zpracování technických specifikací interoperability	kpl	1	10.000,-	10.000,-
8	Správní poplatky	kpl	1	10.000,-	10.000,-
9	Průzkumné práce	kpl	1	160.000,-	160.000,-
10	Zpracování a projednání Záměru projektu a Zpracování příloh Záměru projektu v plném rozsahu (v rozsahu Směrnice)	kpl	1	55.000,-	21.000,-
Celkem za dodatečné služby:					236.000,-

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
11	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	600,00 Kč	60.000,- Kč

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v předpokládaném celkovém minimálním počtu 100 hodin, odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.11.2017	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.5.2018	Předání kompletní Projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 15.3.2018	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	Do 30.6.2018	Nabytí právní moci stavebního povolení, pokud je potřeba případně ohlášení, vč. protokolu o vypořádání připomínek	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli a protokol o vypořádání připomínek
5. <u>Dílčí etapa</u>	Do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku č.4	Předání záměru projektu schváleného SŽDC GŘ O29, včetně příloh a ekonomického hodnocení se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Záměru projektu, schválený O29 GŘ SŽDC
6. <u>Dílčí etapa</u>	(předpoklad 15 měsíců ode dne výzvy objednatel k plnění)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 31.3.2020 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **88897**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 5b89c8fd-a35a-447f-88f2-54f470176363

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.07.2018 14:15:02**



84a20e70-03dc-4d4f-8326-2bb7c7bee4c5