

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 10. 4. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Synerga a.s.
Sídlo: S. K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 60735678
Zastoupen: Ing. Jiřím Petrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Polákem, místopředsedou představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 1510 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „Dodatek“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, v jakém jsou uvedena v původní smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I.

Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) Objednatel se stal řešitelem projektu MUNI4students, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551, v jehož rámci budou realizovány i výměna podlahových krytin a revitalizace mobiliáře v celé dotčené budově.
- 2) Vzhledem k této skutečnosti, shledal z následujících důvodů za hospodárné zkoordinovat termín provádění díla s termíny realizací zakázek z výše uvedeného projektu, a to z následujících důvodů:
 - a. Pro realizaci předmětu Smlouvy je třeba v budově F – Ústřední knihovny odklidit střední řadu knihovních regálů a odlepit koberec, aby byl umožněn přístup ke kabelovým trasám. Během července a srpna 2018 dojde v rámci projektu MUNI4students ke kompletní výměně podlahové krytiny a tedy i k vyklizení pater, včetně dočasného odvozu knih, odstranění knihovních regálů a původní podlahové krytiny.
 - b. V rámci projektu MUNI4students dojde k revitalizaci mobiliáře studoven. Na základě dispozičního řešení může být upřesněna trasa pokládky kabeláže.

Objednatel se proto rozhodl posunout realizaci díla tak, aby proběhlo současně s plánovanou výměnou podlahových krytin. Tím dojde k výrazné finanční a časové úspoře na straně Objednatele, který nebude nucen hradit dvakrát přípravu místa provedení díla.

- 3) Vzhledem k těmto skutečnostem dal Objednatel Zhotoviteli 18. 5. 2018 na koordinačním jednání akce pokyn k přerušení provádění díla, který je zaznamenán v příslušném zápise, ve smyslu ustanovení IV.5. bod 1. smlouvy a nepředal Zhotoviteli místo plnění.
- 4) Zhotovitel souhlasí s úpravou harmonogramu provádění díla, i přerušením prací a potvrzuje, že úpravy provedené tímto dodatkem nemají vliv na cenu díla a není oprávněn požadovat za ně od Objednatele jakoukoliv úhradu.

II.

Popis změn

S ohledem na skutečnosti výše uvedené Smluvní strany sjednávají přerušení prací od 18. 5. 2018 do výzvy objednatel k obnovení prací. Lhůta pro předání díla činí 43 dní od doručení výzvy k obnovení prací.

Zhotovitel se zavazuje upravit harmonogram provádění díla v souladu s odstavcem III.4 Smlouvy tak, aby byl v souladu s harmonogramem pokládky podlahových krytin.

III.

Klasifikace změn dle ZZVZ

Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na důvody, obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Za podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje taková změna, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

V Brně dne 24.07.2018

V Brně dne 19.07.2018.

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
Ing. Jiří Petr,
předseda představenstva,
za Zhotovitele

.....
Ing. Martin Polák,
místopředseda představenstva,
za Zhotovitele