

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 111-Ta-09/18
(Dobroučka ř.km 1,800 – 4,100) ze dne 23. 2. 2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

Karel Muška, správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

A

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o

sídlem Nemocniční 53, 787 01

IČO: 63320819,

DIČ: CZ63320819,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412,
zastoupený: Ing. Filip Brtna,

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. . jedná se o prodloužení termínu odevzdání z důvodů časově náročného projednávání akce s orgány státní správy a vyplnutí nutnosti zpracování plánu BOZP v době přípravy projektové dokumentace.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 2/2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **31. 7. 2018**

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o provedení údržby a zajištění vyjádření vlastníků.

Termín dokončení dílčího plnění a) do: 30. 4. 2018

- b) zpracování dokumentace pro ohlášení, pro provádění stavby a zpracování plánu BOZP.

Termín dokončení dílčího plnění b) do: **31. 7. 2018**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **164 500,- Kč bez DPH**, slovy sto šedesát čtyři tisíc pět set korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) **75 500,- Kč bez DPH**

b) **89 000,- Kč bez DPH**

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Tomáš
vedoucí Správy toků –
Lesy České rep

Lesy České republiky, s.p. 1021
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel:

.....
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

13. 7. 2018

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: [redacted]

Jc