

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
IČ:	Ing. Jana Slívová, referent odboru rozvoje a investic 00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č. účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.
Sídlo:	Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
Zastoupený:	Ing. Pavlem Šrámkem, členem představenstva
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Pavel Šrámek, člen představenstva
b) technických:	Martin Kurz, vedoucí střediska výroby
IČ:	48393835
DIČ:	CZ48393835
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Karviná
Číslo účtu:	212959942/0300

Stavební úpravy bytového domu č.p. 1068 na ul. Okružní v Bohumíně

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 18.

5. 2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- úprava předmětu díla v rozsahu prací a dodávek nezbytných pro funkční užívání stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

I.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovými rozpočty. Jedná se o níže popsané práce:

Vícepráce

- a) Vchodové dveře do spojovacího krčku

Z důvodu zachování stávajícího stavebního otvoru je nutné osadit větší rozměr vchodových dveří.

- b) Stojaté dilatační oplechování
U lodžie ve II. NP u spojovacího krčku je nutné ukončit stávající střešní krytinu spojovacího krčku stojatým dilatačním oplechováním, které nebylo obsaženo v projektové dokumentaci viz. zápis AD v SD ze dne 27.9.2016.
- c) Oplechování atiky spojovacího krčku
V rozpočtu chybí 14 m oplechování atiky, které se musí realizovat v rámci zateplení spojovacího krčku.
- d) Doplnění schodiště
Po demontáži betonového květináče bylo zjištěno, že je nutno doplnit část stávajícího schodiště.
- e) Zábradlí schodiště
U vstupního schodiště je nutno osadit nové zábradlí vzhledem ke špatnému stavu stávajícího zábradlí.
- Méněpráce**
- f) Zateplení soklové části
Zateplení soklové části je ukončeno na úrovni izolační přizdívky vzhledem k neporušení stávající hydroizolace.
- g) Demontáž elektrické skříně
Není nutno osadit novou elektrickou skříň, je ponechána stávající.
- h) Změna systému pokládky dlažby lodžii
Jedná se o odpočet profilů.

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. b):

4.1. b) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2016 a dodatku č.1 ze dne 8.8.2016, na realizaci stavby Stavební úpravy bytového domu čp. 1068 na ul. Okružní v Bohumíně, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Původní cena dle SoD (v Kč)	5.551.467,70	832.720,16	6.384.187,86
Dodatek č.1 (v Kč)	125.964,66	18.894,70	144.859,36
Dodatek č. 2 (v Kč):			
a) Vícepráce	125.572,51	18.835,88	144.408,39
b) Méněpráce	-130.850,75	-19.627,61	-150.478,36
Cena rozdílu dod. č.2 (v Kč)	-5.278,24	-791,73	-6.069,97
Cena SOD + dod.č.1, č.2 celkem	5.672.154,12	850.823,12	6.522.977,24

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.5.2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 9.11.2016

V Karviné 9.11.2016

za objednatele:
Ing. Petr Vícha, v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Pavel Šrámek, v. r.
člen představenstva