

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-410/18-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-3460-7829/18
Č. zakázky: 20120118

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.1930

Zastoupená: [REDACTED]
Manažer projektu: [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: Komerční banka, č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018.



III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

| | Činnost: | Termín plnění: |
|----|--|--|
| 1. | Polohopisné a výškopisné zaměření: | do 31. 10. 2018 |
| 2. | Průzkumné práce: | do 31. 10. 2018 |
| 3. | Změna PRVKUK: | do 15. 11. 2018 |
| 4. | Předání dokumentace DUR: | do 31. 10. 2018 |
| 5. | Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: | do 28. 2. 2019 |
| 6. | Předání dokumentace DSP: | do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| 7. | Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: | do 8 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| 8. | Předání dokumentace DPS: | do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |
| 9. | Zajištění výkonu AD: | v průběhu stavby |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 19. 7. 2018

V Praze dne: 19. 7. 2018


