

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Název díla:

VD Koryčany – rekonstrukce VD

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted] generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted] projektový manažer

2. Zhotovitel:

„Společnost TRV“

1. Společník: **TALPA – RPF, s.r.o.**
Sídlo: Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263
Zastoupený: [redacted] jednatelem
IČO: 646 15 391
DIČ: CZ64615391
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí střediska staveb
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted] autorizovaná osoba

2. Společník: Rovina stavební, a.s.
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 451 93 096

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK
IČO: 313 56 648

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, č. zhotovitele STA-1242-16.
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny u následující stavebních objektů:

SO 07.1 – Injekční clona z hrázových chodeb
SO 07.2 – Injekční clona v pravobřežním zavázání

tyto skutečnosti:

- v projektové dokumentaci uvedené členění obnovy injekční clony do jednotlivých úseků je technicko – orientační a vyjadřuje odborný odhad deformace horninového podloží v jednotlivých částech stavebních objektů,
- s ohledem na složitost horninového podloží, zjištěnou po zhotovení prvních dvou úseků injekční clony, lze předpokládat, že skutečný stav a rozsah prováděných prací v jednotlivých úsecích se bude lišit od předpokladu uvedeného v projektové dokumentaci, při současném zachování celkového objemu prací.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly úseky sloučit vždy pod jeden stavební objekt (a tedy nevyužít členění na jednotlivé úseky) a injekční clony posuzovat jako celek v jednotlivých SO.

Celková cena stavebních objektů SO 07.1 a SO 07.2 ani rozsah prováděných prací těchto stavebních objektů se tímto dodatkem nemění – viz přílohy č. 1 a č. 2 dodatku.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy o dílo učiněná tímto dodatkem není změnou podstatnou ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění, neboť:
 - byla způsobena okolnostmi, které nebylo možno v okamžiku uzavření smlouvy o dílo předpokládat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - jedná se o změnu, která nemění cenu díla ani rozsah a charakter prováděných prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 Původní rozpočet v SOD - SO 07.1 a SO 07.2
 - příloha č. 2 Sloučené rozpočty SO 07.1 a SO 07.2.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 24. 7. 2018

V dne: 27. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
za „Společnost TRV“

jednatel TALPA – RPF, s.r.o.