

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Stavební úpravy učeben, 1. ZŠ Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel:	město Cheb
se sídlem:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO:	00253979
DIČ:	CZ 00253979
Bankovní spojení:	KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená:	Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem:	Martin Postl
se sídlem:	Sládkova 541/6, 350 02 Cheb
IČO:	67101551
DIČ:	CZ 607151816
Bankovní spojení:	72567513/0300
zastoupený:	Martinem Postlem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci stavebních prací na akci „Zateplení základní školy 1. ZŠ v ul. Americká 36, Cheb“, není možné realizovat předmět plnění v termínech uvedených v čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Stavební úpravy učeben, 1. ZŠ Cheb“.

Realizace předmětné stavby je koordinována se zhotovitelem prací na zateplení 1. ZŠ. Při realizaci předmětu plnění bylo zjištěno, že práce na vnějším bezbariérovém přístupu do školy bude nutné zahájit až po dokončení stavby „Zateplení základní školy 1. ZŠ v ul. Americká 36, Cheb“. Ze strany zhotovitele prací na zateplení 1. ZŠ bylo až po zahájení realizace stavebních úprav učeben zjištěno, že na opravu vnějšího přístupu do školy bude nutné využít jinou technologii demontáže stávajících obvodových konstrukcí. Tyto konstrukce totiž neodpovídají zpracované projektové dokumentaci, jelikož v minulosti vznikly změny při dílčích opravách, které nebyly nikde zaznamenány a objednatel je tak v době zpracovávání projektové dokumentace, stejně tak jako zhotovitel v době podání nabídky, nemohl předvídat, a to v rámci obou stavebních akcí. S ohledem na výše uvedené je nutné, aby byly nejdříve dokončeny práce zhotovitele zateplení 1. ZŠ, který zajistí demontáž obvodových konstrukcí s využitím nové technologie, a až poté započnou práce na zajištění bezbariérovosti vnějšího přístupu do školy. Zhotovitel těchto prací, tak nebude moci dokončit úpravy vstupu do objektu školy v termínu uvedeném v SOD.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění.

Článek III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

Doba plnění a dodací podmínky

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště:	30. 05. 2018
Zahájení stavebních prací:	01. 06. 2018
Dokončení stavebních prací:	do 60 dnů od zahájení stavebních prací.
Protokolární předání stavby a převzetí stavby:	do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby:	při předání stavby

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Doba plnění a dodací podmínky

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění:

Předání a převzetí staveniště:	30. 05. 2018
Zahájení stavebních prací:	01. 06. 2018
Dokončení stavebních prací:	do 30. 09. 2018
Protokolární předání stavby a převzetí stavby:	do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby:	při předání stavby

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Martin Postl

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkál, starosta