

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2657 / 2016

a

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

se sídlem Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je:

- a) změna termínu díla
- b) změna ceny díla
- c) účinnost smlouvy a registr smluv

1. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – mění se

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 31.8.2018

Odůvodnění:

Předmětem prodloužení termínu stavby do 31.8.2018 je skutečnost, která vyplynula v průběhu zimy minulého roku na opraveném úseku kanalizace Vol. Čechů v Žatci od kříž. Svatopluka Čecha po křižovatku Otakara Březiny a projevila se propady spodních vrstev komunikačního tělesa v místech rýhy, je nutno po provedení kontroly geologem provést výměnu podloží a změnu konstrukčních vrstev komunikace oproti původní PD. Konstrukce silničního tělesa v místě rýhy kanalizace dle původní PD neodpovídá způsobu užívání této silnice II/225.

Proto je potřeba provádět práce na úpravě podloží, které jsou časově náročné.

Jelikož se výměna podloží týká i prací v křižovatce Vol. Čechů a Sv. Čecha, kudy je vedena objízdná trasa pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Studentské, nevydá město Žatec zhotoviteli povolení k výkopovým pracím a zvláštnímu užívání komunikace dříve než dojde k zprůjezdnění výše uvedené křižovatky.

2. CENA DÍLA – mění se

2.1 Původní cena díla byla stanovena dle SoD na částku 16 979 293,82 Kč bez DPH

Cena méněprací stanovena změnovým listem č.1 - 141 918,68 Kč bez DPH

Cena víceprací stanovena změnovým listem č. 2 442 940,42 Kč bez DPH

2.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

17 280 315,56 Kč bez DPH

a 20 909 181,82 včetně DPH

Odůvodnění: viz změnový list č. 2

3. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

3.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

3.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

- 3.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 3.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

28-06-2018

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

09/07/2018

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Robert Lesche
místopředseda představenstva
Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

Návrh změny				číslo : 02/2018	
Zhotovitel: Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s. Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.5.2018	
Název akce: LN085126 Žatec, Studentská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu a LN085133 Žatec, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano – soupis víceprací			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změnový rozpočet 2a</u>					
Změna č.01: KK IO01.01 Rekonstrukce kanalizace - řad AI K 500 - rozšíření výkopu					
V průběhu realizace vzhledem k hloubce výkopu a těžitelnosti zeminy je nutné rozšířit výkop o 2x150 mm pro umožnění uložení pažicích boxů (též v souladu s ČSN EN 1610). Tento rozpočet navyšuje s tím související položky v rámci rekonstrukce kanalizace otevřeným výkopem.					
Změna č.02: KV IO02 Rekonstrukce vodovodu - zatřídění těžitelnosti zeminy - čl. 2.2.1 TZ					
V technické zprávě v čl. 2.2.1 PD je uvažována skladba zemin ve výkopu v jiném poměru, než uvádí výkaz výměr. Tato změna narovnáva rozpočtový rozdíl dle skutečnosti.					
Změna č.03: KV IO01 Rekonstrukce kanalizace - řad AI K 500 - zatřídění těžitelnosti zem. - čl. 2.2.1 TZ					
Dtto ad.02/.					
Změna č.04: KK IO01 Rekonstrukce kanalizace - řad AI K 500 - šíře lože a obsypu					
Tato změna řeší zvláště navýšení objemu štěrkopískového lože a obsypu kanalizační stoky DN 500 mm v návaznosti na rozšíření výkopu dle ad.02 v rámci rekonstrukce kanalizace otevřeným výkopem.					
Změna č.05: KKO IO01 Rekonstrukce kanalizace - změna šachty Š 52552					
Tato změna řeší změnu materiálu dna kanalizační šachty z monolitického na prefabrikovaný. V průběhu realizace je zjištěn velmi silný nátok do šachty, kde dochází ke křížení několika páteřních stok a v okolí šachty je po obnažení značné množství inženýrských sítí. V důsledku nepředvídatelných okolností by monolitické dno bylo zhotoveno s velkou komplikací a po dohodě s provozem SčVK, AD, TDI a zástupcem SVS je rozhodnuto o dodání dna montovaného a to i vzhledem k budoucí zátěži na kanalizační dno. Rozpočet řeší vzniklý cenový rozdíl.					

Změnový rozpočet 2b**Změna č.06: KV IO02 Rekonstrukce vodovodu – vícepráce**

Na základě geodetického zaměření došlo k prodloužení trasy dvou bočních řadů „B5“; „B6“ DN 80mm v součtu o 7,64 m (ulice Studentská) a to vzhledem ke skutečnosti po obnažení původního vodovodního řadu a na základě požadavku provozovatele vodovodu SčVK. Tento rozpočet navyšuje s tím související položky v rámci rekonstrukce vodovodu otevřeným výkopem.

Prodloužení termínu do 30.8.2018

Předmětem prodloužení termínu stavby do 31.8.2018 je skutečnost, která vyplynula v průběhu zimy minulého roku na opraveném úseku kanalizace Vol. Čechů v Žatci od kříž. Svatopluka Čecha po křižovatku Otakara Březiny a projevila se propady spodních vrstev komunikačního tělesa v místech rýhy, je nutno po provedení kontroly geologem provést výměnu podloží a změnu konstrukčních vrstev komunikace oproti původní PD. Konstrukce silničního tělesa v místě rýhy kanalizace dle původní PD neodpovídá způsobu užívání této silnice II/225.

Proto je potřeba provádět práce na úpravě podloží, které jsou časově náročné.

Jelikož se výměna podloží týká i prací v křižovatce Vol. Čechů a Sv. Čecha, kudy je vedena objízdná trasa pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Studentské, nevydá město Žatec zhotoviteli povolení k výkopovým pracím a zvláštnímu užívání komunikace dříve než dojde k zprůjezdnění výše uvedené křižovatky.

Žádáme proto o prodloužení termínu dokončení zakázky do 31.8.2018.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

442 940,42 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

17 280 315,56 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

do 31.8.2018/ o šedesát dva dny

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **442 940,42 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **442 940,42 Kč bez DPH**, tj. 2,61% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **442 940,42 Kč bez DPH**, tj. 2,61% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **-141 918,68 Kč bez DPH**, tj. 0,84% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet - ZR): 30

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Pod

2 -06- 2018

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) - NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 25-06-2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 25-06-2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis Datum 26.6.2018
Podpis Datum 27.6.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.