



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 189/2017/IS/173 o „Zvýšení výkonnosti P3D-AS“, uzavřené dne 18. 12. 2017 podle § 2586 a následujících ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek č.1“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)
se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč
zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem Útvaru provozního
k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel“)

a

ERA a.s.

se sídlem: Průmyslová 462, 530 03 Pardubice

zastoupená [REDACTED]

IČO: 60916427

DIČ: CZ60916427

bankovní spojení: [REDACTED]

SWIFT kód: BKOXOZ11

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1141

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel rovněž „smluvní strany“).

2. Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že objednateli nebyla poskytnuta patřičná povolení v očekávaném termínu ze strany Úřadu pro civilní letectví ČR a Letiště Praha, a. s. nutná k instalaci zařízení zhotovitele, obě smluvní strany se dohodly na změně Předmětu smlouvy, Předání a akceptaci, Ceny a platebních podmínek a Termínu plnění, jak vyplývá dále z tohoto dodatku. Letecký stavební úřad zamítl žádost o stavební povolení, proto je nezbytné provést změnu polohy stanic. Na základě zamítnutí dojde k redukci počtu o 1 stanici, ale na druhou stranu ke zvýšení náročnosti instalace u stanice RX01 a RX11, protože stanice budou stát na samostatném stožáru mimo budovu. Změny jsou detailně popsány v nové příloze č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změna Článku 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1:

„3.1 Odst. 3.1 se mění tak, že první odrážka se nahrazuje novým textem takto:

- výšková úprava stožárů stanic RX01, RX02, RXTX03 a RX11,“

4. Změna Článku 4. Předání a akceptace, odst. 4.1 a 4.3:

4.1 Odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1 „Dílo bude realizováno ve třech etapách(celkem ve 4 krocích) takto:

- etapa č. 1 A – ukončení instalace zvýšení stožáru RX02 a RX11; předání příhradových dílů a stožárů
- etapa č. 1 B – ukončení instalace zbývajících zvýšených stožárů (RX01, RXTX03)
- etapa č. 2 – instalace a adaptace nové SW sady pro otestování;
- etapa č. 3 – předání/převzetí díla včetně analýzy N-1 (SAT)“

4.2 Odst. 4.3 se mění a nově zní takto:

4.3 „U etapy č. 1 B a etapy č. 2 provedených podle této smlouvy proběhnou akceptační testy po instalaci a konfiguraci (SAT). Akceptační testy se řídí dokumentací, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Dílo jako celek bude považováno za splněné řádně a včas po úspěšném provedení všech akceptačních testů a po podepsání písemného závěrečného předávacího protokolu.“

5. Změna Článku 5.Cena a platební podmínky, odst. 5.1 a 5.4

5.1 Odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

„5.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla je sjednána jako cena pevná a činí:

5 105 200,- Kč bez DPH

(slovy: pět milionů jedno sto pět tisíc dvě stě korun českých bez DPH).

K ceně uvedené v této smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: C171127

5.2 Odst. 5.4 se mění a nově zní takto:

„5.4 Platba za ukončení etapy č. 1 A a č. 1 B bude rozdělena následovně:

5.4.1 Platba ve výši 2 240 960,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet tisíc devět set šedesát korun českých bez DPH) bude zaplácena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po podepsání předávacího protokolu o ukončení etapy č. 1 A díla oběma smluvními stranami, který bude nedílnou součástí faktury.

5.4.2 Platba ve výši 560 240,- Kč bez DPH (slovy: pět set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých bez DPH) bude zaplácena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po podepsání předávacího protokolu o ukončení etapy č. 1 B díla oběma smluvními stranami, který bude nedílnou součástí faktury. „

6. Změna Článku 6, Termín plnění, odst. 6.1

6.1 Odst. 6.1 se mění následovně:

„6.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo uvedené v odst. 3.1 této smlouvy takto:

- etapa č. 1 A - ukončení instalace zvýšení stožáru RX02 a předání příhradových dílů a stožárů

v termínu T0+9 měsíců

- etapa č. 1 B - ukončení instalace zbývajících zvýšených stožárů (RX01, RXTX03)

v termínu T0+10 měsíců

- etapa č. 2 - instalace a adaptace nové SW sady pro otestování

v termínu T0+12 měsíců.

- etapa č. 3 - předání/převzetí díla včetně analýzy N-1 (SAT).

v termínu T0+13 měsíců.

Termín předání etapy č. 3 díla je současně termínem pro předání kompletního díla.“

7. Závěrečná ustanovení dodatku

7.1 Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.


7.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění tohoto dodatku budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele, podpisy jednajících osob na dodatku, všechny informace uvedené v nové příloze č.1 smlouvy.

7.3 **Ochrana osobních údajů:** Objednatel i zhotovitel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů na straně objednatele jsou k dispozici na webových stránkách www.rlp.cz

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: C171127

- 7.4 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 7.5 Nedílnou součástí dodatku je nová příloha č.1 smlouvy „ Specifikace provádění díla včetně kalkulace ceny“ vypracovaná dne 1.6.2018, která v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č.1 smlouvy.

V Jenči dne: 26 -07- 2018



Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik
Navigační 787
252 61 Jeneč, Česká republika
IČO: 49710371, DIČ: CZ49710371
DIČ skupinové pro účely DPH: CZ699004742

objednatel

Mgr. Petr Fajtl, výkonný ředitel Útvaru provozního
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

V Pardubicích dne:



era ERA a.s. 23
Průmyslová 462
530 03 Pardubice
tel.: 467 004 253 • fax: 467 004 555
IČ: 60916427 • DIČ: CZ60916427

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 189/2017/IS/173

NABÍDKA ČÍSLO: P170206
Zvýšení výkonnosti systému P3D-AS
pro: Řízení letového provozu ČR

Specifikace provádění díla včetně kalkulace ceny