



TSKRP008SATY

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/9 - A/3/15/2400/9/3
číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace
oprav

Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

A. Staška 34, 140 00 Praha 4

IČ 62584332

DIČ CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

Č.ú. 85147369/0800

Zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Božovský, Jan Fiala

II.

Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Ústecká, Praha 8, č. akce 936 – PD“ ze dne 27.4.2015 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku – požadavky veřejnoprávních orgánů), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Na jednání 7.12.2016 na ÚMČ Praha 8 ve věci koordinace všech záměrů v oblasti dotčené komunikačními stavbami Ústecká-oprava (č. akce TSK 936) a SÚ Ústecká (č. akce TSK 13435)

byly přijaty závěry a požadavky DOSS na komplexní koncepční řešení oblasti i se zohledněním záměru na prodloužení TT v ul. Ústecká směrem na Zdiby.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) ve znění dodatků č. 1 a 2. Smlouvy.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 2 a 3 Smlouvy se mění následovně:

- | | |
|---|----------------------|
| 2. Plnění jednotlivých částí dokumentace: | |
| - zpracování DSP, rozeslání k vyjádření | do 31.12.2016 |
| - zpracování výsledků projednání s DOSS a ostatními
dotčenými subjekty | do 31.7.2017 |
| - podání žádosti o stavební povolení | do 31.12.2017 |
| 3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla | do 31.3.2018 |

Uvedené termíny předpokládají vyjádření DOSS a ostatních účastníků výstavby do 30 kalendářních dnů od podání žádosti. Při překročení této lhůty nezaviněné ze strany zhotovitele se termín plnění příslušného milníku adekvátně posunuje.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.


5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 28. 12. 2016

Za objednatele



Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace



V Praze dne

Za zhotovitele

SIN
Stavební inženýring
Dvorecká
Tel.: 221-4



Ing. Jan Božovský
jednatel

