

Dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě o dílo č. 275/16

DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ par. č. 1539 (2)

uzavřené dne 25. 11. 2016 mezi dále uvedenými smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Město Židlochovice

IČO: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupené: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■ - ■■■■■■

dále jen „*objednatel*“

a

1.2. **Zhotovitel:**

PB SCOM s.r.o.

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

Sídlo: Radniční 28,753 01 Hranice

Zastoupená: Jiřím Pavlišťkem, jednatelem

Ing. Lukášem Saviarem, zmocněncem

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18505

Bankovní spojení: GE MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.

Číslo účtu: ■■■■■■ ■■■■■■

dále jen „*zhotovitel*“

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2/2018 ke smlouvě o dílo č. 275/16 uzavřené dne 25. 11. 2016 (dále jen „*dodatek č. 2*“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“).

Úvodní ustanovení

V průběhu realizace demoličních prací po odkrytí části opěrné stěny se sousedící stavbou (RD č. p. 97) bylo zjištěno, že statické vlastnosti této opěrné stěny nejsou dostatečné, a že není možné bourací práce dokončit bez doplnění statického zajištění.

Demoliční práce musely být přerušeny do doby stanovení dalšího postupu a doplnění statického zajištění ze strany objednatel. V důsledku prodloužení objednatel se stanovením dalšího postupu a doplněním statického zajištění nemohlo být dílo specifikované ve smlouvě o dílo č. 275/16 uzavřené dne 25. 11. 2016 (dále jen „*smlouva*“) provedeno v termínu uvedeném v Dodatku č. 1/2017 ke smlouvě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku č. 2.

S ohledem na skutečnost, že prodloužení zhotovitele s předáním díla bylo vyvoláno prodloužením objednatel se stanovením dalšího postupu a doplněním statického zajištění, smluvní strany dále v souladu s § 1968 občanského

zákoníku konstatují, že objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat v souvislosti s tímto prodlením zhotovitele s předáním díla smluvní pokuty obsažené v odst. 10.1 smlouvy.

I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek 5, odst. 5.1 v ustanovení Smlouvy o dílo č. 275/16 ze dne 25. 11. 2016 ve znění jejího dodatku č. 1/2017 ze dne 18. 12. 2017 takto:

5. Doba plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací	10. 11. 2017
Termín ukončení plnění	30. 11. 2018

K opětovnému předání staveniště pro dokončení demoličních prací vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 14 dní před zahájením prací, tj. nejpozději do 15. 9. 2018. Délka provádění díla v součtu nepřesáhne 3 měsíce.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.

Tento dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v centrálním registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Rada města Židlochovice rozhodla uzavřít tento Dodatek č 2/2018 ke smlouvě o dílo č. 275/16 na svém zasedání č. 78 dne 22. 6. 2018 usnesením č. 76/3.3.2.

V Židlochovicích, dne 13.7.2018

V Hranicích, dne 28. 6. 2018

.....
Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovic

.....
Za zhotovitele
Jiří Pavlišťík
jednatel společnosti PB SCOM s.r.o.