

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Mohelnice, okružní křižovatka silnic 11/444, III/4441 a III/4446 - projektová dokumentace včetně řešení tras pro pěší a cyklisty
uzavřený dle ustanovení § 2586 - §2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | PRINTES - ATELIER s.r.o., Mostní 1876/1 la, 750 02 Přerov |
| Zastoupený: | Ing. Ivo Christen, jednatel |
| IČ: | 25391089 |
| DÍČ: | CZ25391089 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Ivo Christen |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 86-7204730277/0100 |
| Telefon: | 581 203 705,581 215 081 |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace **“Mohelnice, okružní křižovatka silnic 11/444, III/4441 a III/4446 - projektová dokumentace včetně řešení tras pro pěší a cyklisty”**.

Vzhledem ke zdlouhavému majetkoprávnímu vypořádávání s panem Vyplašilem v souvislosti s řešením přeložky VN společnosti ČEZ Distribuce, které mají přímý vliv na projektovou dokumentaci, došlo ke zpoždění projekčních prací. Toto prodlení se považuje za prodlení na straně objednatele.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě článku III. Doba plnění, odst. 1.

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly na termínech plnění:

- | | |
|---|--------------|
| a) Termín dokončení DÚR a DSP včetně podání žádosti o ÚR a SP | 31. 01. 2019 |
| b) Termín zajištění vyjádření dotčených orgánů | 28. 02. 2019 |
| c) Termín dodání DPS včetně rozpočtu a výkazu výměř | 30. 04. 2019 |

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení

- obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne

30-07-2018

objednatel Ing.
Pavel Kuba
starosta města



V Přerově dne 24.7.2018

**PRINTES**
ATELIER
Tel., fo
Most
zhotovitel
PRINTES - ATELIER s.r.o.
Ing. Ivo Christen, jednatel

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení	2486/125/PM/2018
ze dne	16.7.2018
za správnost	