

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

*číslo smlouvy objednatele: E618-S-280/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17
uzavřené dne 23. 1. 2017 mezi*

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]
- d) ve věcech BOZP: [redacted] GSM: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Dubičné 106, Rudolfovo, České Budějovice, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479

zastoupená: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti,

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Marek Tyr, jednatel, tel.: [redacted] GSM: [redacted]
- b) ve věcech technických: Ing. Marek Tyr, jednatel, tel.: [redacted] GSM: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]
- Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

TMS Projekt s.r.o., [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

**na zpracování přípravné dokumentace (PD), vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení
projektového souhrnného řešení (PSŘ), výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy
stavby a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

„Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava termínů plnění dle SOD a následná úprava platebních podmínek**, a to z důvodu složitého majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků plánovanou stavbou v průběhu realizace díla a k tomuto navazující změně termínů předání a financování 5. Dílčí etapy.

S ohledem na výše uvedené se mění článek 4 - DOBA PLNĚNÍ a článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY. Ve článku 6 Smlouvy se v Platebních podmínkách plně ruší Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, ve článku č. 4 Smlouvy se DOBA PLNĚNÍ ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 4 a článek 6.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-280/2017/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1. ve znění dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:

| <u>Část Díla</u> | <u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|----------------------|---|---|---|
| Datum zahájení prací | ihned po podpisu SOD | - | - |
| 1. Dílčí etapa | do 4 měsíců od podepsání SoD | Odevzdání návrhu technického řešení v digitální podobě | Předávací protokol. |
| 2. Dílčí etapa | do 6 měsíců od podepsání SoD | Odevzdání části díla včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ) | Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC. |
| 3. Dílčí etapa | do 10 měsíců od podpisu SoD | Předání dokumentace stavby k připomínkám v digitální podobě, nabytí právní moci ÚR | Předávací protokol |
| 4. Dílčí etapa | do 12 měsíců od podpisu SoD | Podání žádosti o stavební povolení | Zpracování a podání žádosti o stavební povolení, předání kopie žádosti SŽDC. |
| 5a. Dílčí etapa | do 18 měsíců od podpisu SoD | Odevzdání kompletního díla (PD + PSŘ) stavby se zpracovanými připomínkami včetně odsouhlaseného SR a EH | Předávací protokol |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5b. Dílčí etapa | Do 3 měsíců od zápisu smluv s majiteli všech dotčených pozemků do katastru nemovitostí | stavební povolení v právní moci | Předávací protokol |
| 6. Dílčí etapa | Dle harmonogramu realizace stavby | | Výkon autorského dozoru v realizaci |

2) **Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. ve znění dodatku č. 1 a č. 2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. Splatnost faktury – daňového dokladu za provedení práce je vzhledem k povaze zakázky – šedesát (60) dnů od převzetí díla následujícím způsobem:

| <u>Specifikace položky</u> | <u>Cena položky Kč (bez DPH)</u> | <u>Cena položky Kč (s DPH)</u> |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dílčí etapa | bez fakturace | bez fakturace |
| 2. Dílčí etapa | 188 170,- | 227 686,- |
| 3. Dílčí etapa | 0 | 0 |
| 4. Dílčí etapa | 0 | 0 |
| 5a. Dílčí etapa | 474 649,- | 574 325,- |
| 5b. Dílčí etapa | 78 907,- | 95 477,- |
| 6. Dílčí etapa | 47 344,- | 57 286,- |
| Celkem: | 789 070,- | 954 775,- |

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy E618-S-280/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17 uzavřené dne 23. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **ve čtyřech** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

26 -06- 2018

Objednatel: 27 -07- 2018

Zhotovitel:

Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Marek Tyr
jednatel TMS Projekt s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **90487**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b1b77723-5019-4202-9e9b-133be2801e3f

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.07.2018 10:40:05**



60803dba-570e-468e-ade1-d22b9f1f52e0