

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-253/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 005/SOD/17,  
ISPROFIN: 500 353 0005 / subisprofin: 327 351 480, uzavřené dne 23. 1. 2017 mezi**

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:

d) ve věcech BOZP: [redacted] GSM: [redacted]

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **TMS Projekt s.r.o.**

se sídlem Dubičné 106, Rudolfovo, České Budějovice, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479

zastoupena: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: **Ing. Marek Tyr, jednatel**, GSM: [redacted]

b) ve věcech technických: **Ing. Marek Tyr, jednatel**, GSM: [redacted] [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:** TMS Projekt s.r.o., [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

**na zpracování přípravné dokumentace (PD), vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení  
projektového souhrnného řešení (PSŘ), výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy  
stavby a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**„Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná – Nepomuk“**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.2 je **úprava termínů plnění dle SOD a následná úprava platebních podmínek**, a to z důvodu složitého majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků plánovanou stavbou v průběhu realizace díla a k tomuto navazující změně termínů předání a financování 5. Dílčí etapy.

**S ohledem na výše uvedené se mění článek 4 - DOBA PLNĚNÍ a článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY.** Ve článku 6 Smlouvy se v Platebních podmínkách plně ruší Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, ve článku č. 4 Smlouvy se DOBA PLNĚNÍ ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 4 a článek 6.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-253/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 005/SOD/17, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.1.** Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od podpisu SoD</b>	Odevzdání návrhu technického řešení v digitální podobě	Předávací protokol.
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od podpisu SoD</b>	Odevzdání části díla včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od podpisu SoD</b>	Předání dokumentace stavby k připomínkám v digitální podobě, nabytí právní moci ÚR	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců od podpisu SoD</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Zpracování a podání žádosti o stavební povolení, předání kopie žádosti SŽDC.
<b>5a. Dílčí etapa</b>	<b>do 18 měsíců od podpisu SoD</b>	Odevzdání kompletního díla (PD + PSŘ) stavby se zpracovanými připomínkami včetně odsouhlaseného SR a EH	Předávací protokol

<b>5b. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 měsíců od zápisu smluv s majiteli všech dotčených pozemků do katastru nemovitostí</b>	stavební povolení v právní moci	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>Dle harmonogramu realizace stavby</b>		Výkon autorského dozoru v realizaci

2) **Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. Splatnost faktury – daňového dokladu za provedení práce je vzhledem k povaze zakázky – šedesát (60) dnů od převzetí díla následujícím způsobem:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	bez fakturace	bez fakturace
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>385 320,-</b>	<b>466 237,-</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5a. Dílčí etapa</b>	<b>444 600,-</b>	<b>537 966,-</b>
<b>5b. Dílčí etapa</b>	<b>98 800,-</b>	<b>119 548,-</b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>59 280,-</b>	<b>71 729,-</b>
<b>Celkem:</b>	<b>988 000,-</b>	<b>1 195 480,-</b>

**II.**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy E618-S-253/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 005/SOD/17 uzavřené dne 23. 1. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Objednatel: 26-07-2018

26-06-2018  
 Zhotovitel:

**Ing. Petr Hofhanzl**  
 ředitel Stavební správy západ

.....  
**Ing. Marek Tyr**  
 jednatel TMS Projekt s.r.o.

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **90499**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e2c3ce10-5a9f-4304-a425-89b450865170

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.07.2018 10:50:02**



d255ae8d-4289-4539-a332-e38806e9f656