



HRADEC KRÁLOVÉ

TÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č.1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/0614

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa

- vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz

Gabriela Aubusová

- investiční technik

- tel. 495 707 683; 731 131 162

- e-mail: Gabriela.Abusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti
IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C1677
ze dne 17.3.1992

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o tyto skutečnosti:

- Po provedení zemních prací pod budoucí výtahovou šachtou byly zjištěny neočekávatelné hydrogeologické podmínky - zvodnělé a jílovité podloží s vyšší

I

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

hladinou spodní vody. Z toho důvodu bude nutné odkopat více zeminy, podbetonovat stávající betonovou desku v základech školní budovy, odsekat degradovaný beton a vyrovnat nerovný povrch. Kvůli zvodnělému podloží a jílovitému okolí požaduje statik realizovat podsyp pod základovou desku ve větší tloušťce, stejně tak i samotný podkladní beton. Ze stejného důvodu bylo dodatečně navrženo projektantem doplnění druhého asfaltového hydroizolačního pásu.

- V učebně F-CH (1. PP): Po otlučení omítek bylo zjištěno větší množství vlhkých ploch, na které je nutno použít sanační omítku. Stupínek před tabulí není dřevěný, jak předpokládala PD, ale betonový, tl. 300 mm. Ten bude vybourán a vzniklá prohlubeň tl. 100 mm bude dobetonována. V učebně je nutné realizovat úpravu rozvodů solárního systému pro napojení do stávajícího rozvodu. V učebně v 1PP se nachází přízdívka, která je degradovaná a odchlíplá od nosné zdi, což zřejmě způsobila nadměrná vlhkost díky špatné hydroizolaci. Tuto přízdívku je nutné vybourat.
- Na bezbariérovém WC (1. NP) bylo po vybourání obkladů a dlažeb dle PD zjištěno, že se zde nachází ještě druhá vrstva obkladů a dlažeb. Ty je nutné také vybourat.
- V PD v části ZTI byly předepsány zařizovací předměty, které se již nevyrábí nebo spolu nejsou kompatibilní. Jedná se např. o ovládací desku či zdroj pro automatické splachování. Dále je nutné demontovat více stávajících radiátorů, než se předpokládalo a vypustit vodu ze stoupaček.
- V jedné učebně je nutné dodělat 5 ks silnoproudých zásuvek, aby bylo možno napojit 3 x repro a 2 x solární ohřev.
- Aby bylo možno realizovat práce na výtahové šachtě, je nutné odstranit stávající stožár veřejného osvětlení.

II.

Cena za dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			5.695.430,64 Kč
Dodatek č. 1	184.995,67 Kč	4.500,00 Kč	180.495.67 Kč
Celkem bez DPH	184.995,67 Kč	4.500,00 Kč	5.875.926,31 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec králové dne 17.7.2018 usnesením č. RM/2018/887.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

VALC, s.r.o.,
Pražská 13/84, 500 04 Hradec Králové,
IČ 455 37 151,
DS: d5t9nnu

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové – vícepráce a méněpráce
- cena: 5.875.926,31 Kč bez DPH, 7.109.870,84 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 20. 7. 2018

V Hradci Králové, dne 27. 07. 2018



za zhotovitele
jedenatel společnosti





za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

