

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy: CES **CES 1 6 6 2 / 1 8 -**

Číslo smlouvy zhotovitele: 502/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

VHS stavby a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

A

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 2“ nebo také „Tento dodatek“). Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

Preambule:

Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je stabilizační vrstva betonu v tloušťce 400mm, která nebyla v rozpočtu projektové dokumentace. Při zpracování PD na tuto skutečnost správce komunikace neupozornil. Je nutné provést veškeré práce, spojené s odstraněním této stabilizační vrstvy betonu.

Při rekonstrukci šachty Š1 se zjistilo, že stávající kanalizace (600/900), na kterou se má napojit odtok z této šachty je v havarijním stavu. Z toho důvodu je nutné kanalizaci z nové šachty Š1 do stávající šachty vyměnit.

Vzhledem k hloubce uložení potrubí (až do cca. 6,0m) a s tím souvisejícím použitím pažicích boxu pro zajištění stavební rýhy byla navržena změna materiálu kanalizačního potrubí ze sklolaminátových trub dl. 6,0 m na betonové trouby délky 2,5 m (DN 800 a DN 700). Důvodem změny byl technologický a bezpečnostní problém sukládáním původně navrženého sklolaminátového potrubí délky 6,0 m do rýhy zajištěné pažicími boxy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY mění se a doplňuje

2.5 realizace se doplňuje o výměnu kanalizace (600/900). S tím související odbourání stabilizační vrstvy, opravu komunikace, zásyp a montáž. Nahrazeno původní kanalizační sklolaminátové potrubí, betonovým potrubím s čedičovou vystýlkou.

3. CENA DÍLA mění se

3.4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	12 049 344,22	21	14 579 706,51
Změnový list 01/2017	253 327,90	21	306 526,76
Změnový list 02/2018	636 276,38	21	769 894,42
Nově sjednaná cena díla	12 938 948,50	21	15 656 127,69

4. TERMÍN SMLOUVY nemění se

5. A. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV *doplňuje se*

5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.





5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ *doplňuje se*

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy **Potvrzený Změnový list č. 02/2018**
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel	Zhotovitel
V _____ dne ____.	V _____ dne ____.
	
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	Ing. Martin Žagan místopředseda představenstva 
	Ing. Miroslav Lehký člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2018	
Zhotovitel:		Sdružení SYNER VHS – 1. ŽPV			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 05.06. 2018
Název akce: LI032482 Liberec, Vítězná, rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – Rozpočet více/méněpráce			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce					
1) Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je stabilizační vrstva betonu v tloušťce 400mm, která nebyla v rozpočtu projektové dokumentace. Při zpracování PD na tuto skutečnost správce komunikace neupozornil. Je nutné provést veškeré práce, spojené s odstraněním této stabilizační vrstvy betonu.					
2) Při rekonstrukci šachty Š1 se zjistilo, že stávající kanalizace (600/900), na kterou se má napojit odtok z této šachty, je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu je nutné kanalizaci z nové šachty Š1 do stávající šachty vyměnit.					
3) Vzhledem k hloubce uložení potrubí (až do cca. 6,0m) a s tím souvisejícím použitím pažicích boxu pro zajištění stavební rýhy byla navržena změna materiálu kanalizačního potrubí ze sklolaminátových trub dl. 6,0 m na betonové trouby délky 2,5 m (DN 800 a DN 700). Důvodem změny byl technologický a bezpečnostní problém s ukládáním původně navrženého sklolaminátového potrubí délky 6,0 m do rýhy zajištěné pažicemi boxy.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: žádný					
Ocenění změny:					
Celkem + 636 276,38 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
12 938 948,50 Kč bez DPH			0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 636 276,38 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 446 899,92 Kč bez DPH , tj. 12,01 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -810 623,54 Kč bez DPH , tj. 6,73 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 714 478,04 Kč bez DPH , tj. 14,23 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -824 873,77 Kč bez DPH , tj. 6,85 % nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 539 351,81 Kč bez DPH , tj. 21,075 % nabídkové ceny.					
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 889 604,28 Kč bez DPH , tj. 7,38 % nabídkové ceny					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Radomír Frühauf

Podpis

Datum

5.6.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

6.6.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

18.6.2018

Datum

27.6.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.