



S00JP012JZQD

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400180021

uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Statutární město Zlín

Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

jehož jménem jedná: [redacted] primátor

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí odd. realizace Odboru realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

KKS, spol. s r.o.

Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

Zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatel

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3965

dále jen **zhotovitel****„Městské lázně Zlín, bazén 50m – Přístavba pro
whirlpool a stavební úpravy“****I. PREAMBULE:**

Dne 29. 3. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce " Městské lázně Zlín, bazén 50m – Přístavba pro whirlpool a stavební úpravy ". V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám,

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- Při realizaci beranění štětovnic bylo zjištěno, že nelze zabírat štětovou stěnu v rozsahu dle projektové dokumentace, štětovnice nelze zabírat do požadované hloubky z důvodu skalního podloží nacházejícího se přibližně 1m-1,5m nad uvažovanou hloubkou zabíraní, nebo anomálií, které nebylo možné předvídat. Generální projektant zpracoval nový návrh, který sebou nese úpravu původní převázky a zajištění pomocí horninových kotev

viz. samostatný projekt - nově je zajištění štětovnic pomocí převázky z dvojice spojených ocelových profilů ukotvenou pomocí horninových dvoupramencových kotev.

• Při realizaci výkopových prací stavení jámy bylo zjištěno, že v části mezi krčky je část původní pilotové stěny výše než bylo uvažováno, podle původního předpokladu měla být níže o cca 1m, proto je v kolizi nově realizovanou stavbou a je nutné její odstranění.

• Při realizaci výkopových prací vnitřní kanalizace v zemi pod bazénovou halou byla zjištěna skutečnost, že v místě napojení na předpokládanou stávající kanalizaci se tato kanalizace nenachází, proto byly provedeny další sondy, z nichž bylo zjištěno, že lze kanalizaci napojit jedině ve východní části suterénu, ale jen dešťovou kanalizací nikoli splaškovou. Stávající splašková kanalizace vhodná pro napojení se nachází v prostoru pod sprchami, které se nacházejí na opačné straně bazénu oproti přístavbě. Aby bylo možné odvést odpadní vody z nově budované přístavby, je nutné realizovat novou trasu v závěsu okolo po stěně až do místa napojení.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- zajištění štětovnic původně navrženými horninovými kotvami
- bourací práce
- provedení části vnitřní kanalizace

Dále změna termínu dokončení realizace díla, práce na realizaci díla budou dokončeny do 18. 11. 2018.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku II. Předmět smlouvy, rozsah díla o dodatečné stavební práce a zúžení článku II. Předmět smlouvy, rozsah díla o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku III. Doba plnění a místo plnění a článku IV. Cena díla.

2. **Článek II. Předmět smlouvy, rozsah díla** se rozšiřuje o dodatečné práce a snižuje o neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III . Doba a místo plnění

Práce na realizaci díla budou dokončeny do 18. 11. 2018

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle SOD v celkové výši 27 676 344 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 836 592 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 375 646 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	27 676 344 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	836 592 Kč bez DPH
(méněpráce)	-375 646 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	28 137 290 Kč bez DPH

(slovy: dvacetosmilionůtřicetisícdevětdevadesát Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, v platném znění.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, č.usn. 3/22Z/2017

Datum a číslo jednací: 9. 7. 2018, č.usn. 67/13R/2018 rozpočtové opatření č. 17

Schválení zadání veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 20. 11. 2017, č. usn. 74/23R/2017, schválení zadávacího řízení

Datum a číslo jednací: 26. 2. 2018, č. usn. 124/4R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 9. 7. 2018, č. usn. 84/13R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 25.7.2018

objednatel
statutární město Zlín

náměstek primátora

Ve Zlíně dne

zhotovitel
KKS spol. s r.o.

jednatel

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operační			18-07-2018
správce rozpočtu			18-07-2018

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OR/A In			
právně	OP			
finančně	OE			

Zl.č.1	VCP Kč bez DPH	MNP Kč bez DPH	CELKEM Kč bez DPH
ZLČ.1.1			
ZLČ.1.2			
ZLČ.1.3			
Celkem zl Č.1			

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Cena dle SoD		
Úspora v rámci řešené změny		
Navýšení v rámci řešené změny		
Celková cena po ZL.č1		



