

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1929/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 97/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
technik oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STRIX Chomutov, a.s.**
sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
oprávněn k podpisu smlouvy: Radek Frydrych, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Radek Frydrych, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: Petr Sedláček, člen představenstva
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274534
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 9. 2017 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lipno I – sanace skalního masivu a rekonstrukce hydroizolace**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla z důvodu většího než předpokládaného rozsahu bouracích prací na skalním podkladu pod základy garáže

a vybudování zcela nových základů v místě chybějících a dále vybudování nové jímky na vodu vytékající ze skalního masívu a zasíťování skalního masívu v místě odvodňovacího žlabu. Teprve po provedení těchto nepředvídaných prací bylo možno zahájit vlastní výstavbu garáže.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště (staveniště bylo předáno 2. 10. 2017).
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 1 měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 19. 9. 2018.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Chomutově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Radek Frydrych
člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.