



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí

Registrační číslo:

Podrobnější popis změny – vícepráce:

1.) Komunikace, přeložka kabelu O2 Telefonica, prodloužení hřebů

Změny vyvolané stavem některých zakrytých konstrukcí, které nebyly předmětem původního zadání jedná se zejména zjištěnou geologii stavby.

Odůvodnění změny – vícepráce:

1.) Komunikace a zemní práce

Lokální opravy míst komunikace, v úseku 180-200 m stavby a 099 m stavby, které byly poškozeny již před zahájením realizace. Tyto práce obnáší zvýšené množství frézování vozovky, přesun hmot, uložení vytěženého materiálu a navýšení rozsahu realizace nové komunikace.

Zасыпání rigolu komunikace asfaltovým recyklátem pro zajištění možnosti dopravy a bezpečení krajnice proti poškození. Dále také zpětné vybrání recyklátu a úprava rigolu.

Zvýšené množství betonů do základových pasů ve 25 - 155 metru stavby opět kvůli zastižené geologii (zjistěny větší výlomy než uváděla PD). S touto činností jsou spojené i zemní práce, tj. hloubení jam nepažených, včetně vodorovného a svislého přemístění a uložení na skládku

Vzhledem k nevhodnosti vytěžené zeminy pro použití do zpětného zasypu za opěrnou zdí, zjištěné dne 29.9.2016 (viz zápis ve sSD) [REDAKCE] - geotechnikem a [REDAKCE] - AD, je nutné použít zeminu promísenou s kamenivem vhodným do aktivní zóny. Položky víceprací se týkají nákupu kameniva a zvýšeného množství uložení nevhodné zeminy na skládku.

2.) Přeložka kabelu O2 Telefonica

Přeložení kabelu a odstranění sloupů O2 Telefonica, které zasahovaly do stavby a bylo jej nutné přeložit formou provizorního vyvěšení na okolní stromy ve vzdálenosti 2-3m a to tak, aby byla zajištěna možnost průjezdu dopravy v bezpečné vzdálenosti od vedení telefonního kabelu. Dále také jejich zpětná montáž.

3.) Prodloužení hřebů

Prodloužení navrhaných hřebíků z délky 2m na 4m z důvodu zastižené geologie, která je podstatně horší než předpokládala projektová dokumentace. Použití hřebíků

je nezbytné v rámci ukotvení stříkaného betonu pro zajištění stability stěny výkopu. S touto činností je spojené i navýšení prací spojených s prodloužením celkové délky vrtů.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

V případě neprovedení těchto změn nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [redacted] – TDS 29.9.2016	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: [redacted] - stavbyvedoucí 29.9.2016
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Pířová - investiční odbor KÚ ÚK 29.9.2016	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: [redacted] – AD 29.9.2016

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí	Číslo změny: 1												
SoD č.: 16/SML3288/INV/37/SP	Datum: 17.8.2016												
Návrh ocenění změny navazuje na: změny vyvolané stavem některých zakrytých, konstrukcí, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.													
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>												
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>												
<p>Změny se týkají následujících prací:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lokální opravy míst komunikace a související práce (frézování vozovky, přesun hmot, uložení vytěženého materiálu a navýšení rozsahu realizace nové komunikace). -Přeložení kabelu a sloupů O2 Telefonica a jejich zpětná montáž. -Zасыпání rigolu komunikace asfaltovým recyklátem pro zajištění možnosti dopravy a zabezpečení krajnice proti poškození. Dále také zpětné vybrání recyklátu a úprava rigolu. -Prodloužení navrhovaných hřebíků z délky 2m na 4m -Zvýšené množství betonů do základových pasů a práce s touto činností spojené -Nákup vhodného kameniva do aktivní zóny <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> <p>Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech: 876 861,09 Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zemní práce 173 294,75 Kč - Zakládání 297 020,61 Kč - Komunikace 69 820,00 Kč - Trubní vedení 2 025,60 Kč - Přesun hmot 12 808,13 Kč - Nové položky 321 892,00 Kč <p>Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech: - 56 251,60 Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zemní práce -56 251,60 Kč - <p>Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 820 609,49 Kč</p> <p>viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů</p> <p>Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list přípočty, 1 list odpočty,</p> <p>Navrhovaná změna ceny díla (rozdíl) + 820 609,49 Kč bez DPH</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">zvýšení ceny o</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">876 861,09 Kč (bez DPH)</td> </tr> <tr> <td>snížení ceny o</td> <td style="text-align: right;">-56 251,60 Kč (bez DPH)</td> </tr> </table> <p>Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">prodloužení lhůty o</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0 kalendářních týdnů</td> </tr> <tr> <td>zkrácení lhůty o</td> <td style="text-align: center;">0 kalendářních dní</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Za zhotovitele: AZ SANACE a.s. [redacted] - stavbyvedoucí</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">29.9.2016</td> </tr> <tr> <td>Za objednatele: [redacted] - TDS</td> <td style="text-align: center;">29.9.2016</td> </tr> </table>		zvýšení ceny o	876 861,09 Kč (bez DPH)	snížení ceny o	-56 251,60 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních týdnů	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	Za zhotovitele: AZ SANACE a.s. [redacted] - stavbyvedoucí	29.9.2016	Za objednatele: [redacted] - TDS	29.9.2016
zvýšení ceny o	876 861,09 Kč (bez DPH)												
snížení ceny o	-56 251,60 Kč (bez DPH)												
prodloužení lhůty o	0 kalendářních týdnů												
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní												
Za zhotovitele: AZ SANACE a.s. [redacted] - stavbyvedoucí	29.9.2016												
Za objednatele: [redacted] - TDS	29.9.2016												

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí				Číslo změny: 1	
SoD č.: 16/SML3288/INV/37/SP				Datum: 17.8.2016	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> - Viz příloha č. 1 <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> - Viz příloha č.2 Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 820 609,49 Kč					
Počet připojených listů: 3			Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 7 686 742,84 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	876 861,09 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní		
snížení ceny o	-56 251,60 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní		
celková cena po změně	8 507 352,33 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [redacted] – TDS 29.9.2016			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: [redacted] - stavbyvedoucí 29.9.2016		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Pišová - investiční odbor KÚ ÚK 29.9.2016			Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: [redacted] – AD 29.9.2016		