

Dodatek č. 3/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001944, č. poskytovatele 2014 236 ze dne 03. 11. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014 a dodatku č. 2/2015 ze dne 20. 04. 2015 na zakázku „Rozšíření dálnice D1, stavba OI 191 Starý Lískovec Brno, jih, etapa C. Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí“

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené [REDACTED] Brno IC: 659 93 390

Poskytovatel

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno zastoupený: [REDACTED]

[REDACTED] IČ: 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 3/2016 ve znění:

Článek IV. Doba plnění, odst. 4,2

původní znění dle dodatku č. 2/2015:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 31. 08. 2016 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“). Dílo je možné předat před termínem plnění. nové znění dle dodatku č. 3/2016:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 31 . 01. 2017 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“). Dílo je možné předat před termínem plnění.

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.3.

původní znění dle dodatku č. 2/2015:

4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. Smlouvy:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
V •ádření DOSS	Do 29. 02. 2016
S rávní rozhodnutí	Do 30. 04. 2016
Smlouvy s vlastníky TI a DI dle 586 zákona 183/2006Sb	Do 30. 04. 2015
Podání žádosti o ÚR	Do 30. 04. 2016
Nab tí právní moci ÚR	Do 31. 08. 2016

nové znění dle dodatku č. 3/2016:

4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. Smlouvy:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
V DOSS	Do 29. 02. 2016
S rávní rozhodnutí	Do 30. 04. 2016
Smlouvy s vlastníky TI a DI dle S86 zákona 183/2006Sb	Do 30. 04. 2015
Podání žádosti o ÚR	Do 30. 04. 2016
Nabítky rávní moci ÚR	Do 31. 01. 2017

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na změně konečného smluvního termínu plnění předmětu díla z důvodu průtahů na straně stavebního úřadu (dále jen „SÚ“) při zahájení územního řízení a následných požadavků SÚ na zajištění dodatečně vyžádaných podkladů.

SÚ Úřadu městské části města Brno, Brno — jih, jako stavební úřad příslušný podle S 13 odst. 1 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu dne 14. 6. 2016 vyzval Výzvou čj. MCBJIH/06152/2016/SÚ/Klo k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podané 27. 4. 2016 a v návaznosti na tuto Usnesením MCBJIH/06153/2016/SÚ/K10 přerušil územní řízení stavby do 30. 9. 2016.

SILJ, kromě požadavků na odstranění formálních nedostatků, jež byly Poskytovatelem obratem odstraněny, dále požadoval doplnění podkladů nestandardního charakteru, které Poskytovatel nemohl předjímat a které nebyly v rámci předjednání projektové dokumentace ze strany SÚ avizovány. Jednalo se především o:

- doložení stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Jedná se o nesprávný postup stavebního úřadu, kdy tento opomněl svou povinnost spočívající v oznámení zahájení řízení MŽP k získání předmětného vyjádření. Tímto pochybením ze strany SÚ došlo k významné časové prodlevě;
- doložení nového povolení zvláštního užívání komunikace (není možné prodloužit platnosti), které z důvodu průtahů na straně SÚ při zahájení územního řízení v běhu správní lhůty ÚŘ pozbylo své platnosti.

Vlivem přerušování územního řízení do 30. 9. 2016 pozbydou některá vyjádření dokladové části projektové dokumentace v dalším průběhu územního řízení platnosti. U těchto vyjádření bude nutné do doby přerušování zajistit jejich aktualizaci.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě a dodatcích č. 1/2014 a 2/2015 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 03PT-001944, č. poskytovatele 2014 236 ze dne 03. 1. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014 a dodatku č. 2/2015 ze dne 20. 04. 2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží poskytovatel,

V Brně dne 18.8.2016

.. V Brně dne

Za objednatele:

Za poskytovatele: