

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Brandýs nad Labem

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

číslo projektu 521 553 0010

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ47455292

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 5, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015, znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016 a znění DODATKU č. 3 ze dne 12.03.2018 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.2 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

„bez DPH: 644 000 - Kč

(slovy : šestsetčtyřicetčtyřitisíc Kč)

DPH 21% 135 240,- Kč

včetně DPH: 779 240,- Kč

(slovy : sedmsetšedesátdevěttisícdvěstěčtyřicet Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) – doměření lokality OLD	35 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	210 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	30 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	120 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	12 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	450,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....	27 000,- Kč bez DPH, která
bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“	

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH: 732 000 - Kč

(slovy : sedmsetřicetdvatisíc Kč)

DPH 21% 153 720,- Kč

včetně DPH: 885 720,- Kč

(slovy : osmsetosmdesátpěttisícsetmdvacet Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) – doměření lokality OLD	35 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	210 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	148 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	30 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	120 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	12 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	450,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....	27 000,- Kč bez DPH, která
bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“	

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 a 2 vypouští původní text:

„d) bod B – 3) do 12. 09. 2018.“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod B – 3) do 10. 12. 2018“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015, znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016 a znění DODATKU č. 3 ze dne 12.03.2018 se nemění.

Tento DODATEK č. 4 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.2.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Přístaviště Brandýs nad Labem					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	23.7.2018	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu	nehodící se škrtněte					
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění z důvodu rozhodnutí KÚSK o nutnosti posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					29.6.2018
Společnost TRANSCONSULT s.r.o. zpracoval k záměru "Přístaviště Brandýs nad Labem" kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby. Na základě rozeslání projektové dokumentace pro zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, vydal Krajský úřad Středočeského kraje vyjádření k záměru, kdy sděluje, že záměr: "podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č.1 00/2001 Sb."- příloha č.1. Na základě tohoto stanoviska projektant zpracoval cenovou nabídku na zajištění zpracování dokumentů v potřebném rozsahu osobou oprávněnou - příloha č.2. Tuto nabídku plně akceptujeme. Zpracování oznámení a průběh zjišťovacího řízení je nedílnou součástí bodu B-3 a bez tohoto nelze pokračovat v projektu a tudíž odevzdat tento bod plnění v termínu do 12.09.2018. Posun termínu plnění a nárůst ceny je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky. Chyba není na straně zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - finanční limit změny odpovídá hodnotě 88.000,- Kč bez DPH, což z navýšené hodnoty zakázky 644.000,- Kč bez DPH činí 13,66 %						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		Není relevantní
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není předmětem		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	644.000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: Posun termínu dokončení bodu plnění B-3 o cca 3 měsíce.
Cena SoD po změně	732.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 13,66 %	88.000,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Nebyl sjednán		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní.		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/192/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B-3	148.000,- Kč	2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 29. 6. 2018
 Číslo jednací: 085584/2018/KUSK
 Spisová značka: SZ_081208/2018/KUSK/3
 Vyřizuje: XXXXXXXXXX
 Značka: OŽP/Zk

TRANSCONSULT, s.r.o.
 Nerudova 37
 500 02 Hradec Králové

Vyjádření k záměru „Přístaviště Brandýs nad Labem – Stání pro osobní lodní dopravu“, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, doručila k projednání zplnomocněná společnost TRANSCONSULT, s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové (IČ: 47455292) dne 19. 6. 2018, pod značkou 3/113/2018 žádost o vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k záměru „Přístaviště Brandýs nad Labem – Stání pro osobní lodní dopravu“. Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (IČ: 67981801).

Identifikační údaje:

Název: Přístaviště Brandýs nad Labem – Stání pro osobní lodní dopravu

Charakter: předmětem záměru je stavba Stání pro osobní lodní dopravu (dále jen Stání pro OLD) na Labské vodní cestě třídy IV, které je navrženo na pravém břehu horního plavebního kanálu v říčním km 865,520 – 865,630 řeky Labe, ve zdrži jezu Brandýs nad Labem (nad plavební komorou Brandýs nad Labem).

Území je charakterizováno stávající svíslou zdí (štetovnicová stěna) s vysokovodními vyvazovacími prvky. Stání pro OLD využívá část této zdi na návodním konci v délce 53,5 m, na kterou směrově i výškově navazuje nová zeď v délce 51,5 m. Tím dojde k vytvoření přístavní hrany o celkové délce 105,0 m, což umožní vyvázání návrhového plavidla o rozměrech 84,0 x 11,5 m a výtlačku do 1 200 t. Inženýrské sítě v území jsou vedeny podél pobřežní komunikace nebo v její ploše. Sítě jsou vesměs ve správě správce toku.

Součástí stání je úprava plochy za rubem zdi v rozsahu cca 600 m² včetně odpočívky pro cestující, úprava koryta plavebního kanálu pro zajištění plavební hloubky odtěžením zeminy v množství cca 800 m³ a zřízení nové přípojky nn v délce 450 m.

Funkce prodloužené přístavní zdi v důsledku navrženého řešení zůstane beze změny, jedná se pouze o zvětšený rozsah již prováděných činností při zachování plavebního provozu v horním plavebním kanálu i při obsazeném stání.

Nová zeď je navržena rovněž jako svislá štetovnicová kotvená zeď. Kotvy budou z ocelových předpínacích tyčí s převázkou v koruně zdi a zakotvením tyčí prostřednictvím železobetonových vrtaných pilot. Stání bude vybaveno vyvazovacími prvky (pacholata 160 kN + vázací kruhy), odběrným sloupkem pro napájení el. energií, vstupním portálem, osvětlením, kamerovým systémem, informačními tabulemi a záchranným kruhem.

Přístavní zeď je navržena na výhledový stav (zajištění plavební hloubky 3,3 m), tzn. pro úroveň dna Labe 165,39 m n.m.

Z hlediska ÚSES zasahuje stavba do nadregionálního biokoridoru Labe, do břehových částí regulovaného toku. Jiné prvky ÚSES nejsou dotčeny. Záměr se z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nenachází na území zvláště chráněném ani v jeho ochranném pásmu.


Kapacita: Stání pro OLD - poloha pro osobní lodní dopravu s možností vyvážání návrhového plavidla o max. rozměrech 85,0 x 11,4 m a **výtlačku 1200 t.**

Umístění: kraj: Středočeský
obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
k.ú.: k.ú. Stará Boleslav - 2675/1, 2449, 2448, 2668, 2669, 2687/1, 2671, 2687/2, 2686, 2675/3

Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí k předložené žádosti o vyjádření sděluje, že záměr „Přístaviště Brandýs nad Labem – Stání pro osobní lodní dopravu“ v navrhovaném rozsahu **podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.**

Záměr dosahuje limitní hodnoty vymezené přílohou č. 1 cit. zákona. Jedná se o záměr zařaditelný pod kategorii II, bod 51 - *Přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s výtlačkem nad 200 t.* V tomto případě se jedná o zařízení umožňující přistávání lodí o výtlačku až 1 200 t.

Investor, ze zákona oznamovatel, je dle § 6 cit. zákona povinen předložit zdejšímu úřadu k projednání oznámení záměru 2 x v listinné podobě a dále na technickém nosiči dat (popřípadě elektronickou poštou). Náležitosti oznámení záměru stanoví příloha č. 3 cit. zákona. Oznámení se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování, případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle zvláštních právních předpisů a s případným zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu.


vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Přístaviště Brandýs nad Labem Stání pro osobní lodní dopravu

Nabídka zpracování Oznámení EIA

Specifikace prací s kalkulací ceny

A. Navrhovatel: TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

B. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů pro stavbu „Přístaviště Brandýs nad Labem – Stání pro osobní lodní dopravu“. Dokumentace bude zpracována v níže uvedeném rozsahu.

C. Specifikace prací s kalkulací ceny

C.1 Průzkumy 32 000,- Kč

z toho:

flóra a fauna 15 000,- Kč

ryby 17 000,- Kč

C.2 Zpracování dokumentace 56 000,- Kč

- údaje o stavu ŽP v dotčeném území
- údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na ŽP:
 - a) vlivy na obyvatelstvo
 - b) vlivy na ovzduší
 - c) vlivy na hlukovou situaci
 - d) vlivy na povrchové a podzemní vody
 - e) vlivy na půdu
 - f) vlivy na biologickou rozmanitost
 - g) vlivy na krajinu
- charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na ŽP

POZNÁMKA:

Při zpracování oznámení EIA bude postupováno v souladu s novelou výše uvedeného zákona, která je účinná od 1.11.2017.

Cena celkem bez DPH	88 000,- Kč
DPH 21 %	18 480,- Kč
Cena celkem vč. DPH	106 480,- Kč

D. Termín plnění

do 10. 11. 2018

V Hradci Králové 19. 7. 2018

Ing. Jiří Faltus
jedenatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292