



KUJCP01B3A4D

DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
ze dne 17. 3. 2016,
s vazbou na dodatek č. 1 ze dne 30. 3. 2017
a dodatek č. 2 ze dne 26.6.2017

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/062/16/3 Číslo smlouvy zhotovitele: 2016 7/1612
10

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

a

2. Zhotovitel: EKOEKO s. r. o.
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750
Zastoupená: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,

uzavírají tento
DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016,
dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017
a dodatku č. 2 ze dne 26.6.2017

Důvody pro uzavření dodatku č. 3 jsou následující:

1. pozastavení prací na inženýrské činnosti pro vydání ÚR na výzvu objednatele (v době po odevzdání DÚR) z důvodu vazby na majetkoprávní úkony, samostatně zajišťované objednatelem;
2. požadavek ze strany objednatele na přizpůsobení navrženého řešení aktuálním majetkoprávními poměrům (t.j. nutnost přepracování původní DÚR);
3. rozšíření rozsahu stavby objednatelem o stavební objekty vodovodní přípojky a obslužné komunikace;
4. nutnost zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, odpovídajícího aktualizovanému návrhu.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se (po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem) dodatkem č. 3 mění některá ustanovení původní smlouvy o dílo (a odpovídající články dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě) následovně:

v článku III. **PŘEDMĚT DÍLA**

zní odstavec **Obecná specifikace předmětu díla** takto:

- vypracování projektové dokumentace DÚR (verze 01) v listinné i elektronické podobě, vč. zajištění inženýrské činnosti (fáze 01);

- vypracování aktualizované projektové dokumentace DÚR (verze 02), zahrnující zejména:
 - umístění objektů čištění a čerpání odpadních vod na pozemky ve vlastnictví zadavatele,
 - rozšíření předmětu plnění o stavební objekty vodovodní přípojky a příjezdové komunikace,
 - zajištění nové inženýrské činnosti (fáze 02) a vydání územního rozhodnutí (ÚR);
- vypracování projektové dokumentace DSP v listinné i elektronické podobě vč. zajištění stavebního povolení (SP); součástí plnění je rovněž rozšíření původního rozsahu geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu o nově zahrnuté objekty (vodovodní přípojka, komunikace);
- vypracování projektové dokumentace DPS v listinné i elektronické podobě včetně výkazu výměr (rovněž v el. podobě) a rozpočtu;
- poradenská činnost a výkon autorského dozoru v rozsahu 100 hodin.

v článku IV. **ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**
zní odstavec č.2 takto:

Projektová dokumentace bude v každém stupni (DÚR - verze 01, DÚR - verze 02, DSP, DPS) vypracována a dodána v rámci ujednané ceny v následujícím množství:

- 5x v tištěné formě, 1x CD ve formátu *.pdf a *.dwg.;
- 1x rozpočet v listinné podobě (ve stupni DPS).

v článku V. **DOBA PLNĚNÍ**

zní odstavec č.1 takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekt v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v následujících termínech:

- projektová dokumentace DÚR (verze 01) 09.08.2017
- zajištění IČ ÚR (fáze 01) 30.7.2018
- projektová dokumentace DÚR (verze 02) do 10 týdnů od uzavření dodatku č.3
- zajištění IČ ÚR (fáze 02) do 12 týdnů od předání finální DÚR (termín podání žádosti o vydání ÚR; v případě bezkonfliktního průběhu projednání)
- projektová dokumentace DSP do 10 týdnů od nabytí právní moci ÚR
- zajištění IČ SP do 12 týdnů od předání DSP (termín podání žádosti o vydání SP)
- projektová dokumentace DPS do 8 týdnů od nabytí právní moci SP
- poradenská činnost a autorský dozor:
 - technicko-ekonomická studie 16.01.2017
 - poradenská činnost průběžně dle potřeby
 - výkon autorského dozoru: v průběhu stavby

v článku VI. **CENA ZA DÍLO**

zní odstavec č.2 takto:

1. Cena za sjednané dílo ... a činí:

- projektová dokumentace DÚR (verze 01) a zajištění IČ (fáze 01) 150.000,- Kč bez DPH
Rozklad:
 - *původní částka: DÚR+IČÚR = 120.000+40.000 = 160.000,-*
 - *fakturace:*

○ DÚR	... 100% ze 120.000,-	=120.000,-
○ IČÚR	... 75% ze 40.000,-	= 30.000,-
○ celkem	...	=150.000,-
- projektová dokumentace DÚR (verze 02) a zajištění ÚR (fáze 02)		170.000,- Kč bez DPH
- projektová dokumentace DSP a zajištění SP		460.000,- Kč bez DPH
- projektová dokumentace DPS		390.000,- Kč bez DPH
- poradenská činnost a výkon AD za 100 hodin à 750 Kč		105.000,- Kč bez DPH
Celkem bez DPH		1.275.000,- Kč
DPH		267.750,- Kč
Celkem včetně DPH		1.542.750,- Kč

v článku VII. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

je doplněn odstavce č.8, v tomto znění:

8. Fakturace bude probíhat následujícím způsobem:

projektová dokumentace DÚR (verze 01) a zajištění IČ (fáze 01):

... 100% po uzavření dodatku č. 3 a předání dokladové části IČ

projektová dokumentace DÚR (verze 02) a zajištění ÚR:

... 70% po předání DÚR

... 30% po vydání ÚR

projektová dokumentace DSP a zajištění SP:

... 85% po předání DSP

... 15% po vydání SP

projektová dokumentace DPS:

... 100% po předání DPS

poradenská činnost a výkon AD za 100 hodin à 750 Kč:

... 45.000,- Kč po předání studie;

... 100.000,- Kč v průběhu stavby (100 hodin)

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016, dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26.6.2017, pokud nejsou dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českých Budějovicích 30.7.18
dne

.....
Za objednatele
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích
dne 30.7.18

.....
Za zhotovitele
Ing. Josef Smažek
jednatel společnosti
EKO EKO S.T.O.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 DIČ CZ.25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 773 125