

# DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Přístaviště Kunovský Les

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti.

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITELEM VH atelier, spol. s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
12070

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel

IČ:

DIČ: CZ49437267

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 5. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 22. 1. 2018, upravuje takto:

1) v čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 3 původní text:

„b) bod D ..... do 6. 8. 2018.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„b) bod D ..... do 6. 11. 2018.“

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 5. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 22. 1. 2018, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Ivo Pospíšil**  
jednatel  
VH atelier, spol. s r.o.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Kunovský Les						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 4</b>			
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>			
<b>Datum vydání:</b>	25.7.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčího termínu plnění.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/083/P/SoD/2014						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	23.7.2018					
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Dodatek se týká změny termínu plnění bodu D), a to z důvodu, kdy po zahájení řízení o umístění stavby městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánování přerušil řízení s požadavkem na doplnění požárně-bezpečnostního řešení ( žádost o umístění stavby byla podána 9.5.2018, výzva k doplnění žádosti byla doručena dne 30.5.2018; nutnost vypracování požárně bezpečnostního řešení se vzhledem k charakteru stavby, tj. stavba pro účely vodní dopravy, nepředpokládalo). Dále stavební úřad požaduje doplnění vyjádření hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, aktualizovaného stanoviska Státní plavební správy (přiložené vyjádření nebylo časově omezené) a Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a územního plánu, oddělení dopravního úřadu. Požárně bezpečnostní řešení bylo vypracováno 17.7.2018. Žádost o stanovisko HZS ZK byla poslána 19.7.2018 datovou schránkou, na základě výzvy HZS ZK však bylo nutné žádost poslat písemně, což proběhlo 23.7.2018. Ostatní žádosti byly zaslány datovou schránkou 19.7.2018. Výše uvedené požadavky stavebního úřadu byly vzneseny až po zahájení řízení o umístění stavby a není možné je splnit tak, aby byl dodržen původně sjednaný termín.</i></p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</b> Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	301.100,- Kč	
Cena SoD po změně	301.100,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení části díla D) do 6. 11. 2018.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/083/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : D	25.000,- Kč	11/2018
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	