

SD/00850/2014/1 DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 1

I Smluvní strany

Zhotovitel - Projektant: Ing. Robert Juřina

IČ: 880 67 483

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx

na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 002 53 14, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Karlem Hotovým, vedoucím odboru investic a strukturálních fondů

na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

se dohodly na změně smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „ Chodník podél silnice III/00346 v Čekanicích“ takto:

článek III. Cena díla, se mění takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti činí: **50 500,-Kč bez DPH.**
Zhotovitel není plátcem DPH.
Slovy: Padesát tisíc pět set korun českých
4. ...
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb:
30 500 Kč
50% částky je splatné po podání žádosti o stavební povolení.
50 % částky je splatné po nabytí právní moci stavebního povolení.
...

Odůvodnění:

Po dokončení projektu ve stupni pro územní rozhodnutí včetně potřebných vyjádření došlo ke změně vlastníka dotčeného pozemku č. 701/7 v době.

Změna vlastníka vyvolala nutnost úpravy trasy chodníku a úpravy odvodnění silnice III/00346, určení správce a vlastníka dešťové kanalizace, nová vyjádření dotčených orgánů a správců sítí

Vzhledem k tomu, že žádný z potenciálních cca 10 možných vlastníků se k vlastnictví kanalizace nedoznal, bylo třeba řešit likvidaci dešťových vod podzemními vsakovacími objekty na základě hydrogeologického průzkumu

Celkem výše uvedené úpravy zabraly cca 50 hod., při hodinové sazbě za vícepráce dle SOD 330 Kč/hod se tedy jedná o 16 500 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

V Táboře dne: 2.8.2018.

V Táboře dne:1.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Hotový
Město Tábor, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

.....
Ing. Robert Juřina
zhotovitel