

kontrolní č. P 18V00143617



MHMPP07BZGY8

Stejnopis č. 2

**DODATEK č. 11**

**„Souhrnu smluvních dohod“**

na provedení „Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka“

stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most

stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar

stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka

stavba č. 42360 – Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja

ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

č. smlouvy zhotovitele: MTS D2 06020003

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění  
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem OSI MHMP  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění  
zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758  
zastoupená: Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva,  
a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé“

**Preambule**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zhotovitel pro Objednatele na základě Souhrnu smluvních dohod ze dne 30. 10. 2006, č. smlouvy Objednatele: DIL/21/04/003842/2006, č. smlouvy Zhotovitele: MTS D2 06020003 (dále jen „Smlouva“), provádí stavbu označenou jako „Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka“ zahrnující stavbu č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavbu

MS 5/4

h

č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavbu č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka a stavbu č. 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka -Troja (dále též jako „Soubor staveb“),

- (B) v návaznosti na všechny známé okolnosti a aktuální znalosti věci při realizaci Souboru staveb zhotovitel předložil nové upřesnění předpokládané ceny díla, které souvisí s nutností dokončit stavební objekt SO 5025.03 Garáže Prašný most a nezbytným dokončením technologické části citovaného stavebního objektu a úprav jednotlivých provozních souborů a dále zohledňuje předpokládané úpravy v důsledku změn nákladů v souladu s článkem 13.8 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy (dále jako „VOP/ZOP“) (tzv. valorizaci). Tato nová předpokládaná cena díla je v souladu s VOP/ZOP založena na skutečně realizovaných a změřených pracích a na předpokládaném množství oceněných položek uvedených v soupisu prací vycházejícím z realizační dokumentace stavby a dalších částech zadávací dokumentace,

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 11“):

## ČI. I.

### Změny a dodatky

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Dochází k upřesnění předpokládané ceny stavebního objektu SO 5025.03 Garáže Prašný most, část SO 5025.03.03a Garáže Prašný most, provozní soubory, který je součástí stavby č. 9515 Myslbekova – Prašný most Souboru staveb Městského okruhu, které spočívá v jejím navýšení o částku:

**21.326.046,84 Kč bez DPH a bez valorizace**

Po navýšení ceny stavebního objektu SO 5025.03 je vazba předpokládané celkové ceny díla dle Dodatku č. 11 na novou předpokládanou cenu díla dle Dodatku č. 10 (tj. posledního podepsaného dodatku, týkajícího se ceny díla) navýšená o částku 21 326 046,84 Kč bez DPH a bez valorizace:

Základní cena dle Dodatku č. 10 z 15.8.2017	20 763 099 883,04 Kč
<u>Navýšení ceny za stavební objekt SO 5025.03</u>	
<u>Garáže Prašný most</u>	<u>21 326 046,84 Kč</u>
Základní cena díla dle Dodatku č. 11	20 784 425 929,88 Kč

2. Dále dochází k upřesnění předpokládané ceny u jednotlivých staveb Souboru staveb s ohledem na všechny známé okolnosti a aktuální znalosti věci při realizaci Souboru staveb (ceny uvedeny bez DPH a bez valorizace):

<b>Stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most</b>	<b>16 056 550,29 Kč</b>
Navýšení předpokládané ceny SO 5025.03 Garáže Prašný most	21 326 046,84 Kč
Upřesnění předpokládané ceny - Stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most	- 5 269 496,55 Kč
<b>Stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka</b>	<b>5 363 323,24 Kč</b>
<b>Stavba č. 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja</b>	<b>- 93 826,69 Kč</b>
<b>Navýšení předpokládané ceny díla oproti ceně díla dle Dodatku č.10:</b>	
<b>C e l k e m</b>	<b>21 326 046,84 Kč</b>

**PŘEDPOKLÁDANÁ CENA DÍLA ZA JEDNOTLIVÉ STAVBY A CELKEM K DATU  
PODPISU DODATKU:**

## stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle dod.č.10	5 852 797 522,95	177 526 909,30	777 134 454,98	216 882 375,50	7 024 341 262,73
Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	5 273 180 486,97	166 101 704,89	690 326 333,07	198 941 175,22	6 328 549 700,15
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2017 (skutečnost)	585 010 050,77	11 425 204,41	86 808 121,91	19 075 725,31	702 319 102,40
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 31.12.2017 (valorizace)	11 646 770,91	0,00	0,00	2 445 821,90	14 092 592,81
Cena díla celkem	5 869 837 308,65	177 526 909,30	777 134 454,98	220 462 722,43	7 044 961 395,36

## stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle dod.č.10	2 810 594 982,52	203 862 914,58	289 302 647,07	61 134 997,46	3 364 895 541,63
Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	2 529 607 372,97	187 922 549,30	255 231 506,79	55 520 595,18	3 028 282 024,24
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2017 (valorizace)	280 987 609,55	15 940 365,28	34 071 140,28	5 614 402,28	336 613 517,39

Úprava ceny díla v důsledku změn nákladu za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

Cena díla celkem	2 810 594 982,52	203 862 914,58	289 302 647,07	61 134 997,46	3 364 895 541,63
------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

### stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle dod.č.10	14 114 343 414,34	1 252 216 948,64	1 075 784 767,26	449 992 776,15	16 892 337 906,39
Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	12 847 763 466,56	1 176 917 092,48	943 196 661,54	406 454 693,60	15 374 331 914,18
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2017 (skutečnost)	1 248 212 401,72	75 299 856,16	132 588 105,72	39 680 937,27	1 495 781 300,87
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladu za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace)	19 768 804,62	0,00	0,00	4 151 448,95	23 920 253,57
Cena díla celkem	14 115 744 672,90	1 252 216 948,64	1 075 784 767,26	450 287 079,82	16 894 033 468,62

**Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pele Tyrolka  
(stavba č. 9515, 0080, 0079)**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 19%</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Celkem vč. DPH</b>
<b>Ceny díla dle dod.č.10</b>	22 777 735 919,81	1 633 606 772,52	2 142 221 869,31	728 010 149,11	27 281 574 710,75
<b>Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace</b>	20 650 551 326,50	1 530 941 346,67	1 888 754 501,40	660 916 464,00	24 731 163 638,57
<b>Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2017 (valorizace)</b>	2 114 210 062,04	102 665 425,85	253 467 367,91	64 371 064,86	2 534 713 920,66
<b>Úprava ceny díla v důsledku změn nákladu za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace)</b>	31 415 575,53	0,00	0,00	6 597 270,85	38 012 846,38
<b>Cena díla celkem</b>	<b>22 796 176 964,07</b>	<b>1 633 606 772,52</b>	<b>2 142 221 869,31</b>	<b>731 884 799,71</b>	<b>27 303 890 405,61</b>

**stavba č. 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 19%</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Celkem vč. DPH</b>
<b>Ceny díla dle dod.č.10</b>	144 416 061,37	9 533 289,51	12 271 125,55	6 905 897,39	173 126 373,82
<b>Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace</b>	133 874 603,38	9 462 027,09	10 979 315,78	6 127 355,21	160 443 301,46
<b>Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2017 (valorizace)</b>	10 290 688,85	71 262,42	1 291 809,77	725 880,65	12 379 641,69

*ms*

*PK*

Úprava ceny díla v důsledku změn nákladu za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

<b>Cena díla celkem</b>	<b>144 165 292,23</b>	<b>9 533 289,51</b>	<b>12 271 125,55</b>	<b>6 853 235,86</b>	<b>172 822 943,15</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

### CENA DÍLA CELKEM

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle dod. č. 10	22 922 151 981,18	1 643 140 062,03	2 154 492 994,86	734 916 046,50	27 454 701 084,57
Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	20 784 425 929,88	1 540 403 373,76	1 899 733 817,18	667 043 819,21	24 891 606 940,03
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2017 (valorizace)	2 124 500 750,89	102 736 688,27	254 759 177,68	65 096 945,51	2 547 093 562,35
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladu za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace)	31 415 575,53	0,00	0,00	6 597 270,85	38 012 846,38
<b>Cena díla celkem</b>	<b>22 940 342 256,31</b>	<b>1 643 140 062,03</b>	<b>2 154 492 994,86</b>	<b>738 738 035,57</b>	<b>27 476 713 348,76</b>

## Čl. II.

### Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že stavební objekt č. SO 9031.01 – Trojský most je fakticky nedílnou součástí Souboru staveb realizovaných dle Smlouvy jakožto významné dopravní liniové stavby Blanka. Zhotovitel na tento stavební objekt poskytuje záruku za odpovědnost za vady běžící ode dne vydání potvrzení o provedení díla dle čl. 11.9 VOP/ZOP správcem stavby do dne 30. 6. 2020, přičemž tato záruka za odpovědnost za vady bude zhotovitelem poskytnuta pouze za podmínky, kdy potvrzení o provedení díla dle čl. 11.9 VOP/ZOP bude vystaveno nejpozději ke dni 30. 6. 2018.

## Čl. III.

### Závěrečná ujednání



1. Tento Dodatek č. 11 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/04/003842/2006. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 11 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 11 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
8. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek, včetně jeho příloh přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
9. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 11 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1735 ze dne 17. 7. 2018
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

#### **Přílohy:**


- č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle stavebních objektů
- č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny za jednotlivé stavby dle budoucích správců – provozovatelů

**Podpisová strana k DODATKU č. 11  
„Souhrnu smluvních dohod“**


V Praze dne 30 -07- 2018



Jiří Bělohav  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.



.....  
Ing. P  
člen představenstva  
Metrostav a.s.



*Handwritten signature/initials*



Příloha č.1/1 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektů  
 Stavba č.9515 Myslibekova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2008  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0802003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
<b>SC 5010</b>	<b>Komunikace</b>			
SO 5010.01	Komunikace Svatovítská - rozšíření západní vozovky	7 971 705,98	1 608 121,56	9 579 827,52
SO 5010.02	Komunikace Svatovítská - rozšíření východní vozovky	6 735 139,61	1 413 183,74	8 148 323,35
SO 5010.03	Komunikace Svatovítská Jih	7 779 788,23	1 620 315,25	9 400 103,48
SO 5010.04	Komunikace křižovatka Pražský most	9 504 230,03	1 989 026,91	11 493 256,94
SO 5010.05	Komunikace M. Horákové východ	8 123 457,29	1 661 848,88	9 785 306,17
SO 5010.06	Komunikace M. Horákové západ	8 524 716,84	1 766 830,39	10 293 547,23
SO 5010.07	Komunikace rampa 3	2 183 245,34	453 790,53	2 617 035,87
SO 5010.08	Komunikace rampa 4	3 772 529,35	791 492,05	4 564 021,40
SO 5010.09	Vozovka v JTT	15 181 888,40	3 185 889,85	18 367 778,25
SO 5010.10	Vozovka v JTT	15 406 512,44	3 230 174,51	18 636 686,95
SO 5010.11	Úprava ul. U Pražského mostu	1 871 441,18	413 556,84	2 284 998,00
SO 5010.12	Úprava ul. Václavkovy	1 032 826,80	216 867,30	1 249 694,20
SO 5010.14	Přijezdová komunikace k výdechu vzduchotechniky	310 437,20	65 191,81	375 629,01
J 5010.15	Přijezdová komunikace k větrací šachtě metra	3 809 356,38	724 637,08	4 533 993,46
J 5010.16	Parkové cesty pod hradbami u Pražského mostu	3 423 049,43	718 840,38	4 141 889,81
<b>SC 5010</b>	<b>Komunikace celkem</b>	<b>95 710 324,58</b>	<b>19 861 347,18</b>	<b>115 571 671,74</b>
<b>SC 5011</b>	<b>Komunikace provizorní</b>			
SO 5011.51	Provizorní komunikace Svatovítská	12 784 588,78	2 456 500,75	15 221 089,51
SO 5011.52	Provizorní komunikace M. Horákové jih	6 505 576,32	1 272 938,49	7 778 514,81
SO 5011.53	Provizorní komunikace M. Horákové sever	30 301 150,41	5 898 450,95	36 199 601,36
SO 5011.54	Provizorní komunikace v křižovatce Pražský Most - 1. etapa	3 772 617,77	737 036,67	4 509 654,44
SO 5011.55	Provizorní komunikace v křižovatce Pražský Most - 2. etapa	7 045 785,54	1 459 546,17	8 505 331,71
SO 5011.56	Provizorní komunikace na stropu tunelu	0,00	0,00	0,00
SO 5011.57	Provizorní komunikace neplně Svatovítské	319 742,39	61 068,57	380 810,96
SO 5011.58	Provizorní komunikace u příjezdu k šachtě metra	955 459,30	181 537,27	1 136 996,57
<b>SC 5011</b>	<b>Komunikace provizorní celkem</b>	<b>61 664 900,49</b>	<b>12 087 078,87</b>	<b>73 731 979,36</b>
<b>SC 5012</b>	<b>Demolice komunikací</b>			
SO 5012.51	Demolice komunikace Svatovítská západ	2 809 324,61	586 487,79	3 375 812,40
SO 5012.52	Demolice komunikace Svatovítská východ	1 804 434,92	366 073,01	2 170 507,93
SO 5012.53	Demolice komunikace M. Horákové východ	3 397 320,12	679 005,81	4 076 325,93
SO 5012.54	Demolice komunikace M. Horákové západ	3 879 642,29	780 309,88	4 659 952,17
SO 5012.55	Demolice provizorní komunikace Svatovítská	1 045 051,21	219 460,75	1 264 511,96
SO 5012.56	Demolice provizorní komunikace M. Horákové jih	2 185 183,01	433 452,69	2 598 635,70
SO 5012.57	Demolice provizorní komunikace M. Horákové sever	5 289 876,87	1 110 873,93	6 400 749,80
SO 5012.58	Demolice provizorní komunikace v křižovatce Pražský most	2 151 580,58	451 831,92	2 603 412,50
SO 5012.59	Demolice provizorní komunikace na stropu tunelu	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5012</b>	<b>Demolice komunikací celkem</b>	<b>22 542 392,81</b>	<b>4 607 495,78</b>	<b>27 149 888,39</b>
<b>SC 5013</b>	<b>Dopravní opatření</b>			
J 5013.51	Dopravní opatření - fáze V.1	1 297 633,64	260 211,91	1 557 845,56
J 5013.52	Dopravní opatření - fáze V.2	4 866 020,61	925 461,21	5 791 481,82
SO 5013.53	Dopravní opatření - fáze V.3	463 041,08	92 594,10	555 635,18
SO 5013.54	Dopravní opatření - fáze V.4	729 106,59	148 122,31	877 228,90
SO 5013.55	Dopravní opatření - fáze V.5	1 243 159,86	249 356,55	1 492 516,41
SO 5013.56	Dopravní opatření - fáze V.6	4 823 217,70	965 154,33	5 788 372,03
SO 5013.57	Dopravní opatření - fáze V.7	1 211 415,37	254 363,25	1 465 778,62
SO 5013.58	Dopravní opatření - fáze V.8	3 994 713,87	838 837,77	4 833 551,64
SO 5013.59	Dopravní opatření - fáze V.9	693 692,38	145 675,40	839 367,78
SO 5013.60	Dopravní opatření - fáze V.10	2 295 155,99	481 982,78	2 777 138,75
SO 5013.61	Dopravní opatření - fáze V.11	2 769 861,71	581 670,96	3 351 532,67
SO 5013.62	Dopravní opatření - fáze V.12	2 122 020,18	445 624,24	2 567 644,42
SO 5013.63	Dopravní opatření - fáze Z.1	3 598 466,23	735 484,75	4 333 950,98
SO 5013.64	Dopravní opatření - fáze Z.2	2 865 688,81	599 894,65	3 465 583,46
<b>SC 5013</b>	<b>Dopravní opatření celkem</b>	<b>32 961 194,02</b>	<b>6 724 214,19</b>	<b>39 685 408,21</b>
<b>SC 5014</b>	<b>Demolice tramvajových tratí</b>			
SO 5014.51	Demolice tramvajové tratě Svatovítská	3 653 884,11	729 985,47	4 383 869,58
SO 5014.52	Demolice tramvajové tratě M. Horákové	5 376 388,34	1 072 207,61	6 448 595,95
SO 5014.53	Demolice provizorní tramvajové tratě Svatovítská	1 859 098,07	348 093,50	2 207 191,57
SO 5014.54	Demolice provizorní tramvajové tratě M. Horákové	4 112 858,55	863 024,52	4 975 883,07
<b>SC 5015</b>	<b>Tramvajové tratě</b>			
SO 5015.01	Definitivní tramvajová trať Svatovítská	23 182 775,53	4 864 347,47	28 057 123,00
SO 5015.02	Definitivní tramvajová trať M. Horákové	41 802 368,22	8 785 649,35	50 588 017,57
SO 5015.51	Provizorní tramvajová trať Svatovítská	19 617 816,36	3 921 461,12	23 539 277,48
SO 5015.52	Provizorní tramvajová trať M. Horákové	52 648 075,17	10 346 048,45	62 994 123,62
<b>SC 5016</b>	<b>Trolejové vedení</b>			
SO 5016.01	Trolejové vedení definitivní TT Svatovítská	5 240 406,41	1 093 096,23	6 333 502,64
SO 5016.02	Trolejové vedení definitivní TT M. Horákové	8 128 569,28	1 286 999,54	9 415 568,82

## Příloha č.1/1 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektů  
Stavba č.9515 Myslbekova - Prašný most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0802003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5016.51	Trolejové vedení provizorní TT Svatovítská	5 087 458,78	1 005 558,98	6 093 015,76
SO 5016.52	Trolejové vedení provizorní TT M. Horákové	14 692 880,37	2 921 313,18	17 614 193,55
SO 5016.53	Snesení původního trolejového vedení Svatovítská	450 197,31	90 322,07	540 519,38
SO 5016.54	Snesení původního trolejového vedení M. Horákové	739 775,33	144 971,36	884 746,69
SO 5016.55	Snesení trolejového vedení provizorní TT Svatovítská	0,00	0,00	0,00
SO 5016.56	Snesení trolejového vedení provizorní TT M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SC 5016	Tramvajové tratě celkem	184 403 351,83	37 453 086,85	221 856 438,68
SC 5017	Opěrné a zárubní zdi			
SO 5017.51	Zajištění stavební jámy Prašný most	620 622 078,87	122 858 007,33	743 280 084,20
SO 5017.52	Zajištění stavební jámy Myslbekova	271 544 282,21	52 363 832,93	323 908 115,14
SO 5017.53	Provizoria pro inženýrské sítě	5 759 103,60	1 151 843,34	6 910 947,14
SC 5017	Opěrné a zárubní zdi celkem	897 925 462,88	176 173 683,60	1 074 099 146,48
SC 5019	Dopravní značení			
SO 5019.01	Dopravní značení ul. Svatovítská	650 940,00	136 697,39	787 637,39
SO 5019.02	Dopravní značení M. Horákové	887 734,58	186 424,26	1 074 158,84
SO 5019.03	Dopravní značení MO	1 546 926,91	324 854,65	1 871 781,56
SO 5019.04	Portály dopravního značení	5 032 680,49	1 056 858,70	6 089 539,19
SO 5019.51	Dopravní značení provizorní komunikace Svatovítská	521 823,07	105 720,52	627 543,59
SO 5019.52	Dopravní značení provizorní komunikace M. Horákové jh.	2 876 246,00	575 787,22	3 452 033,22
SO 5019.53	Dopravní značení provizorní komunikace M. Horákové sev.	200 168,05	40 253,38	240 421,43
SO 5019.54	Dopravní značení provizorní v křižovatce Prašný most - 1.	436 710,87	87 319,91	524 030,58
SO 5019.55	Dopravní značení provizorní v křižovatce Prašný most - 2.	758 679,75	152 052,18	910 731,93
SO 5019.56	Dopravní značení provizorní komunikace na sropu tunelů	2 477 214,65	520 180,62	2 997 395,27
SC 5019	Dopravní značení celkem	15 389 102,17	3 186 148,83	18 575 251,00
SC 5020	Tunely hloubené			
SO 5020.01	Hloubené tunely Myslbekova a TGC1	206 727 527,82	41 689 110,83	248 416 638,65
SO 5020.02	Hloubené tunely Prašný most TGC2	748 757 486,89	151 121 581,94	899 879 068,83
SC 5020	Tunely hloubené celkem	955 485 014,71	192 810 692,77	1 148 295 707,48
SC 5021	Tunely ražené			
SO 5021.01	Severní tunelová trouba ŠTT	989 460 088,52	192 410 015,73	1 181 870 084,25
SO 5021.02	Jižní tunelová trouba JTT	1 050 180 850,79	210 173 345,58	1 260 354 296,35
SO 5021.03	Tunelová propojka TP č. 1,3	37 754 431,88	7 672 425,86	45 426 857,54
SO 5021.04	Vzduchotechnický kanál	85 959 887,07	17 217 998,70	103 177 885,77
SO 5021.05	Vzduchotechnická šachta	17 556 773,28	3 515 842,99	21 072 716,27
SC 5021	Tunely ražené celkem	2 160 912 111,34	430 989 728,84	2 591 901 840,18
SC 5025	Podzemní objekty			
SO 5025.04	Podchod pod ul. M. Horákové a atrium	22 552 398,05	4 732 443,54	27 284 842,59
SO 5025.05	Podchod pod ul. Svatovítskou	10 469 089,98	2 154 165,79	12 623 255,78
SO 5025.06	Zázemí tenisových kurtů MO ČR	0,00	0,00	0,00
SC 5025	Podzemní objekty celkem	33 021 488,04	6 886 609,33	39 908 098,37
SC 5026	Kabelovody (stavební část)			
SO 5026.01	Kabelovod M. Horákové - 1. část	11 284 461,92	2 142 492,42	13 426 954,34
SO 5026.02	Kabelovod M. Horákové - 2. část	9 359 979,11	1 781 842,52	11 141 821,63
SO 5026.03	Kabelovod Svatovítská	3 896 575,39	743 602,09	4 640 177,48
SO 5026.04	Úpravy vstupů kabelových komor	821 357,02	171 888,24	993 245,26
SO 5026.51	Demolice rušených kabelovodů	4 305 413,88	860 201,49	5 165 615,37
SC 5026	Kabelovody (stavební část) celkem	29 647 787,32	5 700 026,78	35 347 814,08
SC 5030	Demolice mostů			
SO 5030.51	Demontáž stávajícího mostu na ul. Svatovítské	3 790 729,78	757 884,80	4 548 594,68
SC 5031	Mosty sliňní			
SO 5031.01	Most na ul. Svatovítské - západní část	103 052 824,19	20 784 366,39	123 837 190,58
SO 5031.02	Most na ul. Svatovítské - východní část	98 671 988,46	19 033 632,07	117 705 620,53
SC 5030-5031	Mosty sliňní celkem	205 515 542,43	40 575 853,36	246 091 405,79
SC 5047	Zabezpečovací zařízení ČD			
SO 5047.51	Zabezpečení stavebních postupů	3 921 084,96	745 678,65	4 666 763,61
SC 5047	Zabezpečovací zařízení ČD celkem	3 921 084,96	745 678,65	4 666 763,61
SC 5050	Kanalizace PVS			
SO 5050.01	Stoka "A" DN 1000 ve Svatovítské ulici	8 891 566,82	1 699 792,03	10 591 358,85
SO 5050.02	Stoka "B" DN 1000 M. Horákové sever	87 694 430,74	17 116 851,13	104 811 281,87
SO 5050.03	Stoka "Bd" DN 1000, 1200 definitivní přechod M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5050.04	Stoka "C" DN 1000 u mostu na Svatovítské	18 191 802,81	3 240 597,92	19 432 400,53
SO 5050.05	Stoka "D" DN 300, 400 M. Horákové jh	11 678 403,90	2 293 522,25	13 971 926,15
SO 5050.06	Rekonstrukce stoly 700/1250 u východního portálu tunelů	2 475 946,29	497 887,42	2 973 833,71

## Příloha č.1/1 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
Stavba č.9515 Myslibokova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5050.07	Rekonstrukce stoky 700/1250 v ul. Jelení	0,00	0,00	0,00
SO 5050.08	Úprava šachty kmenové stoky "K" - boční vstup	10 491 479,42	2 102 560,91	12 594 040,33
SO 5050.51	Stoka "Bp" DN 1000 provizorní přechod ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5050.52	Rušení stáv. stoky 600/1100 v ul. Svatovítské	18 852,91	3 770,58	22 623,49
SO 5050.53	Rušení provizorní stoky "Bp"	0,00	0,00	0,00
SO 5050.54	Rušení stáv. stoky 700/1250 v ul. M. Horákové	1 332 242,07	266 448,41	1 598 690,48
SO 5050.55	Rušení stáv. stoky 600/1100 a 700/1250 v ul. Svatovítské	613 866,26	122 733,25	736 599,53
SO 5050.56	Rušení stáv. stoky DN 300 v ul. M. Horákové	80 149,66	12 029,93	92 179,59
SC 8051	Kanalizace TSK			
SO 5051.01	Větev "E" DN 300 v provizorní komunikaci Svatovítské sev	3 504 178,20	735 688,58	4 239 866,78
SO 5051.02	Větev "F" DN 300 v provizorní komunikaci Svatovítské jih	8 159 148,26	1 614 842,04	9 773 990,30
SO 5051.03	Větev "G" DN 300 vjezd rampy 4	715 798,81	150 147,92	865 946,73
SO 5051.04	Větev "H" DN 300 v ul. M. Horákové jih	5 309 015,09	1 099 384,19	6 408 399,28
SO 5051.05	Větev "I" DN 300 vjezd rampy 3	1 307 167,87	271 227,59	1 578 395,46
SO 5051.06	Kanalizační přípojka DN 300	3 222,63	676,75	3 899,38
SO 5051.09	Větev "J" DN 300 M. Horákové	563 693,91	118 252,49	681 946,40
SO 5051.10	Větev "K" DN 300 M. Horákové jih	0,00	0,00	0,00
SO 5051.11	Větev "L" DN 300 M. Horákové	315 193,69	66 086,78	381 280,45
SO 5051.12	Větev "M" DN 300 M. Horákové sever	0,00	0,00	0,00
SO 5051.13	Větev "N" DN 300 u sjezdu k Dejvickému centru	3 683 587,97	722 032,72	4 405 620,69
SO 5051.14	Větev "O" DN 300 u sjezdu k Dejvickému centru	789 050,17	154 310,30	943 360,47
SO 5051.15	Větev "P" DN 300 u mostu na Svatovítské ulici	0,00	0,00	0,00
SO 5051.16	Větev "Q" DN 300 v ul. Svatovítské	5 972 054,67	1 197 788,43	7 169 843,10
SO 5051.17	Větev "R" DN 300	45 622,18	9 580,66	55 202,84
SC 5050-5051	Kanalizace celkem	169 818 274,24	33 496 012,26	203 312 286,50
SC 8052	Vodovody			
SO 5052.01	Vodovodní řad "1" LTH DN 400 M. Horákové jih	13 049 805,13	2 607 785,53	15 657 590,66
SO 5052.02	Vodovodní řad "2" LTH DN 700 M. Horákové sever	13 435 154,36	2 646 731,84	16 081 886,20
SO 5052.03	Vodovodní řad "2d" LTH DN 700 definitivní přechod M. Hor	0,00	0,00	0,00
SO 5052.04	Vodovodní řad "3" LTH DN 700 M. Horákové sever	16 606 619,07	3 282 911,04	19 889 530,11
SO 5052.05	Vodovodní řad "3d" LTH DN 700 definitivní přechod M. Hor	0,00	0,00	0,00
SO 5052.07	Vodovodní přípojka pro tunely DN 200	949 921,00	198 657,61	1 148 578,61
SO 5052.09	Vodovodní přípojka k fontáně	2 946 484,89	618 761,79	3 565 246,68
SO 5052.10	Vodovodní přípojka k veřejným kurnům	0,00	0,00	0,00
SO 5052.11	Rekonstrukce vzduškové šachty	480 219,41	100 805,52	581 024,93
SO 5052.51	Vodovodní řad "2p" DN 700 provizorní přechod M. Horákov	1 224 187,25	238 414,71	1 462 601,96
SO 5052.52	Vodovodní řad "3p" DN 700 provizorní přechod M. Horákov	2 603 921,99	507 184,65	3 111 106,64
SO 5052.53	Rušení stáv. DN 350 v ul. M. Horákové	371 592,80	74 239,65	445 832,45
SO 5052.54	Rušení provizorního řadu "2p" DN 700	0,00	0,00	0,00
SO 5052.55	Rušení stáv. DN 700 v ul. M. Horákové, U Pražského mostu	1 617 922,63	332 470,68	1 950 393,31
SO 5052.56	Rušení provizorního řadu "3p" DN 700	580 008,03	115 922,14	695 928,17
SO 5052.57	Rušení stáv. DN 700 v ul. M. Horákové, U Pražského mostu	2 588 500,53	527 187,94	3 095 688,47
SO 5052.59	Provizorní vodovodní řad "1p" DN 400 M. Horákové jih	520 360,13	103 513,94	623 874,07
SO 5052.60	Rušení provizorního řadu "1p" DN 400	65 931,23	13 099,49	79 030,72
SC 5052	Vodovody celkem	57 020 626,25	11 367 666,53	68 388 292,78
SC 8053	Plynovody			
SO 5053.01	Plynovodní řad "1" NTL DN 500 M. Horákové jih	10 204 160,82	2 036 624,79	12 240 785,61
SO 5053.02	Plynovodní řad "2" STL DN 500 M. Horákové jih	13 322 797,54	2 662 196,05	15 984 993,59
SO 5053.03	Plynovodní řad "3" STL IPE 160 M. Horákové sever	3 660 333,24	726 674,36	4 387 007,60
SO 5053.04	Plynovodní řad "3d" definitivní STL IPE 225 přechod M. Ho	0,00	0,00	0,00
SO 5053.05	Regulační stanice v ul. Svatovítské	1 643 198,95	328 421,04	1 971 619,99
SO 5053.51	Plynovodní řad "3p" DN 225 provizorní přechod M. Horáko	339 536,34	70 744,10	410 280,44
SO 5053.52	Rušení stávajícího NTL DN 500 v ul. M. Horákové	885 303,04	196 896,99	1 082 200,03
SO 5053.53	Rušení stávajícího STL DN 500 v ul. M. Horákové	1 082 459,25	212 328,22	1 294 787,47
SO 5053.54	Rušení provizorního řadu "3p" IPE 225 v ul. M. Horákové	156 366,13	32 531,35	188 897,48
SO 5053.55	Rušení stáv. DN 150 v ul. Svatovítské, U Pražského mostu	476 268,90	94 953,71	571 222,61
SO 5053.56	Provizorní plynovodní řad "1p" NTL DN 500 M. Horákové jih	3 145 687,04	636 223,33	3 781 910,37
SO 5053.57	Provizorní plynovodní řad "2p" STL DN 500 M. Horákové jih	3 247 420,47	657 321,66	3 904 742,13
SO 5053.58	Rušení plynovodního řadu "1p" NTL DN 500	111 013,13	23 009,20	134 022,33
SO 5053.59	Rušení plynovodního řadu "2p" STL DN 500	144 008,40	29 938,21	173 946,61
SC 5053	Plynovody celkem	38 497 841,05	7 707 883,01	46 205 724,06
SC 8055	Potrubní pošta			
SO 5055.01	Přeložka potrubní pošty v ul. Svatovítské - U Pražského mo	867 544,75	181 850,10	1 049 394,85
SO 5055.02	Rušení stáv. potrubí v ul. Svatovítské a u Pražského mostu	74 754,49	15 698,45	90 452,94
SC 5055	Potrubní pošta celkem	942 299,24	197 548,55	1 139 847,79
SC 8060	Veřejné osvětlení			
SO 5060.01	Definitivní veřejné osvětlení Svatovítská - západ	4 043 829,85	842 780,47	4 886 590,32
SO 5060.02	Definitivní veřejné osvětlení Svatovítská - východ	2 323 631,17	487 962,53	2 811 593,70

## Příloha č.1/1 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
Stavba č.9515 Myslbekova - Prašný most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5080.03	Definitivní veřejné osvětlení křižovetky Prašný most	707 403,98	148 554,84	855 958,82
SO 5080.04	Definitivní veřejné osvětlení M. Horákové - západ	1 547 476,14	324 969,88	1 872 446,12
SO 5080.05	Definitivní osvětlení parku pod hraběm u Prašného mostu	2 246 085,78	471 878,02	2 717 963,80
SO 5080.06	Osvětlení nástupiště DP	133 072,59	27 945,25	161 017,84
SO 5080.07	Osvětlení přístřešků DP	47 050,23	9 880,55	56 930,78
SO 5080.08	Osvětlení podchodu pro pěší	632 254,84	132 773,52	765 028,36
SO 5080.51	Provizorní veřejné osvětlení M. Horákové - sever	1 534 351,19	318 901,30	1 851 252,49
SO 5080.52	Provizorní veřejné osvětlení Svatovítská	6 457 900,32	1 285 015,99	7 742 916,31
SO 5080.53	Provizorní veřejné osvětlení M. Horákové - jih	1 186 046,41	237 064,24	1 423 110,65
SO 5080.54	Provizorní veřejné osvětlení křižovetky Prašný most	3 774 061,43	750 781,65	4 524 823,08
SO 5080.55	Provizorní veřejné osvětlení provizorky na stropu tunelu	525 177,55	110 287,29	635 464,84
SC 5081	Kabelové rozvody VN - PRE			
SO 5081.01	Definitivní přeložky kabelů 22 kV - Svatovítská	1 300 997,25	272 854,63	1 573 851,88
SO 5081.02	Definitivní přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové jih	1 331 712,91	278 436,22	1 610 149,13
SO 5081.03	Definitivní přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové sever	981 481,07	207 988,09	1 189 469,16
SO 5081.04	Připojka VN 22 kV pro TS garáží Prašný most	0,00	0,00	0,00
SO 5081.05	Přívod 22 kV z rozvodny Červený vrch	0,00	0,00	0,00
SO 5081.51	Provizorní přeložky kabelů 22 kV - Svatovítská	8 707 402,17	1 719 582,58	10 426 984,75
SO 5081.53	Provizorní přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové sever	1 387 984,36	274 450,75	1 662 435,11
SC 5082	Kabelové rozvody NN - PRE			
SO 5082.01	Definitivní přeložky kabelů 1 kV M. Horákové - Pod Hradba	751 916,77	157 802,52	909 719,29
SO 5082.51	Zrušení kabelů 1-5 kV	1 076 987,53	220 819,39	1 297 806,92
SC 5083	Kabelové rozvody DP - ED			
SO 5083.01	Definitivní přeložky kabelů DP - M. Horákové jih	8 205 252,28	1 723 102,98	9 928 355,26
SO 5083.02	Definitivní přeložky kabelů DP - Svatovítská	17 290 723,22	3 514 763,22	20 805 486,44
SO 5083.03	Ovládací a vytápění výměn pro tramvajovou křižovatku Prašný most	2 921 462,42	613 507,11	3 534 969,53
SO 5083.51	Provizorní přeložky kabelů DP - M. Horákové jih	15 285 772,43	3 007 239,14	18 293 011,57
SO 5083.52	Provizorní přeložky kabelů DP - Svatovítská	10 908 529,50	2 133 829,65	13 042 359,15
SO 5083.53	Provizorní napájení křižovetky Prašný most	978 585,21	195 878,37	1 174 463,58
SO 5083.54	Ovládací a vytápění výměn pro tramvajovou křižovatku Prašný most	4 477 004,85	894 590,83	5 371 595,68
SC 5084	Kabelové rozvody TSK			
SO 5084.01	Napájení definitivní SSZ - křižovatka Prašný most	103 715,90	21 780,33	125 496,23
SO 5084.02	Koordinační kabel definitivní	3 319 554,00	697 108,44	4 016 662,44
SO 5084.51	Napájení provizorní SSZ - křižovatka Prašný most	155 842,96	31 154,70	186 997,66
SO 5084.52	Koordinační kabel provizorní	2 001 906,78	400 145,44	2 402 052,22
SC 5087	Kabelové rozvody DP Metro			
SO 5087.01	Definitivní přeložky kabelů DP Metro	455 111,91	94 702,01	549 813,92
SO 5087.51	Provizorní přeložky kabelů DP Metro	13 144 720,09	2 702 287,66	15 847 007,75
SC 5080-5087	Kabelové rozvody- silnoproud celkem	119 934 955,09	24 309 460,48	144 244 415,58
SC 5070	Slaboproudá zařízení - Český Telecom, místní kabely			
SO 5070.01	Přeložka kabelů MTS do nového kabelovodu - 1. úsek	8 425 739,17	1 862 341,18	10 288 080,36
SO 5070.02	Přeložka kabelů MTS do nového kabelovodu - 2. úsek	236 481,74	47 488,48	283 970,22
SO 5070.03	Nové úložné trasy MTS - přechod přes ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5070.04	Přeložka úložné trasy MTS v ul. Svatovítské	4 294 074,61	843 272,56	5 137 347,16
SO 5070.05	Telefonní přípojka TGC1	139 861,14	29 358,98	169 220,12
SO 5070.06	Telefonní přípojka TGC2	3 438,55	653,32	4 091,87
SO 5070.07	Účastnické vedení rezervy v ul. M. Horákové	583 831,65	113 978,81	697 810,46
SO 5070.08	Definitivní úložná trasa v ul. M. Horákové	3 205 825,71	672 554,37	3 878 380,08
SO 5070.51	Provizorní úložná trasa MTS v ul. M. Horákové	1 685 415,16	334 280,66	2 019 695,84
SO 5070.52	Provizorní úložná trasa MTS v ul. Svatovítské	4 478 927,60	878 874,08	5 357 801,68
SC 5071	Slaboproudá zařízení - dálkové kabely			
SO 5071.01	Přeložka kabelů DTS do nového kabelovodu - 1. úsek	387 450,21	72 635,83	460 086,04
SO 5071.02	Přeložka kabelů DTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00
SO 5071.51	Provizorní úložná trasa DTS v ul. M. Horákové	850 882,86	169 827,46	1 020 710,32
SC 5072	Slaboproudá zařízení - účelová telefonní síť			
SO 5072.01	Přeložka kabelů ÚTS do nového kabelovodu - 1. úsek	2 683 536,87	530 260,13	3 213 797,00
SO 5072.02	Přeložka kabelů ÚTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00
SO 5072.03	Přeložka úložné trasy ÚTS v ul. Svatovítské	857 421,51	131 233,02	988 654,53
SO 5072.51	Provizorní úložná trasa ÚTS v ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5072.52	Provizorní úložná trasa ÚTS v ul. Svatovítské	858 480,87	171 429,28	1 029 910,15
SC 5073	Slaboproudá zařízení - Ministerstvo vnitra			
SO 5073.01	Přeložka kabelů MV do nového kabelovodu - 1. úsek	2 004 788,61	398 216,78	2 403 005,39
SO 5073.02	Přeložka kabelů MV do nového kabelovodu - 2. úsek	135 071,09	27 456,70	162 527,79
SO 5073.03	Nová úložná trasa MV - přechody přes ul. Svatovítskou	349 139,62	67 976,22	417 115,84
SO 5073.04	Nová úložná trasa MV - v ul. M. Horákové	547 587,98	109 471,80	657 059,76
SO 5073.05	Definitivní přeložka úložné trasy MV v ul. Svatovítské	1 344 598,57	272 870,02	1 617 468,59
SO 5073.07	Definitivní část úložné trasy MV v ul. M. Horákové	454 558,58	94 986,95	549 545,53
SO 5073.51	Provizorní úložná trasa MV v ul. M. Horákové	1 358 836,78	268 981,89	1 627 798,64
SO 5073.52	Přeložka úložné trasy MV v ul. Svatovítské	1 190 189,84	231 375,81	1 421 565,65
SO 5073.53	Přeložka úložné trasy z ul. U Prašného mostu	142 732,93	28 546,69	171 279,52
SC 5074	Slaboproudá zařízení - Vojenská ubytovací a stavební správa			

Příloha č.1/1 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny dle stavěb a v rámci stavěb dle objektů  
Stavba č.9515 Myslíbkova - Prašný most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003642/2008  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5074.01	Přeložka kabelů VUJS do nového kabelovodu - 1. úsek	0,00	0,00	0,00
SO 5074.02	Nová úložná trasa VUJS - v ul. M. Horákové a přechody p	1 697 677,17	375 833,14	2 273 510,31
SO 5074.03	Přeložka kabelů VUJS do nového pole kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00
SO 5074.04	Přeložka úložné trasy VUJS v ul. Svatovítské	5 573 708,35	1 160 734,82	6 734 443,17
SO 5074.51	Provizorní úložná trasa VUJS v ul. M. Horákové	1 802 583,61	361 879,44	2 164 963,05
SO 5074.52	Přeložka úložné trasy VUJS v ul. Svatovítské	1 654 550,55	329 860,79	1 984 231,34
SC 5076	Slaboproudá zařízení Alilatei			
SO 5076.01	Slaboproudá zařízení Alilatei na nároží Svatovítské a gen. R	0,00	0,00	0,00
SC 5079	Slaboproudá zařízení Pragonat			
SO 5079.01	Úprava zařízení Pragonat	869 751,12	177 185,09	1 046 937,21
SC 5070-5079	Přeložky kabelů-slaboproud celkem	47 787 852,43	9 581 565,19	57 329 217,62
SC 5080	Demolice budov			
SO 5080.51	Demolice v tenisovém areálu	1 345 844,03	255 710,37	1 601 554,40
SO 5080.52	Demolice v kolejišti žel. stanice Dejvice	708 129,82	136 205,50	842 335,32
SO 5080.53	Demolice zahradnictví	485 691,64	92 281,41	577 973,05
SO 5080.54	Demolice mezi M. Horákové a nádražím	1 189 060,11	228 629,66	1 417 989,77
SC 5080	Demolice budov celkem	3 726 725,60	713 126,94	4 439 852,54
SC 5082	Novostavby			
SO 5082.01	Přístřešky na tramvajových zastávkách	14 013,23	2 942,78	16 956,01
SC 5082	Novostavby celkem	14 013,23	2 942,78	16 956,01
SC 5084	Objekty drobné architektury			
SO 5084.01	Úprava dětského hřiště v ul. Václavkové	1 855 687,41	373 122,37	2 228 809,78
SO 5084.02	Drobná architektura v parku pod hradbami u Prašného mostu	743 059,74	156 042,55	899 102,29
SC 5084	Objekty drobné architektury celkem	2 598 747,15	529 164,92	3 127 912,07
SC 5085	Výdechové objekty			
SO 5085.01	Výdechový objekt Nad Octámou	7 069 740,06	1 484 645,43	8 554 385,49
SC 5085	Výdechové objekty celkem	7 069 740,06	1 484 645,43	8 554 385,49
SC 5086	Zajištění nadzemní zástavby			
SO 5086.01	Zajištění objektu č.p. 220 Ministerstva kultury	1 238 341,67	260 051,75	1 498 393,42
SO 5086.02	Zajištění barokních hradeb - západ	35 793 813,89	7 516 700,93	43 310 514,82
SO 5086.03	Zajištění barokních hradeb - východ	51 931 077,19	10 390 866,36	62 321 943,55
SO 5086.04	Zajištění objektů v Jesení	0,00	0,00	0,00
SC 5086	Zajištění nadzemní zástavby celkem	88 963 232,75	18 167 419,04	107 130 651,79
SC 5090	Příprava území			
SO 5090.01	Příprava území u Svatovítské ulice	409 461,69	80 329,79	489 791,48
SO 5090.02	Příprava území M. Horákové Jih	13 983 831,03	2 699 709,12	16 683 540,15
SO 5090.03	Příprava území M. Horákové sever	3 831 315,17	757 274,62	4 588 589,79
SO 5090.04	Příprava území pro objekt výdechů vzduchotechniky	278 419,52	55 238,12	331 657,64
SO 5090.05	Příprava území u ul. Patockova	3 402 437,70	671 875,93	4 074 413,63
SC 5090	Příprava území celkem	21 903 465,11	4 284 527,58	26 167 992,69
SC 5091	Čisté terénní úpravy			
SO 5091.01	ČTU Prašný most	9 220 368,69	1 934 849,68	11 155 218,37
SO 5091.02	ČTU v ul. Svatovítské	412 487,12	86 514,24	499 001,36
SO 5091.03	ČTU pod hradbami u Prašného mostu	33 605 268,94	6 945 711,03	40 550 979,97
SO 5091.04	Obnova tenisových kurtů pod hradbami	722 304,98	151 684,05	873 989,03
SC 5091	Čisté terénní úpravy celkem	43 960 429,73	9 118 759,00	53 079 188,73
SC 5092	Oplocení			
SO 5092.01	Oplocení sírořtince	226 660,51	47 598,70	274 259,21
SO 5092.02	Oplocení pozemků u kolejiště Dejvického nádraží	153 615,19	32 259,19	185 874,38
SO 5092.03	Oplocení vodárny Nad Octámou	72 474,22	15 219,59	87 693,81
SO 5092.04	Oplocení areálu tenisových kurtů	1 984 351,97	412 513,91	2 376 865,88
SC 5092	Oplocení celkem	2 417 101,89	507 691,39	2 924 693,28
SC 5093	Sadové úpravy			
SO 5093.01	Sadové úpravy Prašný most	3 039 788,08	630 978,25	3 670 766,33
SO 5093.02	Sadové úpravy v ul. Svatovítské	1 671 895,46	351 098,95	2 022 994,41
SO 5093.03	Sadové úpravy pod hradbami u Prašného mostu	2 275 930,40	477 882,38	2 753 512,78
SO 5093.04	Sadové úpravy u výdechu vzduchotechniky	186 250,00	39 112,50	225 362,50
SC 5093	Sadové úpravy celkem	7 173 563,94	1 499 071,18	8 672 635,12
SC GARAŽE	GARAŽE			
SO 5010.13	Nápojení garáží Prašný most	761 626,79	159 941,41	921 568,20
SO 5025.03	Podzemní garáže Prašný most	262 676 500,20	54 667 401,60	317 343 901,80
SO 5052.08	Vodovodní přípojka podzemních garáží	2 377 099,81	499 190,90	2 876 290,71

Příloha č.1/1 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
Stavba č.9515 Myslbekova - Prašný most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003942/2008  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 9083.01 ...	Trafostanice garáží	24 683,48	5 183,53	29 866,99
SC GARÁŽE	GARÁŽE	255 839 909,06	55 331 717,44	321 171 626,50
SC ZS	Zařízení staveníště			
SO ZS1	Zařízení staveníště Myslbekova	89 445 239,69	19 854 599,98	119 099 839,67
SO ZS2	Zařízení staveníště U Laboratoře	1 667 401,42	337 123,87	2 004 525,29
SO ZS3	Zařízení staveníště Prašný most	133 459 054,86	27 182 351,34	160 641 406,20
SO ZS4	Zařízení staveníště M.Horákové	5 543 967,65	1 094 827,92	6 638 795,57
SO ZS5	Zařízení staveníště Václavkova	52 975 609,89	10 814 446,86	63 790 056,71
SC ZS	Zařízení staveníště	293 091 273,47	59 083 349,97	352 174 623,44
	CELKEM	5 869 837 308,65	1 175 124 086,71	7 044 961 395,36

Za zhotovitele : Metrostav a.s.  
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.  
Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum:



Podpis:

Razítko:



Datum:



Podp:

Razítko:



## Příloha č.1/2 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0080 Pražný most- Špejchar

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 0010	Komunikace definitivní			
SO 0010.01	Vozovky v tunelech	22 006 574,01	4 617 663,30	26 624 237,31
SO 0010.02	Severní vozovka M. Horákové	14 601 079,45	2 937 073,53	17 538 152,98
SO 0010.03	Jižní vozovka M. Horákové	22 055 853,76	4 480 075,45	26 535 929,21
SO 0010.04	Chodníky - sever	12 579 229,03	2 579 793,66	15 159 022,72
SO 0010.05	Chodníky - jih	10 531 615,54	2 126 874,16	12 658 489,70
SO 0010.06	Uprava vozovky v ul. Bubenečská - Dejvická	4 368 618,11	885 031,81	5 253 649,92
SO 0010.07	Uprava chodníků v ul. Bubenečská - Dejvická	4 485 792,87	916 007,62	5 401 800,49
SO 0010.08	Vyjezdová větev - vozovka rampy č. 1	6 766 619,01	1 420 163,53	8 186 782,54
SO 0010.09	Vyjezdová větev - vozovka rampy č. 2	5 641 932,77	1 184 201,25	6 826 134,02
SO 0010.10	Přijezdová komunikace k větrací šachtě	1 985 273,05	412 707,33	2 377 980,38
SO 0010.11	Oprava ul. Na vanech	12 616 066,55	2 589 418,21	15 205 484,76
SC 0010	Komunikace definitivní celkem	117 618 854,15	24 149 009,88	141 767 864,03
SC 0011	Komunikace provizorní			
SO 0011.51	Provizorní přejezdy přes TT (SSZ)	534 846,60	105 536,52	640 383,12
SO 0011.52	Provizorní oprava jižní vozovky	8 054 337,20	1 592 796,24	9 647 133,44
SO 0011.53	Provizorní oprava přes trať ČD	195 288,56	39 475,71	234 764,27
SC 0011	Komunikace provizorní celkem	8 784 471,36	1 737 808,47	10 522 279,83
SC 0013	Dopravní opatření			
SO 0013.01	Dopravní opatření pro 1. fázi	4 938 741,96	966 025,07	5 904 767,03
SO 0013.02	Dopravní opatření pro 2. fázi	2 330 113,86	466 013,03	2 796 126,89
SO 0013.03	Dopravní opatření pro 3. fázi	1 808 062,55	361 528,87	2 169 591,42
SO 0013.04	Dopravní opatření pro 4. fázi	977 442,39	195 488,48	1 172 930,87
SO 0013.05	Dopravní opatření pro 5. fázi	3 102 113,01	620 422,60	3 722 535,61
SO 0013.06	Dopravní opatření pro 6. fázi	730 862,66	146 671,91	877 534,57
SO 0013.07	Dopravní opatření pro 7. fázi	1 374 438,36	275 379,80	1 649 818,16
SO 0013.08	Dopravní opatření pro 8. fázi	4 897 183,96	986 372,70	5 883 556,66
SO 0013.09	Dopravní opatření pro 9. fázi	790 911,09	166 091,35	957 002,44
SC 0013	Dopravní opatření celkem	20 649 869,84	4 183 893,81	24 833 763,65
SC 0015	Tramvajové tratě			
SO 0015.01	Tramvajová trať v ulici M. Horákové	88 388 506,21	17 734 313,07	106 122 820,08
SC 0016	Trolejové vedení			
SO 0016.01	Trolejové vedení tramvajové tratě v ulici M. Horákové	6 681 496,30	1 359 612,19	8 041 108,49
SO 0016.51	Provizorní trolejové vedení	2 486 158,31	477 769,71	2 963 928,02
SC 0015-0016	Tramvajové tratě celkem	97 556 160,82	19 571 695,77	117 127 856,59
SC 0017	Opěrné a zárubní zdi			
SO 0017.01	Opěrné zdi vyjezdové rampy č. 1	38 446 900,17	7 598 402,10	46 045 302,27
SO 0017.02	Opěrné zdi vyjezdové rampy č. 2	106 853 127,46	21 491 567,11	128 344 694,57
SC 0017	Opěrné a zárubní zdi celkem	145 300 027,63	29 089 969,21	174 389 996,84
SC 0018	Dopravní značení			
SO 0018.01	Tunelová trasa M0	1 302 707,10	273 568,49	1 576 275,59
SO 0018.02	Uprava ulice M. Horákové	1 042 571,18	212 856,84	1 255 428,02
SO 0018.03	Ulice Na vanech	336 498,31	70 577,49	407 075,80
SO 0018.04	Přijezdová komunikace k větrací šachtě	8 558,43	1 791,58	10 349,99
SO 0018.05	Portály dopravního značení	3 814 849,89	800 001,49	4 614 851,38
SC 0018	Dopravní značení celkem	6 505 184,91	1 358 794,67	7 863 979,58
SC 0020	Tunely hloubené - stavební část			
SO 0020.01	Hloubený tunel, portálová část u rampy č. 1, 2	1 865 055 078,85	364 635 216,42	2 229 690 295,07
SO 0020.04	Kiosek únikového východu	30 046,25	6 009,25	36 055,50
SC 0020	Tunely hloubené - stavební část celkem	1 865 085 124,90	364 641 225,67	2 229 726 350,57
SC 0025	Podzemní objekty			
SO 0025.01	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská	96 414 362,23	19 303 892,23	115 718 254,46
SO 0025.01a	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - ZTI	2 462 838,40	493 266,19	2 956 104,59
SO 0025.01b	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - Osvětlení	34 776 886,07	6 955 933,84	41 732 819,91
SO 0025.01c	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - Vytápění	557 716,13	111 553,06	669 269,19
SO 0025.01d	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - Informační	1 230 104,66	245 863,58	1 475 968,24
SO 0025.02	Chodbový podchod pod drahou ČD č. 528	10 139 593,41	2 028 019,19	12 167 612,60
SO 0025.03	Přeložka odvětrání AKU stanice metra	141 691,48	28 342,35	170 033,83
SO 0025.04	Nosná konstrukce přechodu kanalizační stoky	1 638 411,90	318 272,79	1 956 684,69
SO 0025.05	Nosná konstrukce pro chráničky inž. sítí	33 844,45	6 430,45	40 274,90
SC 0025	Podzemní objekty celkem	147 395 226,73	29 489 473,68	176 884 700,41
SC 0026	Kabelovod			
SO 0026.01	Přeložka kabelovodu	9 378 410,26	1 868 580,45	11 246 990,71
SC 0026	Kabelovod celkem	9 378 410,26	1 868 580,45	11 246 990,71
SC 0034	Koridory pro páli			

Příloha č. 1/2 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0080 Pražský most- Špejchar

Číslo smlouvy objednatele: DIL21/04/003842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 0034.51	Koridory pro pěši	1 269 733,93	252 967,71	1 522 701,64
SC 0034	Koridory pro pěši celkem	1 269 733,93	252 967,71	1 522 701,64
SC 0040	Kolejové vedení ČD			
SO 0040.01	Zst. Praha - Dejvice - železniční spodek	4 525 530,41	904 347,78	5 429 878,19
SO 0040.02	Zst. Praha - Dejvice - železniční svršek	14 399 944,59	2 881 981,05	17 281 925,64
SO 0040.03	Kanalizační přípojka pro odvodnění kolejiště	325 018,39	64 973,91	389 992,30
SO 0040.04	Železniční přejezd	1 700 731,09	338 941,11	2 039 672,20
SO 0040.51	Provizorní koleje vč. přechodu pro pěši	12 800 960,02	2 512 501,28	15 313 461,28
SO 0040.52	Mostní provizoria vč. zajištění podpěr	1 550 701,92	302 100,79	1 852 802,71
SC 0043	Slitnoprůdové zařízení ČD			
SO 0043.01	Přípojka nn pro zabezpeč. zařízení a úprava rozvodů nn	3 505 133,50	698 582,12	4 203 715,62
SO 0043.02	Osvětlení pražského záhlaví	2 188 921,64	438 154,42	2 627 076,08
SO 0043.03	Vyhřívání výhybek	2 780 624,38	537 349,00	3 327 973,38
SC 0047	Zabezpečovací zařízení ČD			
SO 0047.01	Zabezpečovací zařízení - definitivní	43 438 249,72	8 306 788,05	51 745 037,77
SO 0047.02	Železniční přejezd - definitivní	1 473 260,58	294 473,23	1 767 733,81
SO 0047.51	Zabezpečovací zařízení - provizorní	3 031 588,41	593 398,72	3 624 987,13
SC 0040-0047	Zařízení ČD celkem	91 730 685,63	17 873 591,44	109 604 257,07
SC 0050	Kanalizační stoky			
SO 0050.01	Přeložka stoky DN 300, km 4,270 - 4,400	1 281 540,31	256 334,31	1 537 874,62
SO 0050.02	Přeložka stoky DN 1200 a DN 300 km 4,185	15 176 311,88	3 013 662,11	18 189 973,97
SO 0050.03	Přepojení stoky DN 600/1430 do stoky 600/1100	6 534 573,31	1 306 925,32	7 841 498,63
SO 0050.04	Přeložka stoky DN 1000, km 3,780 - 4,060	7 573 853,90	1 514 987,09	9 088 840,99
SO 0050.05	Přeložka stoky DN 300 u Státního archivu	3 464 293,91	688 057,30	4 152 351,21
SO 0050.21	Kanalizační přípojka pro SJA čp.	1 584 630,30	313 364,38	1 897 994,68
SO 0050.31	Odvodnění pochodu st. metra Hradčanská	331 383,61	66 280,63	397 664,24
SO 0050.32	Kanalizační přípojka vestibulu st. metra Hradčanská	0,00	0,00	0,00
SO 0050.41	Přípojky od bahníků TT	241 862,52	48 337,46	289 999,98
SO 0050.42	Přípojky od střešníků	330 972,01	66 216,57	397 188,58
SO 0050.51	Rušení stoky DN 300 v km 4,270 - 4,400	278 631,20	55 611,98	334 243,18
SO 0050.52	Rušení stok DN 800/1430, 700/1250, 300	1 044 271,94	207 844,62	1 252 116,56
SO 0050.53	Rušení stoky DN 600/1430	117 423,59	22 310,49	139 734,08
SO 0050.54	Rušení stoky DN 700/1250	1 073 289,28	214 657,86	1 287 947,14
SO 0050.55	Rušení stoky DN 300 a DN 250 u Státního archivu	409 458,18	81 878,87	491 337,05
SC 0051	Kanalizační stoky a přípojky TSK			
SO 0051.01	Odvodnění vozovek km 4,070 - 4,180	517 881,70	108 638,60	626 520,30
SO 0051.02	Odvodnění vozovek km 4,180 - 4,250	87 476,31	17 508,39	104 984,70
SO 0051.03	Odvodnění rampy č. 1	2 151 081,80	430 682,11	2 581 763,91
SO 0051.04	Odvodnění rampy č. 2	0,00	0,00	0,00
SO 0051.21	Přípojky uličních vpustí M. Horákové - sever	651 618,25	130 332,07	781 950,32
SO 0051.22	Přípojky uličních vpustí M. Horákové - jih	2 255 727,37	459 189,07	2 714 916,44
SO 0051.23	Přípojky uličních vpustí křiž. Bubenečská - Dejvická	1 231 280,74	253 887,33	1 485 168,07
SO 0051.24	Odvodnění - příjezdová komunikace	4 846 254,68	948 083,06	5 794 337,74
SO 0051.25	Přípojka od US1	213 474,24	42 700,49	256 174,73
SO 0051.26	Přípojka od US2	254 288,77	50 857,25	305 146,02
SO 0051.27	Odvodnění ul. Na valech	1 143 832,19	236 979,13	1 380 811,32
SC 0050-0051	Kanalizační stoky celkem	52 795 291,97	10 634 901,89	63 430 193,86
SC 0052	Vodovodní řady			
SO 0052.01	Přeložka řadu DN 400 Bubenečská	3 298 844,11	665 066,66	3 963 910,77
SO 0052.02	Přeložka vodovodních řadů DN 400 a 500 v ul. Dejvická	4 770 778,16	916 966,38	5 687 744,54
SO 0052.03	Přeložka vod. řadu DN 150, km 3,810 - 3,915	1 535 366,33	307 103,63	1 842 470,96
SO 0052.04	Přeložka vod. řadu DN 300 ul. Bubenečská - Peltéova	1 579 014,87	315 834,79	1 894 849,66
SO 0052.21	Vodovodní přípojka pro zavlažování	694 690,99	138 946,23	833 637,22
SO 0052.51	Rekonstrukce stáv. ammeter ul. K Brusce	1 412 018,68	282 276,46	1 694 295,14
SC 0052	Vodovodní řady celkem	13 288 511,14	2 826 194,15	16 114 705,29
SC 0053	Přeložky NTL, STL plynovodních řadů			
SO 0053.01	Přeložka NTL plynovodu DN 300 ul. Bubenečská	3 488 773,73	697 505,70	4 186 279,43
SO 0053.02	Přeložka STL plynovodu DN 500 Bubenečská	5 814 109,65	1 163 325,79	6 977 435,44
SO 0053.03	Přeložka NTL plynovodu DN 80 na DN 100 u SJA	1 410 891,40	278 891,97	1 689 583,37
SO 0053.51	Provizorní přeložky NTL řadu DN 300 Bubenečská - 1. etapa	3 578 386,02	681 305,14	4 259 691,16
SO 0053.52	Provizorní přeložky STL řadu DN 500 Bubenečská - 1. etapa	855 877,33	162 616,69	1 018 494,02
SO 0053.53	Provizorní přeložky NTL řadu DN 300 Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00
SO 0053.54	Provizorní přeložky STL řadu DN 500 Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00
SC 0053	Přeložky NTL, STL plynovodních řadů celkem	15 146 038,13	2 983 445,29	18 129 483,42
SC 0060	Veřejné osvětlení			
SO 0060.01	VO v ulici M. Horákové - sever	3 182 049,74	634 193,38	3 796 243,12
SO 0060.02	VO v ulici M. Horákové - jih	2 481 573,77	495 339,49	2 956 913,26
SO 0060.03	VO v ulici Bubenečské	432 903,77	88 831,96	521 735,73
SO 0060.04	VO příjezdové komunikace k větrací šachtě	1 042 135,49	215 549,15	1 257 684,64



Příloha č.1/2 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektů

Stavba č. 0080 Pražský most- Špajchar

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 0060 05	VO rampy č. 1 a chodníku sever	841 438,94	175 456,76	1 016 895,70
SO 0060 51	VO provizorní v ulici M. Horákové - jih	958 076,75	190 209,48	1 148 286,23
SO 0060 52	VO provizorní v ulici M. Horákové - sever	413 500,82	80 285,24	493 786,06
SC 0061	Kabelové rozvody VN, NN - PRE			
SO 0061 01	Definitivní přeložka kabelů 22 kV směr Bubenečská	838 167,29	167 633,42	1 005 800,71
SO 0061 02	Definitivní přeložky kabelů 1 kV	1 366 330,73	273 294,26	1 639 624,99
SO 0061 51	Provizorní přeložka kabelů 22 kV směr Bubenečská - 1. etapa	770 637,28	146 421,09	917 058,37
SO 0061 52	Provizorní přeložka kabelů 22 kV směr Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00
SC 0063	Kabelové rozvody DP			
SO 0063 01	Dráhové kabely tramvajové trati	4 228 047,75	845 261,65	5 071 309,40
SO 0063 02	Přípojka osvětlení zastávek	331 448,56	66 291,63	397 740,19
SO 0063 03	Rídící systémy přestavování výměn, vytápění výměn	4 427 180,82	903 381,96	5 330 562,78
SO 0063 04	Osvětlení Hradčanská	766 825,50	157 412,61	924 238,11
SC 0064	Kabelové rozvody - TSK			
SO 0064 01	Koordináční kabel	3 722 496,65	751 763,94	4 474 260,59
SO 0064 03	Napájení SSZ přechodu pro chodce ve st. TRAM Hradčanská	603 805,44	120 742,70	724 548,14
SO 0064 04	Napájení SSZ 6.136 M. Horákové - vjezdová rampa 1	649 183,92	129 851,09	779 035,01
SO 0064 52	Napájení provizorního SSZ Pražský most - přejezd TRAM	738 407,66	140 297,46	878 705,12
SO 0064 54	Napájení provizorního SSZ - přechod pro chodce Na Valech	1 595 206,95	311 424,63	1 906 631,58
SC 0065	Elektrická zařízení ostatních majitelů - BUS, JCD			
SO 0065 01	Elektropřípojky pro přístežky BUS a reklamy	2 026 370,47	405 288,11	2 431 658,58
SC 0066	Přeložky kabelů 22 kV DP-M			
SO 0066 01	Přeložka kabelů 22 kV DP-M	0,00	0,00	0,00
SC 0080-0066	Kabelové rozvody- silnoproud celkem	31 353 888,30	6 298 950,21	37 652 838,51
SC 0070	Přeložky kabelů ČTe - místní kabely			
SO 0070 01	Přeložka kabelů MK ČTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	3 618 074,87	723 114,24	4 341 189,11
SO 0070 02	Přeložka kabelů MK ČTe k UR 280	485 619,15	97 117,26	582 736,41
SC 0071	Přeložky kabelů ČTe - dálkové kabely			
SO 0071 01	Přeložka kabelů DK ČTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	594 011,05	118 255,98	712 267,03
SO 0071 02	Definitivní přeložka kabelů DK ČTe - Dejvická, K Brusce	0,00	0,00	0,00
SO 0071 52	Provizorní přeložka kabelů DK ČTe - Dejvická, K Brusce	20 953,07	4 030,58	24 983,65
SC 0072	Přeložky kabelů ČTe - účelová telefonní síť			
SO 0072 01	Přeložka kabelů ČTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	2 235 720,56	446 823,67	2 682 544,23
SO 0072 02	Přeložka kabelů UTS ČTe do kbl. mezi KK1125 a KK1124	707 258,60	141 350,85	848 609,45
SO 0072 03	Přeložka kabelů UTS ČTe do KK1121	618 662,19	123 740,35	742 402,54
SO 0072 04	Přeložka kabelů UTS ČTe do jižního chodníku ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 0072 54	Provizorní přeložka kabelů UTS ČTe do jižního chodníku ul. M. H	46 099,25	9 188,53	55 287,78
SC 0073	Přeložky kabelů MV ČR			
SO 0073 01	Přeložka kabelů MV ČR v kabelovodu přes vjezdovou rampu	3 212 603,54	642 248,63	3 854 852,37
SC 0075	Přeložky kabelů Pragonet			
SO 0075 01	Přeložka kabelů Pragonet - ul. M. Horákové	1 233 242,84	236 135,12	1 469 377,96
SO 0075 51	Provizorní přeložka kabelů Pragonet - ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SC 0076	Přeložky kabelů InWay			
SO 0076 01	Přeložka kabelů InWay ze severní strany ul. M. Horákové	1 122 992,65	214 628,92	1 337 621,57
SO 0076 02	Definitivní přeložka kabelů InWay - ul. M. Horákové	681 840,96	136 807,96	818 648,92
SC 0077	Přeložky kabelů ČD Telematika			
SO 0077 01	Přeložka kabelů ČD - Telematika - ul. M. Horákové	1 134 077,84	216 550,98	1 350 628,82
SO 0077 02	Definitivní přeložka kabelů ČD - Telematika - ul. M. Horákové	1 368 547,89	273 723,64	1 642 271,53
SC 0078	Přeložky kabelů-slaboproud celkem	17 079 702,46	3 382 916,91	20 462 619,37
SC 0080	Demolice budov			
SO 0080 51	Demolice budovy a skladu stavebnin čp. 2558	1 360 283,97	276 649,82	1 636 933,79
SO 0080 52	Demolice stávkáren	58 175,62	11 053,37	69 228,99
SO 0080 53	Demolice prodejních stánků	303 325,09	57 631,77	360 956,86
SO 0080 54	Demolice skladu Ceramika čp. 2805	876 065,43	166 452,43	1 042 517,86
SO 0080 56	Demolice objektu fy SONA Praha	2 479 195,56	505 229,10	2 984 424,66
SO 0080 57	Demolice objektu fy CESARO s.r.o. čp. 2554	1 133 277,31	231 820,14	1 365 097,45
SO 0080 58	Demolice podchodu ČD č. 003	473 768,86	92 167,64	565 936,50
SO 0080 59	Demolice podchodu ČD č. 004	151 658,06	29 918,02	181 576,08
SO 0080 60	Demolice garáží a buřky	48 522,52	9 696,11	58 218,63
SO 0080 61	Demolice přístežeků TT	453 683,08	89 502,88	543 185,96
SO 0080 62	Demolice přístežeků BUS	186 124,80	33 204,73	199 329,53
SO 0080 63	Demolice severní části podchodu metra Hradčanská	9 357 341,43	1 844 447,26	11 201 788,69
SC 0081	Demolice budov celkem	16 881 401,73	3 347 873,27	20 229 275,00
SC 0082	Pozemní stavby			
SO 0082 01	Přístežky na tramvajové zastávce Hradčanská vč. vybavení	1 633 902,39	334 331,69	1 968 234,08
SO 0082 02	Přístežky BUS	341 751,54	71 530,63	413 282,37
SO 0082 03	Zastřešení vjezdů z podchodu metra	11 139 453,66	2 230 788,68	13 370 242,34
SO 0082 04	Kiosky osobního výtahu	650 145,34	130 571,27	780 716,61
SO 0082 05	Kiosky VZT podchodu	544 122,40	109 098,11	653 220,51
SC 0083	Pozemní stavby celkem	14 309 375,33	2 876 318,58	17 185 693,91

Příloha č.1/2 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
 Stavba č. 0080 Pražský most- Špejchar


Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2008  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0802003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 0084	Objekty drobné architektury			
SO 0084.01	Reklamní tabule - JCD	357 671,48	72 036,27	429 709,73
SO 0084.02	Městský mobiliář	34 113,84	6 822,73	40 936,37
SC 0084	Objekty drobné architektury celkem	391 785,10	78 861,00	470 646,10
SC 0090	Příprava území			
SO 0090.51	Kácení zeleně	631 351,81	119 956,84	751 308,65
SC 0090	Příprava území celkem	631 351,81	119 956,84	751 308,65
SC 0091	Terénní úpravy po ZS			
SO 0091.01	Terénní úpravy po ZS	6 031 014,07	1 266 512,86	7 297 527,03
SC 0091	Terénní úpravy po ZS celkem	6 031 014,07	1 266 512,86	7 297 527,03
SC 0092	Oplocení			
SO 0092.01	Oplocení dráhy ČD	629 118,66	127 451,89	756 570,55
SO 0092.51	Oplocení staveniště	13 330 368,20	2 737 020,43	16 067 388,63
SC 0092	Oplocení celkem	13 959 486,86	2 864 472,32	16 823 959,18
SC 0093	Sadové úpravy			
SO 0093.01	Sadové úpravy	2 800 345,53	577 713,79	3 378 059,32
SC 0093	Sadové úpravy celkem	2 800 345,53	577 713,79	3 378 059,32
SC ZS	Zařízení staveniště			
ZS	Zařízení staveniště 0080	114 633 257,93	22 925 331,14	137 558 589,07
SC ZS	Zařízení staveniště celkem	114 633 257,93	22 925 331,14	137 558 589,07
	CELKEM	2 810 594 882,52	554 300 559,11	3 364 895 541,63

Za zhotovitele : Metrostav a.s.  
 Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8


Za mandátáře: IDS, a.s.  
 Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum:




Podpis:

Datum:




Podpis:

Razítko:



Razítko:



## Příloha č.1/3 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díle staveb a v rámci staveb díle objektů  
Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS DZ 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
<b>SC 9010</b>	<b>Komunikace</b>			
SO 9010.01	Vozovky v tunelech	110 227 381,61	22 733 244,32	132 960 625,93
SO 9010.02	Povrchová trasa MO Trója	66 777 398,52	13 740 571,55	80 517 970,07
SO 9010.03	Křižovatka Špejchar	10 398 309,69	2 089 064,98	12 487 374,67
SO 9010.04	Křižovatka U Vorlíků	11 685 347,60	2 435 752,81	14 121 100,41
SO 9010.05	Úprava ulice M. Horákové	70 310 838,68	14 178 559,31	84 487 497,97
SO 9010.07	Zpevněné plochy u výdechů Letná	255 859,97	53 730,60	309 590,57
SO 9010.08	Chodníky, ostatní plochy - Letná	54 571 424,40	11 002 284,44	65 573 708,84
SO 9010.09	Úprava ulice Bádaniho	6 998 287,26	1 469 840,33	8 467 927,59
SO 9010.10	Křižovatka Trója	19 634 663,29	3 998 653,73	23 633 317,02
SO 9010.11	Křižovatka Partyzánská - Vrbenkého	11 964 505,63	2 391 121,20	14 355 626,83
SO 9010.12	Prodloužení ulice Partyzánské do Trója	75 731 401,18	15 532 793,51	91 264 194,67
SO 9010.13	Úprava ulice Povitavská	3 024 393,00	634 299,04	3 658 691,04
SO 9010.14	Chodníky, ostatní plochy - Trója, Pelc Tyrolka	19 081 566,02	3 978 845,60	23 038 411,62
SO 9010.15	Parkovací plocha - Letenská pláň	28 842 913,71	5 959 326,16	34 802 239,87
SO 9010.16	Rozšíření ulice Na Špejcharu	10 198 654,07	2 017 484,76	12 214 118,83
SO 9010.17	Přijezdová komunikace k výdechu na trojské	6 888 621,79	1 448 610,58	8 335 232,37
SO 9010.18	Úprava ulic Pod lisem a Povitavská	18 999 431,88	3 942 451,92	22 941 883,80
SO 9010.19	Parkovací plocha - Špejchar	0,00	0,00	0,00
SO 9010.20	Plocha pro jednojízdy IZS Letná	216 290,06	45 239,60	261 529,66
SO 9010.21	Plocha pro jednojízdy IZS Trója	2 805 961,93	545 845,04	3 351 806,97
SO 9010.22	Přijezdová komunikace pro závažová vozidla	5 570 272,85	1 169 570,95	6 739 843,70
<b>SC 9010</b>	<b>Komunikace celkem</b>	<b>633 761 623,10</b>	<b>109 361 069,33</b>	<b>643 122 692,43</b>
<b>SC 9011</b>	<b>Komunikace provizorní</b>			
SO 9011.51	Provizorní komunikace ul. M. Horákové - U V	1 477 838,67	286 884,38	1 764 721,05
SO 9011.52	Provizorní komunikace ul. M. Horákové - Špe	3 121 084,30	615 954,01	3 737 038,31
SO 9011.53	Provizorní komunikace ul. M. Horákové - Špe	1 337 593,75	266 947,09	1 604 540,84
SO 9011.56	Komunikace a zpevněné plochy - dočasná tra	4 188 710,34	799 366,48	4 988 076,82
SO 9011.57	Provizorní příjezd k objektu č. 2173 (katastr.	900 754,80	173 215,05	1 073 969,85
SO 9011.58	Provizorní příjezd k objektu č. 684 (katastr. č	1 105 660,10	221 132,02	1 326 792,12
SO 9011.61	Provizorní napojení parkoviště u nádr. Holeš	1 798 874,71	341 707,40	2 139 582,11
<b>SC 9011</b>	<b>Komunikace provizorní celkem</b>	<b>13 908 514,87</b>	<b>2 705 206,43</b>	<b>16 613 721,10</b>
<b>SC 9014</b>	<b>Demolice tramvajových tratí</b>			
SO 9014.01	Demolice tramvajové tratě Partyzánská - Tro	3 841 651,66	806 746,92	4 648 398,58
<b>SC 9015</b>	<b>Tramvajové tratě</b>			
SO 9015.01	Úprava tramvajové tratě v ulici M. Horákové	101 498 746,09	19 808 530,12	121 297 276,21
SO 9015.02	Úprava tramvajové smyčky Špejchar	50 254 203,20	9 757 522,06	60 011 725,26
SO 9015.03	Tramvajová trať Partyzánská - Trojská	138 897 830,78	28 438 103,96	167 336 034,74
SO 9015.04	Tramvajová křižovatka Špejchar	46 145 338,78	9 112 721,73	55 258 060,49
SO 9015.51	Dočasná tramvajová smyčka Letná	15 088 609,31	2 919 235,26	18 007 844,59
<b>SC 9016</b>	<b>Trolejové vedení</b>			
SO 9016.01	Trolejové vedení tramvajové tratě v ulici M. H	10 282 619,89	2 040 097,19	12 322 717,08
SO 9016.02	Trolejové vedení tramvajové smyčky Špejcha	3 961 220,36	791 673,81	4 752 894,17
SO 9016.03	Trolejové vedení tramvajové tratě Partyzáns	16 084 582,84	3 305 096,21	19 389 679,05
SO 9016.04	Trolejové vedení tramvajové křižovatky Špej	2 013 316,94	402 429,50	2 415 746,44
SO 9016.51	Trolejové vedení dočasná tramvajová smyčka	2 678 194,00	510 492,02	3 188 686,02
SO 9016.57	Dočasná trolejové vedení pro definiční tram	1 689 273,33	329 649,05	2 018 922,38
<b>SC 9014-9019</b>	<b>Tramvajové tratě celkem</b>	<b>392 425 689,46</b>	<b>78 222 297,85</b>	<b>470 647 987,31</b>
<b>SC 9017</b>	<b>Opěrné a zárubní zdi</b>			
SO 9017.01	Opěrné zdi rampy 1-4 U Vorlíků	80 773 829,80	15 875 239,37	96 649 069,17
SO 9017.02	Opěrné zdi rampy 2-3 U Vorlíků	41 794 828,36	8 274 681,33	50 069 509,71
SO 9017.04	Zárubní zeď rampy 2 Trója	532 460,59	111 729,20	644 189,79
SO 9017.05	Opěrná zeď plochy IZS	7 685 130,03	1 551 957,94	9 237 087,97
SO 9017.08	Opěrná zeď mezi MO a rampou 2 Trója	10 253 204,51	2 054 820,32	12 307 824,83
SO 9017.09	Opěrná zeď rampy 3 Trója	2 847 097,40	592 861,44	3 439 958,84
SO 9017.10	Opěrná zeď Holešovice	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9017</b>	<b>Opěrné a zárubní zdi celkem</b>	<b>143 886 348,71</b>	<b>28 461 089,60</b>	<b>172 347 438,31</b>
<b>SC 9019</b>	<b>Dopravní značení</b>			
SO 9019.01	Tuneľová trasa MO	4 354 260,51	914 394,71	5 268 655,22
SO 9019.02	Povrchová trasa MO Trója	3 288 477,43	685 960,26	3 974 437,69
SO 9019.03	Křižovatka Špejchar	93 435,92	18 689,13	112 125,05
SO 9019.04	Křižovatka U Vorlíků - pouze rampy MO	523 495,55	109 834,07	633 429,62
SO 9019.05	Úprava ulice M. Horákové (Špejchar ↔ Let. n	1 208 303,86	245 746,93	1 454 050,79
SO 9019.07	Úprava ulice Bádaniho	123 037,74	25 837,92	148 875,66
SO 9019.08	Křižovatka Trója - pouze rampy MO	714 918,52	150 132,89	865 051,41
SO 9019.09	Křižovatka Partyzánská - Vrbenkého	289 071,87	57 788,48	346 860,35
SO 9019.10	Prodloužení ulice Partyzánské do Trója	1 002 695,94	209 910,77	1 212 606,71
SO 9019.11	Úprava ulice Povitavská	9 375,65	1 968,93	11 344,78
SO 9019.12	Rozšíření ulice Na Špejcharu	149 391,80	30 837,43	180 229,23
SO 9019.13	Úprava ulic Pod lisem a Povitavská	383 300,45	76 293,09	459 593,54
SO 9019.14	Portály dopravního značení	17 442 108,51	3 610 837,37	21 052 945,88
<b>SC 9019</b>	<b>Dopravní značení celkem</b>	<b>29 537 873,95</b>	<b>6 138 311,98</b>	<b>35 676 185,93</b>

## Příloha č.1/3 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
Stavba č. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DILJ21/04/003842/2008  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
<b>SC 9020</b>	<b>Tunely hloubené</b>			
SO 9020.01	Hloubené tunely Letná	1 015 038 930,15	197 956 784,71	1 212 995 714,86
SO 9020.02	Hloubené tunely Letná, portálová část	979 110 695,21	189 018 059,29	1 168 128 753,50
SO 9020.03	Hloubené tunely rampy 1-4 U Vorlíků	185 899 083,29	35 985 620,24	221 884 713,53
SO 9020.04	Hloubené tunely rampy 2-3 U Vorlíků	279 422 528,05	53 385 508,63	328 808 036,68
SO 9020.05	Hloubené tunely Trója, portálová část	414 818 819,92	81 211 079,92	495 829 899,84
SO 9020.06	Hloubené tunely Trója	761 990 883,33	153 403 482,65	915 394 366,18
<b>SC 9020</b>	<b>Tunely hloubené celkem</b>	<b>3 660 040 949,95</b>	<b>710 960 511,64</b>	<b>4 371 001 461,59</b>
<b>SC 9021</b>	<b>Tunely ražené</b>			
SO 9021.01	Severní tunelová trouba STT	2 987 391 719,39	564 792 188,38	3 552 183 907,77
SO 9021.02	Jižní tunelová trouba JTT	2 979 807 500,49	579 818 658,23	3 559 626 158,71
SO 9021.03	Propojovací kanály VZD přívod	35 286 762,58	7 054 965,11	42 341 727,69
SO 9021.04	Propojovací kanály VZD odvod	102 348 280,78	20 720 917,29	123 067 198,05
SO 9021.05	Strojovna VZD přívod a odvod	313 042 749,35	63 040 394,12	376 083 143,47
SO 9021.06	TGC 4	75 026 402,98	15 043 342,12	90 071 745,10
SO 9021.07	Vzduchotechnický kanál přívod a odvod	63 433 928,43	12 859 667,14	76 293 595,57
SO 9021.08	Vzduchotechnický kanál přívod a odvod	39 855 789,48	8 025 409,15	47 881 178,63
SO 9021.09	Vzduchotechnická šachta přívod a odvod	41 489 477,00	8 221 711,65	49 711 188,65
SO 9021.10	Vzduchotechnická šachta přívod a odvod	28 085 741,20	5 571 974,95	33 657 716,15
SO 9021.11	Tunelová propojka TP č. B.12	13 682 909,17	2 765 719,76	16 448 628,93
SO 9021.12	Tunelová propojka TP č. B.13	15 817 500,58	3 185 897,07	19 003 397,65
SO 9021.13	Tunelová propojka TP č. B.14	14 401 141,38	2 928 900,84	17 330 042,22
SO 9021.14	Tunelová propojka TP č. B.15	14 825 998,90	2 925 310,18	17 551 309,08
SO 9021.15	Tunelová propojka TP č. B.18	13 152 387,93	2 616 834,70	15 769 222,63
SO 9021.16	Tunelová propojka TP č. B.17	19 408 404,02	3 843 037,57	23 249 441,59
SO 9021.17	Tunelová propojka TP č. B.16	12 392 470,53	2 488 036,71	14 880 507,24
SO 9021.18	Tunelová propojka TP č. B.19	11 636 913,78	2 299 048,50	13 935 962,28
SO 9021.19	Podzemní trafostanice - TGC 5	24 494 849,23	4 854 383,37	29 349 032,60
SO 9021.20	Cerpací stanice	5 087 180,92	1 007 640,76	6 094 821,68
<b>SC 9021</b>	<b>Tunely ražené celkem</b>	<b>6 810 565 869,07</b>	<b>1 334 164 055,40</b>	<b>8 144 729 923,47</b>
<b>SC 9025</b>	<b>Podzemní objekty</b>			
SO 9025.02	Technologické centrum Sparta - TGC 3	31 386 736,84	6 311 666,24	37 708 403,08
SO 9025.03	Technologické centrum Trója - TGC 6	154 810 575,10	30 982 484,89	185 593 039,99
SO 9025.04	Šachta výtlaku kanalizace	1 949 181,96	392 872,55	2 342 154,51
<b>SC 9025</b>	<b>Podzemní objekty celkem</b>	<b>187 956 493,90</b>	<b>37 687 103,68</b>	<b>225 643 597,58</b>
<b>SC 9026</b>	<b>Kabelovody (všechny stavební objekty)</b>			
SO 9026.01	Kabelovody v ulici M. Horákové - U Vorlíků	34 543 631,97	6 753 448,84	41 297 080,81
SO 9026.02	Kabelovody vedené v koridoru sítí - M. Horák	5 756 660,90	1 118 400,28	6 875 061,18
SO 9026.03	Kabelovody křižovatka Špejchar - Pelléova, 6	3 734 576,71	738 815,61	4 473 392,32
<b>SC 9026</b>	<b>Kabelovody celkem</b>	<b>44 034 869,58</b>	<b>8 610 664,73</b>	<b>52 645 534,31</b>
<b>SC 9030</b>	<b>Demolice mostů</b>			
SO 9030.01	Demolice stávajícího tramvajového mostu v	24 569 497,56	5 159 584,49	29 729 082,05
<b>SC 9031</b>	<b>Mosty silniční</b>			
SO 9031.02	Úprava podjezdu pod žel. trať ČD 091 v ul. P	386 790,88	81 226,08	468 016,97
SO 9031.03	Podchod pod železniční trať v ul. Partyzánsk	1 940 683,31	394 048,68	2 334 711,99
<b>SC 9030-9031</b>	<b>Mosty silniční celkem</b>	<b>26 896 951,75</b>	<b>5 634 869,26</b>	<b>32 531 821,01</b>
<b>SC 9040</b>	<b>Kolejové vedení ČD</b>			
SO 9040.01	Žel. spodek, zřízení, lichá skupina	0,00	0,00	0,00
SO 9040.02	Žel. spodek, zřízení, sudá skupina	0,00	0,00	0,00
SO 9040.03	Žel. svršek, zřízení, lichá skupina	0,00	0,00	0,00
SO 9040.04	Žel. svršek, zřízení, sudá skupina	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9041</b>	<b>Nástupiště ČD</b>			
SO 9041.01	Zřízení 1. nástupiště	0,00	0,00	0,00
SO 9041.02	Zřízení 2. nástupiště	0,00	0,00	0,00
SO 9041.03	Zřízení 3. nástupiště	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9042</b>	<b>Kabelovod ČD</b>			
SO 9042.01	Demontáž kabelovodů ve 2. a 3. nástupišti a	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9043</b>	<b>Sílnoproudá zařízení ČD</b>			
SO 9043.01	Definitivní úpravy sílnoproudých zařízení	0,00	0,00	0,00
SO 9043.51	Provizorní úpravy sílnoproudých zařízení	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9044</b>	<b>Trakční vedení ČD</b>			
SO 9044.01	Úpravy trakčního zařízení	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9045</b>	<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>			
SO 9045.01	Ukolejnění kovových konstrukcí	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9046</b>	<b>Sdělovací zařízení ČD</b>			
SO 9046.01	Definitivní úpravy sdělovacího zařízení	0,00	0,00	0,00
SO 9046.51	Provizorní úpravy sdělovacího zařízení	0,00	0,00	0,00
<b>SC 9047</b>	<b>Zabezpečovací zařízení ČD</b>			
SO 9047.01	Definitivní úpravy zabezpečovacího zařízení	0,00	0,00	0,00
SO 9047.51	Provizorní úpravy zabezpečovacího zařízení	0,00	0,00	0,00

## Příloha č.1/3 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díle staveb a v rámci staveb díle objektů  
Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 9048	Vodovod ČD			
SO 9048.01	Definitivní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00
SO 9048.51	Provizorní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00
SC 9040-9049	Zařízení ČD celkem	0,00	0,00	0,00
SC 9050	Kanalizace PVK			
SO 9050.01	Stoka DN 300 v km 4,4 - 4,46	1 250 903,83	256 693,46	1 507 597,29
SO 9050.02	Úpravy spojných komor v km 4,48	1 667 486,24	333 532,44	2 001 018,68
SO 9050.03	Zkapacitnění stoky v km 4,389 - 4,45	4 792 785,91	961 065,93	5 753 851,84
SO 9050.04	Stoka 80 x 110 v km 4,46 - 4,625	6 887 654,43	1 340 080,79	8 227 735,22
SO 9050.05	Stoka DN 300 v km 4,67 - 4,75	1 626 328,76	321 835,08	1 948 163,84
SO 9050.06	Stoka DN 300 v km 4,82 - 4,887	3 902 441,55	770 972,93	4 673 414,48
SO 9050.07	Kanalizace na Letenské pláni	1 429 070,76	285 434,90	1 714 505,66
SO 9050.09	Odvodnění TGC 3 Letná	5 556 184,64	1 136 660,50	6 692 845,14
SO 9050.11	Přeložka stoky DN 2000 Trója	18 789 148,73	3 589 346,46	22 378 495,22
SO 9050.12	Odvodnění povrchové trasy MO Trója	364 965,09	78 558,40	441 523,48
SO 9050.21	Domovní přípojky SK pro čp. 109/108 a 229/1	207 513,36	41 036,27	248 551,63
SO 9050.22	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek TT I	1 586 774,90	308 487,27	1 895 262,17
SO 9050.23	Domovní přípojky SK pro čp. 85/95 a 60/93	395 207,66	78 285,49	473 473,35
SO 9050.25	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek TT I	8 352 195,44	1 682 867,83	10 045 063,27
SO 9050.26	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek TT I	7 469 595,18	1 519 781,41	8 989 376,59
SO 9050.27	Přípojky uličních vpustí křižovatky U Vorlíků	257 059,31	51 838,35	308 897,66
SO 9050.28	Úprava uličních vpustí a kalových jímek TT v	12 583 208,73	2 569 952,35	15 183 162,08
SO 9050.30	Přípojky uličních vpustí povrchové trasy MO	3 922 765,85	817 913,10	4 740 678,95
SO 9050.41	Rušená stoka na styku staveb 0080 a 0079 (	214 025,72	44 206,50	258 232,22
SO 9050.42	Vybourání komory na straně M. Horákové a p	395 508,59	79 101,72	474 610,31
SO 9050.43	Zrušení stoky v km 4,389 - 4,45 (obnova SO	432 157,83	86 431,56	518 589,39
SO 9050.44	Zrušení stoky v km 4,46 - 4,625 (obnova SO	2 723 180,80	520 222,05	3 243 402,85
SO 9050.45	Zrušení stoky v km 4,67 - 4,75 (obnova SO 9	560 121,39	107 003,70	667 125,09
SO 9050.46	Zrušení stoky v km 4,82 - 4,887 (obnova SO	128 414,05	25 645,80	154 059,85
SO 9050.47	Zrušení kanalizace na Letenské pláni (obnov	1 262 566,70	251 903,24	1 514 469,94
SO 9050.48	Zrušení kanalizace DN 2000 (obnova SO 905	2 068 233,32	395 267,37	2 464 500,69
SO 9050.51a	Provizorní přípojky SK pro č. 109/108 a 229/1	507 762,35	96 895,62	604 657,97
SO 9050.51b	Provizorní přípojky SK pro č. 85/95 a 60/93 (c	752 011,47	149 686,34	901 697,81
SO 9050.52	Provizorní propojení stok od Hradčanské a z	2 553 757,47	493 646,13	3 047 403,60
SO 9050.53	Provizorní přeložka stoky DN 2000 Trója	13 139 021,50	2 551 546,24	15 690 567,74
SO 9050.54	Šachta na stoce DN 2000	536 986,10	102 208,44	639 194,54
SO 9050.55	Provizorní přeložka stoky DN 250 v km 4,67 -	945 803,20	180 965,28	1 126 768,48
SC 9061	Kanalizace TSK			
SO 9061.10	Odvod drenážních vod do Vitavy	911 240,12	191 150,36	1 102 390,48
SO 9061.14	Odvodnění křižovatky Trója	60 391 752,67	12 208 242,18	72 599 994,83
SO 9061.15	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek TT I	2 883 527,54	565 019,54	3 468 547,08
SC 9050-9061	Kanalizace celkem	171 448 102,39	34 249 481,04	205 697 583,43
SC 9062	Vodovody			
SO 9062.01	Řád DN 200 v km 4,4 - 4,61	1 303 033,32	260 369,42	1 563 402,74
SO 9062.02	Řád DN 200 v km 4,465 - 4,590	5 734 486,76	1 161 253,08	6 895 739,86
SO 9062.03	Řád DN 300 po výstavbě ramp 1 a 4 křižovat	3 830 102,54	712 829,13	4 542 931,67
SO 9062.04	Obnova řádu DN 300 po výstavbě hloubenýc	801 023,79	167 552,11	968 575,90
SO 9062.05	Obnova řádu DN 300 po výstavbě hloubenýc	7 115 372,15	1 449 429,50	8 564 801,65
SO 9062.06	Řád DN 400 v km 4,825 - 4,875	5 943 126,38	1 183 223,87	7 106 350,25
SO 9062.07	Řád DN 500 v km 4,815 - 4,988	17 060 227,38	3 373 005,16	20 433 232,54
SO 9062.08	Úpravy vodovodů DN 200 v ulici Partyzánská	3 539 324,51	709 579,33	4 247 903,84
SO 9062.10	Propojení řádu v ul. Pod Lisem a u MF fakult	10 307 142,73	2 115 960,23	12 423 102,96
SO 9062.20	Vodovodní přípojka DN 150 TGC 3 Letná	549 969,58	108 234,77	658 204,35
SO 9062.23	Vodovodní přípojka DN 150 TGC 6 Trója	428 916,03	90 072,37	518 988,40
SO 9062.24	Vodovodní přípojka v ulici Partyzánská	115 364,31	24 175,36	139 539,67
SO 9062.25	Vodovodní přípojka pro DP ED Letná	672 914,01	132 525,74	805 439,75
SO 9062.26	Přípojka vodovodu DN 200 pro TGC 6 (ve sp	436 670,21	91 480,73	527 160,94
SO 9062.41	Rušení řádu v km 4,40 - 4,61 (obnova SO 80	130 743,91	26 132,47	156 876,38
SO 9062.42	Rušení řádu DN 100 v km 4,465 - 4,59 v ul. M	153 209,64	32 005,73	185 215,37
SO 9062.43	Rušení řádu DN 350 pro výstavbu ramp 1 a 4	257 840,56	51 948,20	309 788,76
SO 9062.44	Rušení řádu DN 350 pro výstavbu hloubenýc	835,96	158,83	994,79
SO 9062.45	Rušení řádu DN 350 pro výstavbu hloubenýc	549 853,39	109 813,13	659 666,51
SO 9062.46	Rušení řádu v severním chodníku M. Horáko	330 181,66	65 981,23	396 162,89
SO 9062.47	Rušení řádu DN 500 v ul. M. Horáková v km	307 514,00	61 437,70	368 951,70
SO 9062.48	Rušení vodovodu v ul. Partyzánská	150 808,90	30 143,69	180 952,59
SO 9062.52	Přeložka řádu DN 400 v úseku mezi ul. K Bru	29 118 053,03	5 743 579,66	34 862 632,69
SO 9062.54	Přeložka řádu DN 500 v km 4,815 - 4,888	8 628 559,24	1 715 999,62	10 344 558,86
SC 9062	Vodovody celkem	97 265 275,00	19 395 901,25	116 661 176,25
SC 9063	Plynovody			
SO 9063.01	Definitivní přeložka plynovodu DN 500 - korid	17 666 360,32	3 360 760,59	21 027 120,91
SO 9063.02	Rekonstrukce STL plynovodu DN 500 na DN	3 474 640,38	684 338,14	4 138 978,52
SO 9063.03	Definitivní přeložka NTL plynovodu DN 300 v	4 825 519,58	936 835,06	5 762 354,64
SO 9063.04.4	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. Horákov	2 692 442,21	536 788,20	3 229 230,41

## Příloha č.1/3 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602903  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 9053.04.5	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. Horákov	4 290 954,27	648 368,25	5 139 322,52
SO 9053.04.6	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. Horákov	4 532 828,59	688 063,09	5 418 891,68
SO 9053.05	Definitivní přeložka VTL plynovodu v ul. Povltavská	46 855 917,61	9 383 976,17	56 219 893,78
SO 9053.06p	Provizorní přeložka STL plynovodu DN 150 v ul. M. Horákov	3 984 170,63	808 651,84	4 772 822,57
SO 9053.41	Zrušení stávajícího STL plynovodu DN 500 v ul. M. Horákov	4 424 097,15	884 015,04	5 309 112,19
SO 9053.42	Zrušení stávajícího propoje STL plynovodu DN 500 v ul. M. Horákov	1 064 055,02	212 282,24	1 276 337,26
SO 9053.43	Zrušení stávajícího NTL plynovodu DN 300 v ul. M. Horákov	370 286,89	74 043,52	444 330,41
SO 9053.44.5	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M. Horákov	114 937,80	22 980,45	137 918,05
SO 9053.44.6	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M. Horákov	318 750,83	63 742,74	382 493,37
SO 9053.45	Zrušení NTL plynovodu v ul. Partyzánská	0,00	0,00	0,00
SO 9053.46	Zrušení VTL plynovodu DN 500 v ul. Povltavská	829 417,79	165 385,34	994 783,13
SO 9053.52	Provizorní přeložka VTL plynovodu DN 500 v ul. M. Horákov	88 924,00	17 009,58	105 933,58
SC 9053	Plynovody celkem	95 516 102,67	18 845 296,33	114 361 399,00
SC 9054	Toplovody			
SO 9054.01	Zrušení parovodu hrad	31 583 403,37	6 419 583,54	38 002 986,91
SC 9054	Toplovody celkem	31 583 403,37	6 419 583,54	38 002 986,91
SC 9060	Veřejné osvětlení			
SO 9060.01	Přeložky VO Špejchar - Letenské náměstí	11 798 118,72	2 351 032,34	14 147 149,06
SO 9060.02	VO ramp č. 1 - 4	544 482,09	114 049,97	658 532,06
SO 9060.03	Přeložky VO M. Horákov - sever	1 148 508,78	229 417,45	1 377 926,23
SO 9060.04	Přeložky VO Partyzánská - Vrbenického	4 542 296,49	919 311,37	5 461 607,86
SO 9060.05	VO Trojský most	12 488 614,89	2 621 704,86	15 110 319,75
SO 9060.06	Přeložky VO Povltavská - Pod lisem	1 985 975,87	412 645,99	2 398 621,86
SO 9060.07	VO Trojský most - Pelc Tyrolka	3 882 220,09	814 012,30	4 696 232,39
SO 9060.50	Provizorní VO Letná	2 122 049,33	419 896,67	2 541 946,00
SO 9060.90	Definitivní rozvody pro platební znaky, Trojská	0,00	0,00	0,00
SC 9061	Kabelové rozvody VN - PRE			
SO 9061.01	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Bádění	648 565,13	125 177,57	773 742,70
SO 9061.02	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, tram. smyčky	1 045 417,50	201 150,54	1 246 568,04
SO 9061.04	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, M. Horákov	8 249 805,86	1 588 996,82	9 838 802,68
SO 9061.05	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, M. Horákov	1 325 178,57	280 730,89	1 605 909,28
SO 9061.11	Napájecí kabel TR Holešovice - TS 8050	1 225 584,45	243 250,75	1 468 835,20
SO 9061.12	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Povltavská	1 632 406,18	341 613,93	1 974 020,11
SO 9061.13	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Pod Lisem	940 685,32	187 543,92	1 128 229,24
SO 9061.15.a	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Partyzánská	581 721,50	116 349,09	698 070,59
SO 9061.15.b	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Partyzánská	573 821,98	120 523,62	694 345,60
SO 9061.16	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Partyzánská	754 397,73	151 073,52	905 471,25
SO 9061.17	Definitivní přeložka VN 22 kV pro objekt lodě	2 286 902,59	451 787,39	2 738 689,98
SO 9061.41	Napájecí kabel 22 kV TR Holešovice - TGC 6	243 328,64	50 851,27	294 179,11
SO 9061.42	Napájecí kabel 22 kV TR Sever II - TGC 6	0,00	0,00	0,00
SO 9061.51a	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV, Bádění	1 301 051,58	248 484,60	1 549 536,18
SO 9061.51b	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV, Bádění	0,00	0,00	0,00
SO 9061.54	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV, M. Horákov	8 537 893,39	1 643 419,89	10 181 313,28
SC 9062	Kabelové rozvody NN - PRE			
SO 9062.01	Ochrana kabelů NN, Na Špejcharu a Milady J. Štepanovské	0,00	0,00	0,00
SO 9062.02	Přeložka kabelů NN, směr odběrné místo v p. M. Horákov	1 661 118,85	316 788,59	1 977 907,54
SO 9062.05	Definitivní přeložka kabelů NN, M. Horákov	423 352,83	84 842,07	508 194,90
SO 9062.06	Definitivní přeložka kabelů NN, M. Horákov	323 599,80	64 645,54	388 245,34
SO 9062.11	Přeložka kabelů NN, Povltavská	911 334,07	189 778,53	1 101 112,60
SO 9062.12	Přeložka kabelů NN, Pod Lisem - Trojská	754 285,00	158 399,86	912 684,86
SO 9062.13	Odběrné místo TSK, Povltavská	273 351,19	57 019,72	330 370,91
SO 9062.15	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyzánská	542 198,74	113 760,03	655 958,77
SO 9062.18	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyzánská	2 024 581,85	399 233,10	2 423 814,95
SO 9062.52	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Horákov	485 277,14	91 389,83	576 666,97
SO 9062.53	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Horákov	821 072,49	157 438,47	978 510,96
SC 9063	Kabelové rozvody - DP-ED			
SO 9063.01	Definitivní přeložka kabelů pro úsek smyčka	10 058 582,55	1 851 021,20	12 009 603,75
SO 9063.02	Definitivní přeložka kabelů pro úsek křižovatky	1 435 425,43	282 925,17	1 718 350,60
SO 9063.03	Definitivní přeložka kabelů Partyzánská - Trojská	19 800 243,53	4 105 803,79	23 906 047,32
SO 9063.11	Osvětlení nástupišť - Letná	200 214,72	41 846,19	242 060,91
SO 9063.12	Osvětlení nástupišť - Holešovice, Trojská	383 104,53	80 682,96	463 787,51
SO 9063.21	Rídicí systémy přestavníků pro tram. smyčky	3 148 756,99	629 228,23	3 777 985,22
SO 9063.22	Rídicí systémy přestavníků pro tram. smyčky	1 279 473,40	244 574,69	1 524 048,09
SO 9063.23	Rídicí systémy přestavníků pro tram. křižovatky	2 883 430,42	572 886,09	3 456 316,51
SO 9063.51	Provizorní napájení tramvajové smyčky Letná	1 157 609,78	231 880,74	1 389 490,52
SC 9064	Kabelové rozvody - TSK			
SO 9064.01	Napájení SSZ - křižovatka Špejchar	55 111,12	11 022,23	66 133,35
SO 9064.02	Napájení SSZ - tramvajová smyčka Špejchar	373 190,55	74 508,17	447 698,72
SO 9064.03	Napájení SSZ - křižovatka U Vorlíků	250 101,48	50 190,58	300 292,04
SO 9064.04	Napájení SSZ - křižovatka U Sparty	74 131,88	14 813,25	88 945,13
SO 9064.05	Napájení SSZ - křižovatka Letenské náměstí	100 787,78	20 433,75	121 221,53
SO 9064.06	Napájení SSZ - Partyzánská x Vrbenického	129 717,75	27 079,84	156 797,39
SO 9064.07a	Napájení SSZ - Trojská x rampy 2, 3 - 1. část	235 788,51	49 398,03	285 186,54
SO 9064.07b	Napájení SSZ - Trojská x rampy 2, 3 - 2. část	816 535,15	171 472,38	988 007,53

**Příloha č.1/3 k dodatku č.11**

Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektů  
Stavba č. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003642/2006  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 9064.08	Napájení SSZ - Troja x rampy 1. 4	133 065,28	27 836,88	161 001,94
SO 9064.09	Napájení SSZ - křižovatka Povltavská	233 399,34	47 511,54	280 910,88
SO 9064.10	Napájení SSZ - křižovatka Trojská x Pod Lisou	124 352,28	26 113,98	150 466,26
SO 9064.11	Koordináční kabel Špejchar - tramvajová smyčka	808 871,60	161 483,22	970 154,82
SO 9064.12	Koordináční kabel Letenská náměstí - U Spáčen	2 757 893,76	552 060,76	3 309 954,54
SO 9064.13	Koordináční kabel Parýžánská - Trojská	3 742 072,45	772 780,77	4 514 853,22
SO 9064.51	Napájení SSZ - křižovatka Báděního/Na Valech	0,00	0,00	0,00
SC 9066	Elektrická zařízení ostatních správců			
SO 9065.02	Přípojka NN pro čerpadla jímky Povltavská	803 912,03	126 356,53	730 268,58
SO 9065.11	Osvětlení přístřešků na zastávkách - Letná	337 890,75	68 980,37	406 871,12
SO 9065.12	Osvětlení přístřešků na zastávkách - Holešovice	305 451,87	62 534,73	367 986,60
SC 9060-9065	Kabelové rozvody silnoproud celkem	127 454 415,63	25 669 423,89	153 123 839,52
SC 9070	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - místní kab. (Správa přístupové sítě)			
SO 9070.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	15 060 963,50	2 876 171,65	17 937 135,15
SO 9070.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	12 174 138,16	2 431 825,25	14 605 963,41
SO 9070.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	10 428 021,59	2 000 905,92	12 428 927,51
SO 9070.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	3 387 089,33	672 893,33	4 039 982,66
SO 9070.06	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	553 032,11	111 880,29	664 912,40
SO 9070.07	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 198 254,42	250 615,80	1 448 870,22
SO 9070.08	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	36 841,35	7 748,58	44 689,93
SO 9070.51	Provizorní přeložka slaboproudých zařízení SPT	22 605 734,83	4 396 388,23	27 002 123,06
SC 9071	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - dálk. kab. (Provoz přenosové techniky)			
SO 9071.01a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 083 119,85	208 438,50	1 291 558,35
SO 9071.01b	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 724 549,17	339 234,71	2 063 783,88
SO 9071.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	0,00	0,00	0,00
SO 9071.03a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	554 285,95	105 703,86	659 989,81
SO 9071.04a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	2 013 713,36	402 666,85	2 416 320,21
SO 9071.04b	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	2 096 714,43	419 029,08	2 514 743,53
SO 9071.05	Definitivní přel. Slaboproudých zařízení SPT	13 380,09	2 869,33	16 029,42
SO 9071.05a	Rezervní trubky pro optické kabely - Letná - M	210 796,87	44 245,49	255 042,16
SO 9071.06a	Rezervní trubky pro optické kabely - Troja - k	1 196 605,01	251 857,57	1 450 262,58
SO 9071.51a	Provizorní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 718 265,54	344 915,85	2 063 181,39
SC 9072	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - Účelové telefonní síť			
SO 9072.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	10 492 349,58	2 098 069,98	12 588 419,54
SO 9072.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	638 086,58	121 728,08	759 822,66
SO 9072.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	964 248,89	183 213,45	1 147 462,34
SO 9072.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	10 625 472,22	2 102 032,70	12 727 504,92
SO 9072.51	Provizorní přel. slaboproudých zařízení SPT	6 809 887,66	1 360 383,09	8 170 270,75
SC 9073	Slaboproudá zařízení - Ministerstvo vnitra			
SO 9073.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	9 051 514,81	1 732 960,51	10 784 505,12
SO 9073.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	6 882 755,73	1 375 919,87	8 256 675,60
SO 9073.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	2 733 015,90	521 157,03	3 254 172,93
SO 9073.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	4 954 894,81	978 703,70	5 934 398,31
SO 9073.05	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV v	1 376 023,23	288 723,58	1 664 746,81
SO 9073.06	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV v	608 426,23	123 898,42	732 322,85
SO 9073.07	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV u	134 754,34	28 251,86	163 006,20
SO 9073.51	Provizorní přel. slaboproudých zařízení MV z	12 898 952,53	2 509 143,12	15 408 095,65
SC 9076	Slaboproudá zařízení ostatních majitelů			
SO 9076.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení GTS	2 094 820,77	418 285,28	2 513 206,05
SO 9076.02	Slaboproudá zařízení PragoNet	2 579 931,32	505 160,70	3 085 092,02
SO 9076.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení PragoNet	1 843 076,12	360 719,79	2 203 795,91
SC 9076.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení InWan	1 207 138,25	234 478,44	1 441 616,69
SC 9077	Slaboproudá zařízení PRE			
SO 9077.01	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů PRE	1 250 188,20	239 814,65	1 489 802,85
SO 9077.02	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE Na Špejcharu	374 076,08	72 115,34	446 191,42
SO 9077.03	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE U Spáčen	473 936,53	92 421,28	566 357,81
SO 9077.05	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů PRE	259 325,75	49 839,53	308 965,28
SO 9077.07	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE Vrbaně	446 845,63	82 247,53	539 093,16
SO 9077.09	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů PRE	510 900,34	106 977,39	617 877,73
SO 9077.51	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů PRE	1 766 810,25	344 212,16	2 131 122,41
SO 9077.52	Provizorní přeložka DRT kabelů PRE Na Špejcharu	530 888,65	101 223,62	632 110,27
SO 9077.55	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů PRE	321 417,54	62 391,98	383 809,50
SC 9070-9077	Slaboproudá zařízení celkem	157 904 310,90	30 969 629,35	188 873 940,25
SC 9080	Demolice budov			
SO 9080.01	Demolice objektu Bubeneč čp. 154, M. Horák	1 985 481,07	385 092,89	2 370 574,06
SO 9080.02	Demolice objektu Bubeneč čp. 96, M. Horák	1 837 620,98	354 312,81	2 191 933,79
SO 9080.03	Demolice objektu Bubeneč parc.č. 87/03 a 4.	4 223 722,97	835 081,47	5 058 784,44
SO 9080.04	Demolice objektů Troja, parc.č. 1628, 1629,	5 969 871,34	1 136 500,98	7 106 372,30
SO 9080.06	Demolice objektů Libeň, parc.č. 440	2 084 838,37	386 137,91	2 471 076,28
SC 9080	Demolice budov celkem	16 101 632,73	3 107 106,14	19 208 738,87
SC 9082	Novostavby			
SO 9082.01	Přístřešky na tramvajových zastávkách - Letná	15 086,42	3 188,56	18 256,98
SO 9082.02	Přístřešky na tramvajových zastávkách - Holešovice	355 638,58	74 678,68	430 217,26

Příloha č.1/3 k dodatku č.11

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 9082.03	Objekt čerpací stanice Trója	1 826 319,51	383 301,06	2 209 620,57
SC 9082	Novostavby celkem	2 197 046,51	461 048,30	2 658 094,81
SC 9085	Výdechy vzduchotechniky			
SO 9085.01	Výdechový a nasávací objekt Nad Královskou	27 592 221,35	5 658 324,02	33 250 545,37
SO 9085.02	Výdechový objekt Trója	5 618 338,48	1 132 422,75	6 750 761,21
SO 9085.04	Výdechový objekt Špejchar	28 383 238,21	5 756 866,02	34 140 102,23
SC 9085	Výdechy vzduchotechniky celkem	61 593 796,02	12 547 612,79	74 141 408,81
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby			
SO 9086.01	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 7	84 341 300,08	17 057 710,72	101 399 010,80
SO 9086.02	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 6	1 140 874,58	236 909,99	1 377 784,58
SO 9086.03	Protihluková opatření na objektech v Praze 6	0,00	0,00	0,00
SO 9086.04	Protihluková opatření na objektech v Praze 7	0,00	0,00	0,00
SO 9086.05	Protihluková opatření na objektech v Praze 8	62 613 088,13	13 148 744,31	75 761 812,44
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby celkem	148 095 242,80	30 443 365,02	178 538 607,82
SC 9087	Stavební úpravy			
SO 9087.51	Provizorní vjezdová vrata na parc.č. 2173, M.	67 613,57	14 154,32	81 667,89
SO 9087.52	Provizorní vjezdová vrata na parc.č. 685, M.	200 179,44	42 017,46	242 196,90
SC 9087	Stavební úpravy celkem	267 693,01	56 171,78	323 864,79
SC 9093	Sadové úpravy			
SO 9093.01	Sadové úpravy Letná	6 751 708,68	1 820 411,68	10 572 120,36
SO 9093.02	Sadové úpravy Trója	10 887 826,12	2 274 967,18	13 172 813,30
SO 9093.03	Sadové úpravy Holešovice	1 060 787,91	222 126,16	1 282 914,07
SC 9093	Sadové úpravy celkem	20 710 322,71	4 317 525,02	25 027 847,73
SC Garáže	Garáže Letná			
SO 9010.06	Nápojení garáží Letná	2 058 987,11	431 891,02	2 491 858,13
SO 9019.06	Nápojení garáží Letná	62 786,74	13 181,44	75 950,18
SO 9019.15	Opravni značení - podzemní garáže Letná	2 713 940,59	689 927,53	3 283 868,12
SO 9025.01	Podzemní garáže Letná (samostatná dokum)	343 748 232,25	69 647 129,98	413 395 362,23
SO 9025.06	Rampa garáží Letná	41 340 717,63	8 649 876,49	49 990 694,12
SO 9050.24	Přípojka kanalizace garáží a TČC 3 Letná	1 314 970,30	275 714,12	1 590 684,42
SO 9052.21	Vodovodní přípojka DN 150 garáže Letná	651 843,74	134 161,91	786 005,65
SO 9081.31	Přípojka VN 22 kV garáže Letná	0,00	0,00	0,00
SO 9070.09	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	334 217,16	70 107,86	404 325,02
SO 9085.03	Výdechový objekt garáže Letná	1 981 580,27	396 531,11	2 358 121,38
SC Garáže	Garáže Letná celkem	394 187 647,79	80 188 621,46	474 376 269,25
SC ZS	Zařízení staveniště			
SO ZS1	Zařízení staveniště Letná	274 382 082,38	54 875 513,81	329 257 606,20
SO ZS2	Zařízení staveniště Nad Královskou oborou	3 894 720,24	798 726,08	4 693 446,30
SO ZS3	Zařízení staveniště Za elektrárnou	214 087,08	42 817,42	256 904,50
SO ZS4	Zařízení staveniště Člčsařský ostrov	191 281 788,12	38 611 328,95	229 893 087,07
SO ZS5	Zařízení staveniště Trója	332 960 085,20	67 271 647,10	400 231 732,30
SO ZS6	Zařízení staveniště Holešovice	59 583 741,76	12 015 028,65	71 608 770,41
SC ZS	Zařízení staveniště	862 326 494,79	173 613 061,99	1 035 939 556,78
SC G	Geotechnický monitoring			
SO G1	Geotechnický monitoring (1 a 2)	50 845 923,64	9 679 725,49	60 525 649,13
SO G3	Geotechnický monitoring 3	18 449 390,65	2 748 187,11	19 198 577,76
SO G4	Geotechnický monitoring 4	18 682 686,15	3 630 675,32	22 313 564,47
SC G	Geotechnický monitoring	86 078 000,44	16 059 787,92	102 137 791,36
	CELKEM	14 115 744 672,90	2 778 288 736,72	16 894 033 488,62

Za zhotovitele : Metrostav a.s.

Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.

Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum

Datum

Podp

Podp

Razítko

Razítko



Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
Stavba č.42360 - Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja


Číslo smlouvy objednatele: DILJ21/04/003842/2006  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
201b	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č 1	0,00	0,00	0,00
201d	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č 2	0,00	0,00	0,00
201f	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro výstavbu MO	0,00	0,00	0,00
3001	Milánská stěna	31 499 826,27	6 056 527,14	37 556 353,41
3002	Opěrná zeď k Vltavě	245 814,76	47 554,54	293 369,30
3003	Opěrná zeď dílky k ZOO	0,00	0,00	0,00
3004	Kotvená železobetonová stěna	18 536 382,51	3 578 906,90	22 115 289,01
3005	Protipovodňová hráz	51 055 105,17	10 213 747,07	61 268 852,24
3006	Mobilní protipovodňové hrzení trafostanice	0,00	0,00	0,00
3007	Mobilní protipovodňové hrzení TGC 6	490 734,42	96 153,18	576 887,61
3008	Přístupové komunikace	27 915 860,31	5 817 860,90	33 733 721,21
3009	Definitivní přeložka kanalizace	3 256 219,84	655 785,62	3 912 005,66
3010	Definitivní přeložka vody	1 925 709,27	382 550,22	2 308 259,49
3011	Přípojka VN (22 kV) s trafostanicí	3 102 487,45	600 609,85	3 703 097,30
3012	Přípojka NN Loděnice	531 543,01	100 273,59	601 816,60
3013	Opěrná zeď u TGC 6	618 050,34	123 330,46	741 380,80
3014	Opěrná zeď u pozemku č 402/4 k ú Troja	5 027 558,98	664 351,64	6 011 910,62
	CELKEM	144 165 282,23	28 657 650,92	172 822 943,15

Za zhotovitele : Metrostav a.s.  
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.  
Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum:




Podpis:

Razítko:




Datum:



Podpis:

Razítko:



Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 3515 Myslibetovka - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DL/21/04/0016427005  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D1 0602003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SO)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTOOO CÍTELUM	PVS	OSTATNÍ
<b>SC 5010</b>	<b>Komunikace</b>						
SO 5010.01	Komunikace Svatovítská rozdílení západní rozvozy	7 971 705,89	7 971 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.02	Komunikace Svatovítská rozdílení východní rozvozy	6 735 139,61	6 735 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.03	Komunikace Svatovítská jh	7 779 788,23	7 779 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.04	Komunikace Křibovická Pražský most	9 504 230,03	9 504 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.05	Komunikace M. Horákové východ	6 123 457,29	6 123 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.06	Komunikace M. Horákové západ	6 524 716,84	6 524 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.07	Komunikace rampa 3	2 163 245,34	2 163 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.08	Komunikace rampa 4	3 772 529,35	3 772 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.09	Vozovka v RTT	15 151 868,40	15 151 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.10	Vozovka v JTT	15 408 312,44	15 408 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.11	Uprava ul. u Pražského mostu	1 071 441,18	1 071 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.12	Uprava ul. Václavkov	1 032 326,90	1 032 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.14	Přijízdová komunikace k výhledu vzduchotechniky	3 310 437,70	3 310 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.15	Přijízdová komunikace k výhledu šachty metra	3 809 358,38	3 809 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5010.19	Parkovací cesty pod bradby u Pražského mostu	3 422 049,43	3 422 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010	Komunikace celkem	53 710 324,54	53 710 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5011</b>	<b>Komunikace provozní</b>						
SO 5011.51	Provozni komunikace Svatovítská	12 764 968,78	12 764 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5011.52	Provozni komunikace M. Horákové jh	6 505 578,32	6 505 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5011.53	Provozni komunikace M. Horákové sever	30 301 150,41	30 301 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5011.54	Provozni komunikace v Křibovické Pražský most - 1. etapa	3 772 817,77	3 772 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5011.55	Provozni komunikace v Křibovické Pražský most - 2. etapa	7 043 785,54	7 043 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5011.56	Provozni komunikace na stropu tunelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5011.57	Provozni komunikace napojení Svatovítská	319 743,39	319 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5011.58	Provozni komunikace u příjezdu k šachtě metra	859 459,30	859 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011	Komunikace provozni celkem	61 664 900,43	61 664 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5012</b>	<b>Demolice komunikací</b>						
SO 5012.51	Demolice komunikace Svatovítská západ	2 809 324,61	2 809 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.52	Demolice komunikace Svatovítská východ	1 804 434,62	1 804 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.53	Demolice komunikace M. Horákové jh	3 397 520,12	3 397 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.54	Demolice komunikace M. Horákové západ	3 878 642,29	3 878 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.55	Demolice provozni komunikace Svatovítská	1 045 081,21	1 045 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.56	Demolice provozni komunikace M. Horákové jh	2 185 183,61	2 185 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.57	Demolice provozni komunikace M. Horákové sever	5 269 675,67	5 269 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.58	Demolice provozni komunikace v Křibovické Pražský most	2 151 580,58	2 151 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5012.59	Demolice provozni komunikace na stropu tunelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012	Demolice komunikací celkem	22 542 392,61	22 542 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5013</b>	<b>Dopravní opatření</b>						
SO 5013.51	Dopravní opatření - úze V.1	1 297 633,64	1 297 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.52	Dopravní opatření - úze V.2	4 966 020,81	4 966 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.53	Dopravní opatření - úze V.3	463 041,06	463 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.54	Dopravní opatření - úze V.4	729 108,99	729 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.55	Dopravní opatření - úze V.5	1 243 199,68	1 243 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.56	Dopravní opatření - úze V.6	4 623 217,70	4 623 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.57	Dopravní opatření - úze V.7	1 211 415,37	1 211 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.58	Dopravní opatření - úze V.8	3 984 713,67	3 984 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.59	Dopravní opatření - úze V.9	893 882,30	893 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.60	Dopravní opatření - úze V.10	2 295 195,89	2 295 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.61	Dopravní opatření - úze V.11	2 769 861,71	2 769 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.62	Dopravní opatření - úze V.12	2 122 020,18	2 122 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.63	Dopravní opatření - úze Z.1	3 956 486,23	3 956 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5013.64	Dopravní opatření - úze Z.2	2 855 588,61	2 855 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013	Dopravní opatření celkem	32 951 194,02	32 951 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5014</b>	<b>Demolice tramvajových tratí</b>						
SO 5014.51	Demolice tramvajové tratě Svatovítská	3 653 884,13	0,00	3 653 884,13	0,00	0,00	0,00
SO 5014.52	Demolice tramvajové tratě M. Horákové	5 376 388,34	0,00	5 376 388,34	0,00	0,00	0,00
SO 5014.53	Demolice provozni tramvajové tratě Svatovítská	1 859 068,07	0,00	1 859 068,07	0,00	0,00	0,00
SO 5014.54	Demolice provozni tramvajové tratě M. Horákové	4 112 858,55	0,00	4 112 858,55	0,00	0,00	0,00
SC 5014	Tramvajové tratě						
SO 5015.01	Odfyzikální tramvajové tratě Svatovítská	23 192 775,53	0,00	23 192 775,53	0,00	0,00	0,00
SO 5015.02	Odfyzikální tramvajové tratě M. Horákové	41 802 368,22	0,00	41 802 368,22	0,00	0,00	0,00
SO 5015.51	Provozni tramvajové tratě Svatovítská	19 617 816,38	0,00	19 617 816,38	0,00	0,00	0,00
SO 5015.52	Provozni tramvajové tratě M. Horákové	52 649 075,17	0,00	52 649 075,17	0,00	0,00	0,00
SC 5016	Tramvajové vedení						
SO 5016.01	Trolejové vedení dvířkovými TT Svatovítská	5 240 406,41	0,00	5 240 406,41	0,00	0,00	0,00
SO 5016.02	Trolejové vedení dvířkovými TT M. Horákové	6 128 589,26	0,00	6 128 589,26	0,00	0,00	0,00
SO 5016.51	Trolejové vedení provozni TT Svatovítská	6 087 458,79	0,00	6 087 458,79	0,00	0,00	0,00
SO 5016.52	Trolejové vedení provozni TT M. Horákové	14 892 860,37	0,00	14 892 860,37	0,00	0,00	0,00
SO 5016.53	Snesení původního trolejového vedení Svatovítská	450 187,31	0,00	450 187,31	0,00	0,00	0,00
SO 5016.54	Snesení původního trolejového vedení M. Horákové	739 775,33	0,00	739 775,33	0,00	0,00	0,00
SO 5016.55	Snesení trolejového vedení provozni TT Svatovítská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5016.56	Snesení trolejového vedení provozni TT M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5014-5016	Tramvajové tratě celkem	184 403 351,83	0,00	184 403 351,83	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5017</b>	<b>Opěrná a zábraniňová</b>						
SO 5017.51	Zábraniň slábníková hlavy Pražský most	620 622 076,67	620 622 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5017.52	Zábraniň slábníková hlavy Myslibetovka	371 544 282,31	371 544 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5017.53	Provozni opěrná a zábraniňová	5 759 103,80	5 759 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5017	Opěrná a zábraniňová celkem	997 925 462,78	997 925 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5018</b>	<b>Dopravní značení</b>						
SO 5018.01	Dopravní značení ul. Svatovítská	650 840,00	650 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.02	Dopravní značení M. Horákové	887 734,58	887 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.03	Dopravní značení MO	1 546 826,91	1 546 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.04	Průběhy dopravního značení	5 032 660,49	5 032 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.51	Dopravní značení provozni komunikace Svatovítská	521 823,07	521 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.52	Dopravní značení provozni komunikace M. Horákové jh	2 876 246,00	2 876 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.53	Dopravní značení provozni komunikace M. Horákové sever	200 168,05	200 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.54	Dopravní značení provozni v Křibovické Pražský most - 1.	436 710,67	436 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.55	Dopravní značení provozni v Křibovické Pražský most - 2.	758 879,75	758 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5018.56	Dopravní značení provozni komunikace na stropu tunelu	2 477 214,85	2 477 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018	Dopravní značení celkem	13 339 102,17	13 339 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5020</b>	<b>Tunely hloubené</b>						
SO 5020.01	Hloubené tunely Myslibetovka s TGC1	206 727 527,62	206 727 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5020.02	Hloubené tunely Pražský most TGC2	748 757 488,89	748 757 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5020	Tunely hloubené celkem	955 485 016,51	955 485 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0615 Myslbekova - Pražný most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04-003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 060203

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	T9K hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CÍTELUM	PVS	OSTATNÍ
SC 6021	Tunelové rážně						
SO 5021.01	Severní tunelové trouba STT	949 480 068,52	949 480 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5021.02	Jihní tunelové trouba JTT	1 050 180 850,78	1 050 180 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5021.03	Tunelové propisky TP č. 1,3	37 754 431,68	37 754 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5021.04	Vzduchotechnický kanál	85 959 887,07	85 959 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5021.05	Vzduchotechnická šachta	17 556 773,28	17 556 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5021	Tunelové rážně celkem	2 160 912 111,34	2 160 912 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 6025	Podzemní objekty						
SO 5025.04	Přechod pod ul. M. Horákové a strum	22 552 369,03	22 552 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5025.05	Přechod pod ul. Svatovítskou	10 469 689,99	10 469 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5025.06	Základy tankových kurnů IAO CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5025	Podzemní objekty celkem	33 021 489,94	33 021 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 6026	Kabelovody (stavební část)						
SO 5026.01	Kabelovod M. Horákové - 1. část	11 264 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 461,82
SO 5026.02	Kabelovod M. Horákové - 2. část	9 359 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 078,11
SO 5026.03	Kabelovod Svatovítská	9 898 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 575,30
SO 5026.04	Upravy vstupu kabelových komor	821 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	821 357,02
SO 5026.51	Demolice stávajících kabelovodů	4 305 413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 413,86
SC 5026	Kabelovody (stavební část) celkem	29 647 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 647 787,32
SC 6030	Opěrnice mostů						
SO 5030.51	Cementáž stavebního mostu na ul. Svatovítské	3 700 726,78	3 700 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5031	Nosy silniční						
SO 5031.01	Most na ul. Svatovítské - západní část	103 052 824,19	103 052 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5031.02	Most na ul. Svatovítské - východní část	85 671 956,48	85 671 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5031-5031	Nosy silniční celkem	205 515 542,43	205 515 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 6047	Zabezpečovací zařízení CD						
SO 5047.51	Zabezpečení stavebních postupů	3 921 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 084,96
SC 5047	Zabezpečovací zařízení CD celkem	3 921 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 084,96
SC 6050	Kanalizace PVS						
SO 5050.01	Stoka "A" DN 1200 ve Svatovítské ulici	8 887 568,82	0,00	0,00	0,00	8 887 568,82	0,00
SO 5050.02	Stoka "B" DN 1000 M. Horákové sever	87 834 430,74	0,00	0,00	0,00	87 834 430,74	0,00
SO 5050.03	Stoka "B" DN 1000 1200 dešťovými přechody M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5050.04	Stoka "C" DN 1000 u mostu na Svatovítské	18 181 852,81	0,00	0,00	0,00	18 181 852,81	0,00
SO 5050.05	Stoka "D" DN 300 400 M. Horákové jih	11 878 403,30	0,00	0,00	0,00	11 878 403,30	0,00
SO 5050.06	Rekonstrukce stoky 700/1150 u východního portálu tunelu	2 475 646,20	0,00	0,00	0,00	2 475 646,20	0,00
SO 5050.07	Rekonstrukce stoky 700/1250 u ul. Jeřmín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5050.08	Uprava šachty kmenové stoky "C" - boční vstup	10 481 478,42	0,00	0,00	0,00	10 481 478,42	0,00
SO 5050.51	Stoka "Bp" DN 1000 provozní sjezd ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5050.52	Rušení stáv. stoky 600/1150 u ul. Svatovítské	16 853,81	0,00	0,00	0,00	16 853,81	0,00
SO 5050.53	Rušení provozní stoky "Bp"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5050.54	Rušení stáv. stoky 700/1250 u ul. M. Horákové	1 332 242,07	0,00	0,00	0,00	1 332 242,07	0,00
SO 5050.55	Rušení stáv. stoky 600/1150 a 700/1250 u ul. Svatovítské	613 666,28	0,00	0,00	0,00	613 666,28	0,00
SO 5050.56	Rušení stáv. stoky DN 300 u ul. M. Horákové	80 148,85	0,00	0,00	0,00	80 148,85	0,00
SC 6051	Kanalizace V8A						
SO 5051.01	Větev "E" DN 300 u provozní komunikaci Svatovítské sev	3 504 178,20	3 504 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.02	Větev "F" DN 300 u provozní komunikaci Svatovítské jih	8 159 148,28	8 159 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.03	Větev "G" DN 300 vjezd rampy 4	715 706,61	715 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.04	Větev "H" DN 300 u ul. M. Horákové jih	5 309 015,08	5 309 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.05	Větev "I" DN 300 vjezd rampy 3	1 307 187,87	1 307 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.06	Kanalizační přípojka DN 300	3 222,83	3 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.09	Větev "J" DN 300 M. Horákové	583 893,01	583 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.10	Větev "K" DN 300 M. Horákové jih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.11	Větev "L" DN 300 M. Horákové	315 193,84	315 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.12	Větev "M" DN 300 M. Horákové sever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.13	Větev "N" DN 300 u vjezdu k Depozitárnímu centru	3 683 587,87	3 683 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.14	Větev "O" DN 300 u vjezdu k Depozitárnímu centru	789 050,17	789 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.15	Větev "P" DN 300 u mostu na Svatovítské ulici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.16	Větev "Q" DN 300 u ul. Svatovítské	5 872 054,87	5 872 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051.17	Větev "R" DN 300	48 622,18	48 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5050-5051	Kanalizace PVS celkem	169 816 274,24	39 367 713,55	0,00	0,00	139 448 560,69	0,00
SC 6052	Vodovody						
SO 5052.01	Vodovodní řad "1" LTH DN 400 M. Horákové jih	13 049 805,13	0,00	0,00	0,00	13 049 805,13	0,00
SO 5052.02	Vodovodní řad "2" LTH DN 750 M. Horákové sever	13 435 154,38	0,00	0,00	0,00	13 435 154,38	0,00
SO 5052.03	Vodovodní řad "2a" LTH DN 700 dešťovými přechody M. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5052.04	Vodovodní řad "3" LTH DN 750 M. Horákové sever	16 808 819,07	0,00	0,00	0,00	16 808 819,07	0,00
SO 5052.05	Vodovodní řad "3a" LTH DN 700 dešťovými přechody M. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5052.07	Vodovodní přípojka pro tunely DN 200	849 921,00	0,00	0,00	0,00	849 921,00	0,00
SO 5052.09	Vodovodní přípojka k fontáně	2 948 484,89	0,00	0,00	0,00	2 948 484,89	0,00
SO 5052.10	Vodovodní přípojka k bezovému kurnům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5052.11	Rekonstrukce vzdálenkové šachty	480 219,41	0,00	0,00	0,00	480 219,41	0,00
SO 5052.51	Vodovodní řad "2a" DN 750 provozní přechod M. Horákové	1 224 187,25	0,00	0,00	0,00	1 224 187,25	0,00
SO 5052.52	Vodovodní řad "3a" DN 750 provozní přechod M. Horákové	2 903 921,99	0,00	0,00	0,00	2 903 921,99	0,00
SO 5052.53	Rušení stáv. DN 250 u ul. M. Horákové	371 592,60	0,00	0,00	0,00	371 592,60	0,00
SO 5052.54	Rušení provozního řadu "3a" DN 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5052.55	Rušení stáv. DN 700 u ul. M. Horákové, U Právného mostu	1 617 822,63	0,00	0,00	0,00	1 617 822,63	0,00
SO 5052.56	Rušení provozního řadu "3a" DN 750	640 008,03	0,00	0,00	0,00	640 008,03	0,00
SO 5052.57	Rušení stáv. DN 700 u ul. M. Horákové, U Právného mostu	2 589 500,53	0,00	0,00	0,00	2 589 500,53	0,00
SO 5052.58	Provozovní vodovodní řad "1p" DN 400 M. Horákové jih	520 380,13	0,00	0,00	0,00	520 380,13	0,00
SO 5052.60	Rušení provozního řadu "1p" DN 400	66 931,23	0,00	0,00	0,00	66 931,23	0,00
SC 5052	Vodovody celkem	87 020 626,25	0,00	0,00	0,00	87 020 626,25	0,00
SC 6053	Plynovody						
SO 5053.01	Plynovodní řad "1" RFL DN 500 M. Horákové jih	10 204 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 180,82
SO 5053.02	Plynovodní řad "2" RFL DN 500 M. Horákové jih	13 328 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 787,54
SO 5053.03	Plynovodní řad "3" RFL DN 160 M. Horákové sever	3 680 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 333,84
SO 5053.04	Plynovodní řad "3a" dešťovými šTL DN 225 přechod M. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5053.05	Regulační stanice u ul. Svatovítské	1 843 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 188,85
SC 5053.51	Plynovodní řad "3p" DN 225 provozní přechod M. Horákové	338 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	338 538,34

**Specifikace díla a kalkulace ceny díle budoucích správců - provozovatelů**

Stavba č. 8615 Myšebekova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DÚL/21/04/003842/2006  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS DZ 0002003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavěbního objektu	Rakap ceny díla bez DPH	Tisk m m Prahy	DP N.m Prahy	ELTOOD CIFELUM	PV6	OSTATNÍ
SO 5053.52	Rušení stávkového NTL DN 500 v ul. M. Horákové	895 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	895 303,04
SO 5053.53	Rušení stávkového BTL DN 500 v ul. M. Horákové	1 062 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 459,25
SO 5053.54	Rušení provozního řadu 30" IPE 325 v ul. M. Horákové	156 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	156 304,13
SO 5053.55	Rušení stávk. DN 150 v ul. Svatovítská, U Pražského mostu	475 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	475 256,90
SO 5053.56	Provozovní obnovování řadu 10" NTL DN 500 M. Horákové	3 145 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 887,04
SO 5053.57	Provozovní obnovování řadu 20" BTL DN 500 M. Horákové	3 247 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 420,47
SO 5053.58	Rušení provozovního řadu 10" NTL DN 500	111 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111 013,13
SO 5053.59	Rušení provozovního řadu 20" BTL DN 500	144 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,40
SC 5053	Phynovody celkem	31 497 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 541,05
SC 6033	Potrubiň páska						
SO 5055.01	Přeřezka potrubiň potrubí v ul. Svatovítské - U Pražského mo	807 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	807 544,78
SO 5055.02	Rušení stávk. potrubí v ul. Svatovítské a u Pražského mostu	74 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74 754,49
SC 5055	Potrubiň páska celkem	882 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	882 299,27
SC 6044	Volné pásky						
SO 5060.01	Definování volných ověření Svatovítská - západ	4 043 820,93	0,00	0,00	4 043 820,93	0,00	0,00
SO 5060.02	Definování volných ověření Svatovítská - východ	2 323 831,17	0,00	0,00	2 323 831,17	0,00	0,00
SO 5060.03	Definování volných ověření Křizovská Pražský most	707 403,88	0,00	0,00	707 403,88	0,00	0,00
SO 5060.04	Definování volných ověření M. Horákové - západ	1 547 476,14	0,00	0,00	1 547 476,14	0,00	0,00
SO 5060.05	Definování volných ověření pod hradičemi u Pražského mostu	2 248 085,78	0,00	0,00	2 248 085,78	0,00	0,00
SO 5060.06	Oprávnění náběhů DP	133 072,99	0,00	133 072,99	0,00	0,00	0,00
SO 5060.07	Oprávnění přečůvků OP	47 550,23	0,00	0,00	47 550,23	0,00	0,00
SC 5060.08	Oprávnění kolejnic pro páky	632 354,84	0,00	0,00	632 354,84	0,00	0,00
SO 5060.51	Provozovní volné ověření M. Horákové - sever	1 534 351,18	0,00	0,00	1 534 351,18	0,00	0,00
SO 5060.52	Provozovní volné ověření Svatovítská	3 497 800,32	0,00	0,00	3 497 800,32	0,00	0,00
SO 5060.53	Provozovní volné ověření M. Horákové - jih	1 168 848,61	0,00	0,00	1 168 848,61	0,00	0,00
SO 5060.54	Provozovní volné ověření Křizovská Pražský most	3 774 061,43	0,00	0,00	3 774 061,43	0,00	0,00
SO 5060.55	Provozovní volné ověření provozovky na úrovni kabelů	525 177,55	0,00	0,00	525 177,55	0,00	0,00
SC 6041	Kabelové rozvody VN - PRE						
SO 5061.01	Definování přeložky kabelů 22 kV - Svatovítská	1 300 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 897,25
SO 5061.02	Definování přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové jih	1 331 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 712,91
SO 5061.03	Definování přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové sever	991 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	991 461,07
SO 5061.04	Připojka VN 22 kV pro TS garáž Pražský most	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5061.05	Přívod 22 kV z rozvodny Čeruzná vstch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5061.51	Provozovní přeložky kabelů 22 kV - Svatovítská	8 707 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 402,17
SO 5061.53	Provozovní přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové sever	1 367 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 994,30
SC 5062	Kabelové rozvody MV - PRE						
SO 5062.01	Definování přeložky kabelů 1 kV M. Horákové - Pod hradič	751 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	751 416,77
SO 5062.51	Zrušení kabelů 1-0 kV	1 078 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 887,53
SC 6043	Kabelové rozvody - DP-EP						
SO 5063.01	Definování přeložky kabelů DP - M. Horákové jih	8 205 292,28	0,00	8 205 292,28	0,00	0,00	0,00
SO 5063.02	Definování přeložky kabelů DP - Svatovítská	17 290 723,22	0,00	17 290 723,22	0,00	0,00	0,00
SO 5063.03	Ověření a výměna výměn pro tramvajovou křižovčku Pr	2 821 482,42	0,00	2 821 482,42	0,00	0,00	0,00
SO 5063.51	Provozovní přeložky kabelů DP - M. Horákové jih	15 285 772,43	0,00	15 285 772,43	0,00	0,00	0,00
SO 5063.52	Provozovní přeložky kabelů DP - Svatovítská	10 908 529,50	0,00	10 908 529,50	0,00	0,00	0,00
SO 5063.53	Provozovní rozložení křizovky Pražský most	978 585,21	0,00	978 585,21	0,00	0,00	0,00
SO 5063.54	Ověření a výměna výměn pro tramvajovou křižovčku Pr	4 477 064,85	0,00	4 477 064,85	0,00	0,00	0,00
SC 6044	Kabelové rozvody TSK						
SO 5064.01	Návrhová definování BSL - Křižovčka Pražský most	103 715,00	0,00	103 715,00	0,00	0,00	0,00
SO 5064.02	Konstrukční řešení osvětlení	3 318 584,05	0,00	3 318 584,05	0,00	0,00	0,00
SO 5064.51	Návrhová provozní BSL - Křižovčka Pražský most	155 842,98	0,00	155 842,98	0,00	0,00	0,00
SO 5064.52	Koordinace kabel provozní	2 001 908,78	0,00	2 001 908,78	0,00	0,00	0,00
SC 6047	Kabelové rozvody DP Metro						
SO 5067.01	Definování přeložky kabelů DP Metro	455 111,91	0,00	455 111,91	0,00	0,00	0,00
SO 5067.51	Provozovní přeložky kabelů DP Metro	13 144 720,09	0,00	13 144 720,09	0,00	0,00	0,00
SC 5040-5047	Kabelové rozvody - silnaproud celkem	115 934 955,09	5 581 025,64	73 800 214,50	24 578 211,85	0,00	15 575 493,29
SC 6070	Slaboproudá zařízení - Český Telecom, místní kabely						
SO 5070.01	Přeložka kabelů MTS do nového kabelovodu - 1. úsek	8 425 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 738,17
SO 5070.02	Přeložka kabelů MTS do nového kabelovodu - 2. úsek	238 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	238 481,74
SO 5070.03	Nová úložná trasa MTS - přechody přes ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5070.04	Přeložka úložná trasa MTS v ul. Svatovítská	4 294 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 074,01
SO 5070.05	Telefonní přeložka TCC2	139 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139 881,14
SO 5070.06	Telefonní přeložka TCC2	3 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,95
SO 5070.07	Ústřední výhled rozvodu v ul. M. Horákové	593 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	593 831,85
SO 5070.59	Definování úložné trasy v ul. M. Horákové	3 205 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 925,71
SO 5070.51	Provozovní úložná trasa MTS v ul. M. Horákové	1 885 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 415,16
SO 5070.52	Provozovní úložná trasa MTS v ul. Svatovítská	4 478 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 927,60
SC 6071	Slaboproudá zařízení - místní kabely						
SO 5071.01	Přeložka kabelů DTS do nového kabelovodu - 1. úsek	387 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	387 450,21
SO 5071.02	Přeložka kabelů DTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5071.51	Provozovní úložná trasa DTS v ul. M. Horákové	850 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	850 882,86
SC 6072	Slaboproudá zařízení - úložná trasa MTS						
SO 5072.01	Přeložka kabelů UTS do nového kabelovodu - 1. úsek	2 853 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 536,87
SO 5072.02	Přeložka kabelů UTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5072.03	Přeložka úložná trasa UTS v ul. Svatovítská	857 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	857 421,51
SO 5072.51	Provozovní úložná trasa UTS v ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5072.52	Provozovní úložná trasa UTS v ul. Svatovítská	958 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	958 480,87
SC 6073	Slaboproudá zařízení - instalační vnitřní						
SO 5073.01	Přeložka kabelů MV do nového kabelovodu - 1. úsek	2 004 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 788,01
SO 5073.02	Přeložka kabelů MV do nového kabelovodu - 2. úsek	135 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135 071,09
SO 5073.03	Nová úložná trasa MV - přechody přes ul. Svatovítskou	349 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	349 139,82
SO 5073.04	Nová úložná trasa MV - v ul. M. Horákové	547 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,90
SO 5073.05	Definování přeložky úložné trasy MV v ul. Svatovítská	1 344 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 393,57
SO 5073.07	Definování úložné trasy MV v ul. M. Horákové	454 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	454 558,58
SO 5073.51	Provozovní úložná trasa MV v ul. M. Horákové	1 358 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 836,78
SO 5073.52	Přeložka úložné trasy MV v ul. Svatovítská	1 190 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 189,84
SO 5073.53	Přeložka úložné trasy z ul. U Pražského mostu	142 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	142 732,93
SC 6074	Slaboproudá zařízení - Volenská ústřední a staršího zařízení						
SO 5074.01	Přeložka kabelů VUSG do nového kabelovodu - 1. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5074.02	Nová úložná trasa VUSG - v ul. M. Horákové a přechody p	1 897 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 677,17
SO 5074.03	Přeložka kabelů VUSG do nového kabelovodu - 2. ús	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5074.04	Přeložka úložná trasa VUSG v ul. Svatovítská	5 573 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 708,35
SO 5074.51	Provozovní úložná trasa VUSG v ul. M. Horákové	1 902 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 883,61
SO 5074.52	Přeložka úložná trasa VUSG v ul. Svatovítská	1 854 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 550,55
SC 6075	Slaboproudá zařízení - Alstet						
SO 5075.01	Slaboproudá zařízení Alstet na nárož Svatovítské a gen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 6076	Slaboproudá zařízení - Prágezet						
SO 5076.01	Ústředí zařízení Prágezet	809 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	809 751,12
SC 5070-5073	Přeložky kabelů-sláboproud celkem	47 787 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47 787 852,45
SC 9080	Domešce budov						

## Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 9816 Myslbekova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DL21:64003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0802003

Zhotovitel: Retrastav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavěbního objektu	Rokop.ceny díla bez DPH	Tisk hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CÍTELUM	PVS	OSTATNÍ
SO 5000 01	Demolice v územním areálu	1 345 844,03	1 345 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5000 02	Demolice v kolejišti žel. stanice Davice	708 129,82	708 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5000 03	Demolice zahradnictví	485 691,84	485 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5000 04	Demolice mezi M. Horákové a nádražím	1 189 060,11	1 189 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5000	Demolice budov celkem	3 726 725,80	3 726 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5001	Novostavby						
SO 5001 01	Přístřešky na brázdových zastávkách	14 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,23
SC 5001	Novostavby celkem	14 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,23
SC 5004	Objekty drobné architektury						
SO 5004 01	Úprava dětského hřiště v ul. Václavské	1 855 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 687,41
SO 5004 02	Drobná architektura v parku pod hradbami u Pražského mo	743 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	743 059,74
SC 5004	Objekty drobné architektury celkem	2 598 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 747,15
SC 5005	Výdechový vzduchotechnický						
SO 5005 01	Výdechový objekt Nad Otárou	7 069 740,06	7 069 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5005	Výdechový vzduchotechnický celkem	7 069 740,06	7 069 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5006	Zajištění nadzemní zástavby						
SO 5006 01	Zajištění objektu č.p. 220 Ministerstva kultury	1 238 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 341,07
SO 5006 02	Zajištění barokních hradob - západ	35 793 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 793 813,80
SO 5006 03	Zajištění barokních hradob - východ	51 931 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51 931 077,19
SO 5006 04	Zajištění objektů v Jelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5006	Zajištění nadzemní zástavby celkem	88 963 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88 963 232,06
SC 5009	Přehrada území						
SO 5009 01	Přehrada území u Svatošské ulice	409 461,09	409 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5009 02	Přehrada území M. Horákové Jh	13 883 831,03	13 883 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5009 03	Přehrada území M. Horákové sever	3 831 315,17	3 831 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5009 04	Přehrada území pro objekt výdech vzduchotechnický	278 419,52	278 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5009 05	Přehrada území u ul. Paččkové	3 402 437,70	3 402 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5009	Přehrada území celkem	21 903 465,11	21 903 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5001	Čistě terénní úpravy						
SO 5001 01	ČTU Pražský most	9 220 368,89	9 220 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5001 02	ČTU v ul. Svatošské	412 487,12	412 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5001 03	ČTU pod hradbami u Pražského mostu	33 805 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805 298,94
SO 5001 04	Obnova terénních kurtů pod hradbami	722 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,68
SC 5001	Čistě terénní úpravy celkem	43 960 429,63	9 632 855,81	0,00	0,00	0,00	34 327 573,82
SC 5002	Oplocení						
SO 5002 01	Oplocení grottoce	228 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	228 660,51
SO 5002 02	Oplocení pozemků u kolejiště Dejvického nádraží	153 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	153 615,19
SO 5002 03	Oplocení vodárny Nad Otárou	72 474,22	0,00	0,00	0,00	72 474,22	0,00
SO 5002 04	Oplocení areálu tankových kurtů	1 984 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 351,87
SC 5002	Oplocení celkem	2 417 101,69	0,00	0,00	0,00	72 474,22	2 344 627,47
SC 5003	Sadové úpravy						
SO 5003 01	Sadové úpravy Pražský most	3 038 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 788,06
SO 5003 02	Sadové úpravy v ul. Svatošské	1 871 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 895,48
SO 5003 03	Sadové úpravy pod hradbami u Pražského mostu	2 275 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 830,40
SO 5003 04	Sadové úpravy u výdechu vzduchotechnický	188 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 250,00
SC 5003	Sadové úpravy celkem	7 173 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 563,94
SC GARÁŽE							
SO 5010 13	Nápojení garáží Pražský most	781 625,79	781 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5029 03	Podzemní garáže Pražský most	282 878 500,20	282 878 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5052 08	Výhledová příložka podzemních garáží	2 377 099,81	2 377 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5063 01	Tratovací garáže	24 683,46	24 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SC GARÁŽE		289 833 809,06	289 833 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 28							
SO 281	Zařízení staveniště Myslbekova	99 445 239,89	99 445 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 282	Zařízení staveniště U Laboratoře	1 887 401,43	1 887 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 283	Zařízení staveniště Pražský most	131 459 054,86	131 459 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 284	Zařízení staveniště M. Horákové	5 543 987,85	5 543 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 285	Zařízení staveniště Václavské	52 975 808,85	52 975 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 28		293 091 273,47	293 091 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	5 889 837 308,15	5 119 340 266,99	263 203 586,33	24 978 218,84	198 541 841,16	271 773 815,82
	DPH	1 175 124 086,71	1 024 071 601,37	52 360 933,87	5 108 729,83	38 739 079,95	64 843 741,68
	CELKEM CENA S DPH	7 064 961 394,86	6 143 411 868,36	315 564 520,20	30 086 948,67	238 280 921,11	336 617 557,50

Za zhotovitele: Metrostav a s  
Ing. Ivo Urbka - ředitel divize BZa mandátáře: IDS, a s  
Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Razítko:

Razítko:

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0080 Pražský most - Spejchar

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/00384/2008  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 060203  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODD CITELUM	PVS	OSTATNĚ
<b>SC 0010</b>	<b>Komunikace definitivní</b>						
SO 0010.01	Vozovky v tunelech	22 006 574,01	22 006 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.02	Severní vozovka M. Horákové	14 801 078,45	14 801 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.03	Jižní vozovka M. Horákové	22 055 853,78	22 055 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.04	Chodníky - sever	12 579 228,03	12 579 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.05	Chodníky - již	10 531 615,54	10 531 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.06	Úprava vozovky v ul. Bubenečská - Dejvická	4 358 618,11	4 358 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.07	Úprava chodníků v ul. Bubenečská - Dejvická	4 485 792,87	4 485 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.08	Výjezdová větev - vozovka rampy č. 1	8 758 818,01	8 758 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.09	Výjezdová větev - vozovka rampy č. 2	5 641 832,77	5 641 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.10	Příjezdová komunikace k výhledu šachty	1 965 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 273,05
SO 0010.11	Úprava ul. Na valesch	12 618 068,55	12 618 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 0010	Komunikace definitivní celkem	117 418 854,15	115 463 581,10	0,00	0,00	0,00	1 965 273,05
<b>SC 0011</b>	<b>Komunikace provizorní</b>						
SO 0011.51	Provizorní přejezd přes T1 (SSZ)	534 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	534 845,60
SO 0011.52	Provizorní úprava ŘRÚ vozovky	8 054 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 337,20
SO 0011.53	Provizorní úprava přes trať ČD	195 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	195 298,56
SC 0011	Komunikace provizorní celkem	8 784 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 471,36
<b>SC 0013</b>	<b>Dopravní opatření</b>						
SO 0013.01	Dopravní opatření pro 1. řadu	4 838 741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 741,98
SO 0013.02	Dopravní opatření pro 2. řadu	2 330 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 113,80
SO 0013.03	Dopravní opatření pro 3. řadu	1 808 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 082,55
SO 0013.04	Dopravní opatření pro 4. řadu	977 442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	977 442,39
SO 0013.05	Dopravní opatření pro 5. řadu	3 102 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 113,01
SO 0013.06	Dopravní opatření pro 6. řadu	730 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	730 882,66
SO 0013.07	Dopravní opatření pro 7. řadu	1 374 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 438,36
SO 0013.08	Dopravní opatření pro 8. řadu	4 987 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 183,09
SO 0013.09	Dopravní opatření pro 9. řadu	790 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	790 911,09
SC 0013	Dopravní opatření celkem	20 649 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649 889,84
<b>SC 0018</b>	<b>Tramvajové tratě</b>						
SO 0018.01	Tramvajová trať v ulici M. Horákové	89 388 506,21	0,00	89 388 506,21	0,00	0,00	0,00
SC 0018	Trolejové vedení						
SO 0018.01	Trolejové vedení tramvajové tratě v ulici M. Horákové	8 661 495,30	0,00	8 661 495,30	0,00	0,00	0,00
SO 0018.01	Provizorní trolejové vedení	2 486 158,31	0,00	2 486 158,31	0,00	0,00	0,00
SC 0018-2018	Tramvajové tratě celkem	97 556 150,82	0,00	97 556 150,82	0,00	0,00	0,00
<b>SC 0017</b>	<b>Opěrné a zárubní zdi</b>						
SO 0017.01	Opěrné zdi výjezdové rampy č. 1	38 448 000,17	38 448 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0017.02	Opěrné zdi výjezdové rampy č. 2	108 653 127,46	108 653 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 0017	Opěrné a zárubní zdi celkem	148 300 927,63	148 300 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 0019</b>	<b>Dopravní značení</b>						
SO 0019.01	Tunelová trasa MO	1 302 707,10	1 302 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0019.02	Úprava ulice M. Horákové	1 042 571,18	1 042 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0019.03	Úlice Na valesch	338 498,31	338 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0019.04	Příjezdová komunikace k výhledu šachty	8 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558,43
SO 0019.05	Postáhy dopravního značení	3 814 849,89	3 814 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 0019	Dopravní značení celkem	6 956 684,81	5 157 625,27	0,00	0,00	0,00	1 799 059,54
<b>SC 0020</b>	<b>Tunely hloubené - stavební část</b>						
SO 0020.01	Hloubená tunel, portálová část u rampy č. 1, 2	1 865 055 076,85	1 865 055 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0020.04	Kosek ústředního východu	30 046,25	30 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 0020	Tunely hloubené - stavební část celkem	1 871 590 309,81	1 871 590 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 0021</b>	<b>Podzemní objekty</b>						
SO 0021.01	Objevy severní části podchodu metra Hradčanská	98 414 362,23	0,00	98 414 362,23	0,00	0,00	0,00
SO 0021.01a	Objevy severní části podchodu metra Hradčanská - ZT1	2 462 836,40	0,00	2 462 836,40	0,00	0,00	0,00
SO 0021.01b	Objevy severní části podchodu metra Hradčanská - Osvětlení	34 778 666,07	0,00	34 778 666,07	0,00	0,00	0,00
SO 0021.01c	Objevy severní části podchodu metra Hradčanská - Vytápění	557 716,13	0,00	557 716,13	0,00	0,00	0,00
SO 0021.01d	Objevy severní části podchodu metra Hradčanská - Informační	1 230 104,88	0,00	1 230 104,88	0,00	0,00	0,00
SO 0021.02	Chodbový podchod pod dráhou ČD E. 523	10 139 593,41	0,00	10 139 593,41	0,00	0,00	0,00
SO 0021.03	Platňová odvětrání AKU stanice metra	141 691,48	0,00	141 691,48	0,00	0,00	0,00
SO 0021.04	Nosná konstrukce přechodu kanalizační stoby	1 638 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 411,90
SO 0021.05	Nosná konstrukce pro chodníky jiné sítě	33 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 844,45
SC 0021	Podzemní objekty celkem	147 395 229,73	0,00	145 722 972,39	0,00	0,00	1 672 257,34
<b>SC 0028</b>	<b>Kabelovody</b>						
SO 0028.01	Platňová kabelovodu	9 378 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 410,26
SC 0028	Kabelovody celkem	9 378 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 410,26
<b>SC 0034</b>	<b>Koridory pro péři</b>						
SO 0034.01	Koridory pro péři	1 269 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 733,93
SC 0034	Koridory pro péři celkem	1 269 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 733,93
<b>SC 0040</b>	<b>Kolejové vedení ČD</b>						
SO 0040.01	Zat. Praha - Dejvice - železniční opodas	4 325 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 530,41
SO 0040.02	Zat. Praha - Dejvice - železniční prvek	14 389 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 844,39
SO 0040.03	Kanalizační přípojka pro odvětrání kolejnič	325 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	325 018,39
SO 0040.04	Železniční přjezd	1 700 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 731,09
SO 0040.01	Provizorní koleji vč. přechodu pro péři	12 800 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 960,02
SO 0040.02	Nosná provizorní vč. záložní podpěr	1 550 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 701,92
SC 0040	Zábrzdění zařízení ČD						
SO 0040.01	Přípojka na pro zabezpeč. zařízení a úprava rozvodů nn	3 505 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 133,50
SO 0040.02	Osvětlení pražského záhlaví	2 188 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 821,84
SO 0040.03	Vyhřívání výhybek	2 780 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 824,38
SC 0040	Zabezpečovací zařízení ČD						
SO 0040.01	Zabezpečovací zařízení - definitivní	43 438 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43 438 249,72
SO 0040.02	Železniční přjezd - definitivní	1 473 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 260,58
SO 0040.03	Zabezpečovací zařízení - provizorní	3 031 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 588,41
SC 0040-2040	Zařízení ČD celkem	51 730 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730 887,63
<b>SC 0050</b>	<b>Kanalizační stoby</b>						
SO 0050.01	Platňová stoby DN 300, km 4,270 - 4,400	1 281 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 540,31
SO 0050.02	Platňová stoby DN 1200 a DN 300 km 4,185	15 178 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 311,88
SO 0050.03	Připojení stoby DN 600/1430 do stoby 600/1100	6 534 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 573,31
SO 0050.04	Platňová stoby DN 1000, km 3,780 - 4,080	7 873 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 853,90

## Specifikace díla a kalkulace ceny díle budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0090 Pražský most - Spojčar

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21.04/003842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0662033

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (BC)	Název stavěbního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTOCO CITEUM	PVS	OSTATNÍ
SO 0050 03	Přeložka stoky DN 300 u Státního archivu	3 484 293,81	0,00	0,00	0,00	3 484 293,81	0,00
SO 0050 21	Kanalizační přípojka pro SÚA čp	1 584 630,30	0,00	0,00	8,99	1 584 630,30	0,00
SO 0050 31	Odvodnění pochodu st. metra Hradčanská	331 363,81	0,00	331 363,81	0,00	0,00	0,00
SO 0050 32	Kanalizační přípojka vestibulu st. metra Hradčanská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0050 41	Přípojky od bahnicí TT	241 682,32	0,00	241 682,32	0,00	0,00	0,00
SO 0050 42	Přípojky od střechy	330 972,01	0,00	330 972,01	0,00	0,00	0,00
SO 0050 51	Rušení stoky DN 300 v km 4 270 - 4 600	278 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278 631,20
SO 0050 52	Rušení stoky DN 600/1430 700/1250, 300	1 044 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 271,94
SO 0050 53	Rušení stoky DN 600/1430	117 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117 423,59
SO 0050 54	Rušení stoky DN 700/1250	1 073 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 289,28
SO 0050 55	Rušení stoky DN 300 u DN 250 u Státního archivu	409 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	409 458,18
SO 0051	Kanalizační stoby a přípojky TS&K						
SO 0051 01	Odvodnění vazovky km 4 070 - 4 180	517 881,70	517 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 02	Odvodnění vazovky km 4 180 - 4 250	87 478,31	87 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 03	Odvodnění rampy č 1	2 151 081,80	2 151 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 04	Odvodnění rampy č 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 21	Přípojky účelích vpusti M. Horákové - sever	851 818,25	851 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 22	Přípojky účelích vpusti M. Horákové - jih	2 255 727,37	2 255 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 23	Přípojky účelích vpusti kř. Bubenečská - Dejvická	1 231 280,74	1 231 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 24	Odvodnění - příjezdové komunikace	4 848 254,88	4 848 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 25	Přípojka od ÚS 1	213 474,24	213 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 26	Přípojka od ÚS 2	254 268,77	254 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0051 27	Odvodnění ul. Na Velech	1 143 932,19	1 143 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0050-0051	Kanalizační stoby celkem	62 736 231,37	13 352 338,03	804 915,14	0,00	35 615 203,59	2 923 974,13
SO 0062	Vodovodní řady						
SO 0062 01	Přeložka řadu DN 400 Bubenečská	3 296 844,11	0,00	0,00	0,00	3 296 844,11	0,00
SO 0062 02	Přeložka vodovodních řadů DN 400 s 500 v ul. Dejvická	4 770 778,16	0,00	0,00	0,00	4 770 778,16	0,00
SO 0062 03	Přeložka vod. řadu DN 180 km 3 810 - 3 915	1 535 368,33	0,00	0,00	0,00	1 535 368,33	0,00
SO 0062 04	Přeložka vod. řadu DN 300 ul. Bubenečská - Paličova	1 579 014,87	0,00	0,00	0,00	1 579 014,87	0,00
SO 0062 21	Vodovodní přípojka pro zavlažování	694 690,99	0,00	0,00	0,00	694 690,99	0,00
SO 0062 51	Rekonstrukce stáv. armatur ul. K Brusce	1 412 018,88	0,00	0,00	0,00	1 412 018,88	0,00
SO 0062	Vodovodní řady celkem	13 288 511,14	0,00	0,00	0,00	13 288 511,14	0,00
SO 0063	Přeložky NTL, STL, plynovodních řadů						
SO 0063 01	Přeložka NTL plynovodu DN 100 ul. Bubenečská	3 488 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 773,73
SO 0063 02	Přeložka STL plynovodu DN 500 Bubenečská	5 814 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 108,65
SO 0063 03	Přeložka NTL plynovodu DN 80 na DN 100 u SÚA	1 410 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 891,40
SO 0063 51	Provozovní přeložky NTL řadu DN 300 Bubenečská - 1. etapa	3 578 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 368,02
SO 0063 52	Provozovní přeložky STL řadu DN 300 Bubenečská - 1. etapa	855 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	855 877,33
SO 0063 53	Provozovní přeložky NTL řadu DN 300 Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0063 54	Provozovní přeložky STL řadu DN 300 Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0063	Přeložky NTL, STL plynovodních řadů celkem	15 146 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 038,13
SO 0069	Věšné osvětlení						
SO 0069 01	VO v ulici M. Horákové - sever	3 182 049,74	0,00	0,00	0,00	3 182 049,74	0,00
SO 0069 02	VO v ulici M. Horákové - jih	2 481 573,77	0,00	0,00	0,00	2 481 573,77	0,00
SO 0069 03	VO v ulici Bubenečská	432 903,77	0,00	0,00	0,00	432 903,77	0,00
SO 0069 04	VO příjezdové komunikace k věšacím kabině	1 042 135,49	0,00	0,00	0,00	1 042 135,49	0,00
SO 0069 51	VO rampy č 1 g chodníku sever	841 438,94	0,00	0,00	0,00	841 438,94	0,00
SO 0069 52	VO provozovní v ulici M. Horákové - jih	958 078,75	0,00	0,00	0,00	958 078,75	0,00
SO 0069 53	VO provozovní v ulici M. Horákové - sever	413 500,82	0,00	0,00	0,00	413 500,82	0,00
SO 0081	Kabelové rozvody VN, NN - PRK						
SO 0081 01	Definivní přeložka kabelů 22 kv směr Bubenečská	858 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	858 187,39
SO 0081 02	Definivní přeložky kabelů 1 kv	1 366 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 330,73
SO 0081 51	Provozovní přeložka kabelů 22 kv směr Bubenečská - 1. etapa	770 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	770 837,29
SO 0081 52	Provozovní přeložka kabelů 22 kv směr Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0083	Kabelové rozvody DP						
SO 0083 01	Dřáhové kabely tramvajové trati	4 226 047,75	0,00	4 226 047,75	0,00	0,00	0,00
SO 0083 02	Přeložka osvětlení zastávek	331 448,58	0,00	331 448,58	0,00	0,00	0,00
SO 0083 03	Ridič systémy představování výměn, vyláčení výměn	4 427 180,82	0,00	4 427 180,82	0,00	0,00	0,00
SO 0083 04	Osvětlení Hradčanská	788 925,50	0,00	788 925,50	0,00	0,00	0,00
SO 0084	Kabelové rozvody - TS&K						
SO 0084 01	Koordinační kabel	3 722 498,95	3 722 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0084 03	Náhlavní SBZ přechodu pro chodce ve st. TRAM Hradčanská	803 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	803 805,44
SO 0084 04	Náhlavní SBZ č 138 M. Horákové - výjezdové rampy 1	849 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	849 183,92
SO 0084 52	Náhlavní provozovního SBZ Pražský most - příjezd TRAM	738 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	738 407,88
SO 0084 54	Náhlavní provozovního SBZ - přechod pro chodce Na Velech	1 595 208,95	1 595 208,95	0,00	0,00	0,00	1 595 208,95
SO 0085	Elektrická zařízení ostřeňích majáku - BUS, JCD						
SO 0085 01	Elektrické přípojky pro přeložky BUS a reklamy	2 028 370,47	0,00	2 028 370,47	0,00	0,00	0,00
SO 0086	Přeložky kabelů 22 kv DP-M						
SO 0086 01	Přeložka kabelů 22 kv DP-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0080-0086	Kabelové rozvody - silnoproud celkem	31 393 885,30	7 308 900,62	11 737 973,10	8 311 879,28	0,00	2 975 135,30
SO 0070	Přeložky kabelů CTe - říšské kabely						
SO 0070 01	Přeložka kabelů MK CTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	3 818 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 074,87
SO 0070 02	Přeložka kabelů MK CTe k UR 250	485 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	485 819,15
SO 0071	Přeložky kabelů CTe - dřítevné kabely						
SO 0071 01	Přeložka kabelů DK CTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	594 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	594 011,05
SO 0071 02	Definivní přeložka kabelů DK CTe - Dejvická, K Brusce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0071 52	Provozovní přeložka kabelů DK CTe - Dejvická, K Brusce	20 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953,07
SO 0072	Přeložky kabelů CTe - 6-telové telefonní síť						
SO 0072 01	Přeložka kabelů CTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	2 236 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 720,56
SO 0072 02	Přeložka kabelů UFS CTe do kol. mezi KK1125 a KK1124	707 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	707 258,80
SO 0072 03	Přeložka kabelů UFS CTe do KK1121	818 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	818 582,19
SO 0072 04	Přeložka kabelů UFS CTe do jižního chodníku ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0072 54	Provozovní přeložka kabelů UFS CTe do jižního chodníku ul. M.	48 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 099,25
SO 0073	Přeložky kabelů MV CR						
SO 0073 01	Přeložka kabelů MV CR v kabelovodu přes vjezdovou rampu	3 212 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 803,54
SO 0075	Přeložky kabelů Pragonet						
SO 0075 01	Přeložka kabelů Pragonet - ul. M. Horákové	1 233 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 242,84
SO 0075 51	Provozovní přeložka kabelů Pragonet - ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0076	Přeložky kabelů InWay						
SO 0076 01	Přeložka kabelů InWay ze severní strany ul. M. Horákové	1 122 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 992,65
SO 0076 02	Definivní přeložka kabelů InWay - ul. M. Horákové	881 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	881 840,98
SO 0077	Přeložky kabelů CD Telematika						
SO 0077 01	Přeložka kabelů CD - Telematika - ul. M. Horákové	1 134 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 077,84
SO 0077 02	Definivní přeložka kabelů CD - Telematika - ul. M. Horákové	1 368 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 547,89
SO 0070	Přeložky kabelů - slaboproud celkem	17 079 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079 702,46

Specifikace díla a kalkulace ceny díle budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0080 Pražský most - Společar

Číslo emisový objednávatele: DILZ3194033184Z3006  
 Číslo emisový zhotovitelé: MTS 02 9025003  
 Zhotovitelé: Metrostav a.s.

Číslo SO (SČ)	Název stavěbního objektu	Rebep.ceny díla bez DPH	TSK Num. Práhy	DP Num. Práhy	EL.TODCO CÍTELUM	PVS	OSTATNI
SČ 0080	Dumolice budovy	1 300 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 283,97
SO 0080 51	Dumolice budova a úložná stavěbnina čp. 2558	58 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58 178,63
SO 0080 52	Dumolice stavěbnina	303 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	303 325,09
SO 0080 53	Dumolice prodávacích stánků	818 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	818 085,43
SO 0080 54	Dumolice státní Ceramika čp. 2605	2 170 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 105,96
SO 0080 59	Dumolice objektu M. SEBASTO s.l. čp. 2054	1 433 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 277,31
SO 0080 58	Dumolice podniku ČD č. 201	473 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	473 768,86
SO 0080 56	Dumolice podniku ČD č. 004	151 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	151 858,08
SO 0080 60	Dumolice objektu a budovy	48 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48 522,32
SO 0080 61	Dumolice příslušenství	452 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	452 663,08
SO 0080 62	Dumolice příslušenství BUS	168 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168 724,80
SO 0080 63	Dumolice stavění dílní vozovna metro Hradčanská	9 357 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 841,43
SČ 0088	Dumolice budov celkem	15 851 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851 431,75
SČ 0092	Personální stavby	1 433 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 802,39
SO 0092 01	Příslušenství na železničské zastávce Hradčanská vč. vobacovní	341 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	341 761,54
SO 0092 02	Příslušenství BUS	11 139 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 453,89
SO 0092 03	Zastřešení výhledu a počtu metro	650 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	650 145,34
SO 0092 04	Konsek osobního výtahu	544 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	544 122,46
SČ 0093	Konsek VZT podzemní	14 308 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308 376,33
SČ 0094	Objekty drobné architektury	357 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	357 871,48
SO 0094 01	Reklamní tabule - LCD	34 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34 113,94
SČ 0094 02	Místnosti mobilní	391 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	391 735,16
SČ 0094	Objekty drobné architektury celkem	631 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	631 351,61
SČ 0099	Připrava stání	631 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	631 351,61
SO 0099 51	Kulturní stání	631 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	631 351,61
SČ 0099	Připrava stání celkem	631 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	631 351,61
SČ 0091	Terénní úpravy po ZS	6 031 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 014,07
SO 0091 01	Terénní úpravy po ZS	6 031 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 014,07
SČ 0091	Terénní úpravy po ZS celkem	6 031 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 014,07
SČ 0093	Dopravní	620 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 118,00
SO 0093 01	Dopravní dílny ČD	13 350 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 369,20
SO 0093 51	Dopravní stavěbníka	13 959 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959 496,86
SČ 0093	Dopravní celkem	27 309 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27 309 865,06
SČ 0093	Sazbová úprava	2 800 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 345,53
SO 0093 01	Sazbová úprava	2 800 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 345,53
SČ 0093	Sazbová úprava celkem	2 800 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 345,53
SČ Z8	Zařízení staveniště	114 833 257,83	114 833 257,83	0,00	0,00	0,00	114 833 257,83
Z8	Zařízení staveniště 0090	114 833 257,83	114 833 257,83	0,00	0,00	0,00	114 833 257,83
SČ Z3	Zařízení staveniště celkem	114 833 257,83	114 833 257,83	0,00	0,00	0,00	114 833 257,83
CELKEM		2 310 934 982,82	2 387 830 914,71	280 287 928,89	8 311 879,28	44 903 714,73	204 281 444,72
DPH		564 300 693,11	448 082 887,00	58 140 465,89	1 878 585,88	9 719 424,66	40 478 192,11
CELKEM CENA s DPH		3 364 899 541,63	2 713 913 181,71	338 428 394,78	11 191 544,74	68 823 139,39	244 759 636,83

Za zhotovitele: Metrostav a.s.  
 Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Datum:

Podpis:

Razítko:

Za mandátáře: IDS, a.s.  
 Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum:

Podpis:

Razítko:

Číslo emisový objednávatele: DILZ3194033184Z3006  
 Číslo emisový zhotovitelé: MTS 02 9025003  
 Zhotovitelé: Metrostav a.s.



**Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů**  
**Stavba č. 0079 Špejchar - Pečl Tyrolka**

**Příloha č.2/3 k dodatku č. 11**

Číslo smlouvy objednatele: DL1/21/04/003642/2006  
 Číslo smlouvy zhotovitele: NTS D2 0602003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CITEJUM	PVS	OSTATNÍ
SC 9010	Komunikace						
SO 9010.01	Vozovky v tunelech	110 227 381,61	110 227 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.02	Povrchová trasa MO Trója	66 777 398,52	66 777 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.03	Křižovátka Špejchar	10 393 309,69	10 393 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.04	Křižovátka U Vorlíků	11 685 347,60	11 685 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.05	Úprava ulice M. Horákové	70 310 938,66	70 310 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.07	Zpevněné plochy u výdechu Letná	255 859,97	255 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.08	Chodníky, ostatní plochy - Letná	54 571 424,40	54 571 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.09	Úprava ulice Bádáního	6 998 287,26	6 998 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.10	Křižovátka Trója	19 634 663,29	19 634 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.11	Křižovátka Partyzánská - Vrbského	11 964 505,63	11 964 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.12	Prodloužení ulice Partyzánské do Tróje	75 731 401,18	75 731 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.13	Úprava ulice Povltavská	3 024 393,00	3 024 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.14	Chodníky, ostatní plochy - Trója, Pečl	19 061 566,02	19 061 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.15	Parkovací plocha - Letenské náměstí	28 642 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642 913,71
SO 9010.16	Rozšíření ulice Na Špejcharu	10 196 654,07	10 196 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.17	Přijezdové komunikace k výdechu na t	6 888 621,79	6 888 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.18	Úprava ulic Pod lísem a Povltavská	18 999 431,88	18 999 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.19	Parkovací plocha - Špejchar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.20	Plocha pro jednotky IZS Letná	216 290,06	216 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.21	Plocha pro jednotky IZS Trója	2 605 961,93	2 605 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.22	Přijezdové komunikace pro zásahová	5 570 272,85	5 570 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9010	Komunikace celkem	533 781 623,10	505 118 709,39	0,00	0,00	0,00	28 642 913,71
SC 9011	Komunikace provizorní						
SO 9011.51	Provizorní komunikace ul. M. Horákové	1 477 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 836,67
SO 9011.52	Provizorní komunikace ul. M. Horákové	3 121 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 084,30
SO 9011.53	Provizorní komunikace ul. M. Horákové	1 337 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 593,75
SO 9011.56	Komunikace a zpevněné plochy - dočs	4 168 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 710,34
SO 9011.57	Provizorní příjezd k objektu č. 2173 (ka	900 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	900 754,80
SO 9011.58	Provizorní příjezd k objektu č. 684 (kat	1 105 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 660,10
SO 9011.61	Provizorní napojení parkoviště u nádr.	1 796 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 674,71
SC 9011	Komunikace provizorní celkem	13 908 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908 514,67
SC 9014	Demolice tramvajových tratí						
SO 9014.01	Demolice tramvajové tratě Partyzánská	3 641 651,96	0,00	3 641 651,96	0,00	0,00	0,00
SC 9015	Tramvajové tratě						
SO 9015.01	Úprava tramvajové tratě v ulici M. Horá	101 488 748,09	0,00	101 488 748,09	0,00	0,00	0,00
SO 9015.02	Úprava tramvajové smyčky Špejchar	50 254 203,20	0,00	50 254 203,20	0,00	0,00	0,00
SO 9015.03	Tramvajová trať Partyzánská - Trojská	138 897 930,78	0,00	138 897 930,78	0,00	0,00	0,00
SO 9015.04	Tramvajová křižovátka Špejchar	46 145 338,76	0,00	46 145 338,76	0,00	0,00	0,00
SO 9015.51	Dočasná tramvajová smyčka Letná	15 088 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 609,31
SC 9016	Trolejové vedení						
SO 9016.01	Trolejové vedení tramvajové tratě v uli	10 282 619,89	0,00	10 282 619,89	0,00	0,00	0,00
SO 9016.02	Trolejové vedení tramvajové smyčky Š	3 961 220,36	0,00	3 961 220,36	0,00	0,00	0,00
SO 9016.03	Trolejové vedení tramvajové tratě Part	16 084 582,84	0,00	16 084 582,84	0,00	0,00	0,00
SO 9016.04	Trolejové vedení tramvajové křižovatky	2 013 316,94	0,00	2 013 316,94	0,00	0,00	0,00
SO 9016.51	Trolejové vedení dočasná tramvajová	2 678 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 194,00
SO 9016.57	Dočasná trolejové vedení pro definitivn	1 689 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 273,33
SC 9014-9016	Tramvajové tratě celkem	392 425 889,46	0,00	372 969 612,82	0,00	0,00	19 458 076,64
SC 9017	Opěrné a zárubní zdi						
SO 9017.01	Opěrné zdi rampy 1-4 U Vorlíků	80 773 829,60	80 773 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.02	Opěrné zdi rampy 2-3 U Vorlíků	41 794 626,38	41 794 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.04	Zárubní zdi rampy 2 Trója	532 460,59	532 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.05	Opěrné zdi plochy IZS	7 885 130,03	7 885 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.08	Opěrné zdi mezi MO a rampou 2 Trója	10 253 204,51	10 253 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.09	Opěrné zdi rampy 3 Trója	2 847 097,40	2 847 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.10	Opěrné zdi Holešovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9017	Opěrné a zárubní zdi celkem	143 856 348,71	143 856 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9019	Dopravní značení						
SO 9019.01	Tunelová trasa MO	4 354 260,51	4 354 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.02	Povrchová trasa MO Trója	3 266 477,43	3 266 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.03	Křižovátka Špejchar	93 435,92	93 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.04	Křižovátka U Vorlíků - pouze rampy M	523 495,55	523 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.05	Úprava ulice M. Horákové (Špejchar -	1 206 303,66	1 206 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.07	Úprava ulice Bádáního	123 037,74	123 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.08	Křižovátka Trója - pouze rampy MO	714 918,52	714 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.09	Křižovátka Partyzánská - Vrbského	289 071,87	289 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.10	Prodloužení ulice Partyzánské do Tróje	1 002 695,94	1 002 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.11	Úprava ulice Povltavská	9 375,85	9 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.12	Rozšíření ulice Na Špejcharu	149 391,80	149 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.13	Úprava ulic Pod lísem a Povltavská	363 300,45	363 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.14	Portály dopravního značení	17 442 108,51	17 442 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9019	Dopravní značení celkem	29 537 873,95	29 537 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9020	Tunely hloubené						
SO 9020.01	Hloubené tunely Letná	1 015 038 930,15	1 015 038 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.02	Hloubené tunely Letná, portálová část	979 110 695,21	979 110 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.03	Hloubené tunely rampy 1-4 U Vorlíků	185 869 093,29	185 869 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.04	Hloubené tunely rampy 2-3 U Vorlíků	273 422 528,05	273 422 528,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.05	Hloubené tunely Trója, portálová část	414 618 819,92	414 618 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.06	Hloubené tunely Trója	791 980 883,33	791 980 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9020	Tunely hloubené celkem	3 660 040 948,95	3 660 040 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9021	Tunely ražené						
SO 9021.01	Severní tunelová trouba STT	2 987 391 719,39	2 987 391 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů  
 Stavba č. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka

Příloha č.2/3 k dodatku č. 11

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2008  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m. Prahy	OP hl.m. Prahy	ELTODO CATELUM	PVS	OSTATNÍ
SO 9021.02	Jižní tunelová trouba JTT	2 979 907 500,48	2 979 907 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.03	Propojovací kanály VZD přívod	35 286 762,58	35 286 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.04	Propojovací kanály VZD odvod	102 346 280,78	102 346 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.05	Strojovna VZD přívod a odvod	313 042 749,35	313 042 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.06	TGC 4	75 028 402,98	75 028 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.07	Vzduchotechnický kanál přívod a odvo	63 433 928,43	63 433 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.08	Vzduchotechnický kanál přívod a odvo	39 855 789,48	39 855 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.09	Vzduchotechnická šachta přívod a odv	41 489 477,00	41 489 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.10	Vzduchotechnická šachta přívod a odv	28 065 741,20	28 065 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.11	Tunelová propojka TP č. B.12	13 682 909,17	13 682 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.12	Tunelová propojka TP č. B.13	15 817 500,58	15 817 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.13	Tunelová propojka TP č. B.14	14 401 141,38	14 401 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.14	Tunelová propojka TP č. B.15	14 625 998,90	14 625 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.15	Tunelová propojka TP č. B.16	13 152 367,93	13 152 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.16	Tunelová propojka TP č. B.17	19 406 404,02	19 406 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.17	Tunelová propojka TP č. B.18	12 392 470,53	12 392 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.18	Tunelová propojka TP č. B.19	11 636 913,76	11 636 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.19	Podzemní trafostanice - TGC 5	24 494 649,23	24 494 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.20	Čerpací stanice	5 087 180,92	5 087 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9021	Tunely ražené celkem	6 810 565 868,07	6 810 565 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9025	Podzemní objekty						
SO 9025.02	Technologické centrum Sparta - TGC 3	31 396 736,84	31 396 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.03	Technologické centrum Trója - TGC 6	154 610 575,10	154 610 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.04	Šachta výtahu kanalizace	1 949 181,96	1 949 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9025	Podzemní objekty celkem	187 956 493,90	187 956 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9028	Kabelovody (všechny stavební objekty)						
SO 9028.01	Kabelovody v ulici M. Horákové - U Va	34 543 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34 543 631,97
SO 9028.02	Kabelovody vedené v koridoru sítě - M	5 756 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 680,90
SO 9028.03	Kabelovody křižovatka Špejchar - Pele	3 734 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 576,71
SC 9028	Kabelovody celkem	44 034 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034 889,58
SC 9030	Demolice mostů						
SO 9030.01	Demolice stávkového tramvajového mo	24 569 497,56	0,00	24 569 497,56	0,00	0,00	0,00
SC 9031	Mosty silniční						
SO 9031.02	Úprava podjezdu pod žal. trati ČD 091	386 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	386 790,88
SO 9031.03	Podchod pod železniční trati v ul. Part	1 940 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 863,31
SC 9030-9031	Mosty silniční celkem	26 896 951,75	0,00	24 569 497,56	0,00	0,00	2 327 454,19
SC 9040	Kolejové vedení ČD						
SO 9040.01	Žel. spodek, zřízení, lichá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9040.02	Žel. spodek, zřízení, lichá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9040.03	Žel. svršek, zřízení, lichá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9040.04	Žel. svršek, zřízení, sudá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9041	Nástupištiště ČD						
SO 9041.01	Zřízení 1. nástupištiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9041.02	Zřízení 2. nástupištiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9041.03	Zřízení 3. nástupištiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9042	Kabelovody ČD						
SO 9042.01	Demontáž kabelovodů ve 2. a 3. nástu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9043	Silnoproudá zařízení ČD						
SO 9043.01	Definitivní úpravy silnoproudých zaříze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9043.51	Provizorní úpravy silnoproudých zaříze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9044	Trakční vedení ČD						
SO 9044.01	Úpravy trakčního zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9046	Ukolejování kovových konstrukcí						
SO 9046.01	Ukolejování kovových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9048	Sdělovací zařízení ČD						
SO 9048.01	Definitivní úpravy sdělovacího zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9048.51	Provizorní úpravy sdělovacího zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9047	Zabezpečovací zařízení ČD						
SO 9047.01	Definitivní úpravy zabezpečovacího za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9047.51	Provizorní úpravy zabezpečovacího za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9048	Vodovody ČD						
SO 9048.01	Definitivní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9048.51	Provizorní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9040-9049	Zařízení ČD celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9050	Kanalizace PVK						
SO 9050.01	Stoka DN 300 v km 4,4 - 4,46	1 250 903,83	0,00	0,00	0,00	1 250 903,83	0,00
SO 9050.02	Úpravy spojných komor v km 4,46	1 667 486,24	0,00	0,00	0,00	1 667 486,24	0,00
SO 9050.03	Zkusací nádrž stoky v km 4,389 - 4,45	4 792 785,91	0,00	0,00	0,00	4 792 785,91	0,00
SO 9050.04	Stoka 60 x 110 v km 4,46 - 4,625	6 887 654,43	0,00	0,00	0,00	6 887 654,43	0,00
SO 9050.05	Stoka DN 300 v km 4,67 - 4,75	1 626 328,76	0,00	0,00	0,00	1 626 328,76	0,00
SO 9050.06	Stoka DN 300 v km 4,82 - 4,887	3 902 441,55	0,00	0,00	0,00	3 902 441,55	0,00
SO 9050.07	Kanalizace na Letenské pláni	1 429 070,78	0,00	0,00	0,00	1 429 070,78	0,00
SO 9050.09	Odvodnění TGC 3 Letná	5 556 184,84	0,00	0,00	0,00	5 556 184,84	0,00
SO 9050.11	Příložka stoky DN 2000 Trója	18 789 148,73	0,00	0,00	0,00	18 789 148,73	0,00
SO 9050.12	Odvodnění povrchové trasy MO Trója	364 965,09	0,00	0,00	0,00	364 965,09	0,00
SO 9050.21	Domovní přípojky SK pro čp. 109/108	207 513,36	0,00	0,00	0,00	207 513,36	0,00
SO 9050.22	Přípojky uličních vpustí a kalových jím	1 586 714,90	0,00	0,00	0,00	1 586 714,90	0,00
SO 9050.23	Domovní přípojky SK pro čp. 85/95 a 8	395 207,86	0,00	0,00	0,00	395 207,86	0,00
SO 9050.25	Přípojky uličních vpustí a kalových jím	8 352 195,44	0,00	0,00	0,00	8 352 195,44	0,00
SO 9050.26	Přípojky uličních vpustí a kalových jím	7 469 595,18	0,00	0,00	0,00	7 469 595,18	0,00
SO 9050.27	Přípojky uličních vpustí křižovatky U Va	257 059,31	0,00	0,00	0,00	257 059,31	0,00
SO 9050.28	Úprava uličních vpustí a kalových jím	12 583 209,73	0,00	0,00	0,00	12 583 209,73	0,00
SO 9050.30	Přípojky uličních vpustí povrchové tras	3 922 785,85	0,00	0,00	0,00	3 922 785,85	0,00

Specifikace díla a kalkulace ceny díle budoucích správců - provozovatelů  
Stavba č. 0079 Špejchar - Pač Turoika

Příloha č.2/3 k dodatku č. 11

Číslo smlouvy objednatel: DIL/21/04/003842/2005  
Číslo smlouvy zhotovitel: MTS D3 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CÍTELUM	PVS	OSTATNÍ
SO 9050 41	Ručené stoke na styku staveb 0080 a	214 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214 025,72
SO 9050 42	Výbourání komory na straně M. Horák	395 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395 508,59
SO 9050 43	Zrušení stoky v km 4,389 - 4,45 (obnov	432 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432 157,83
SO 9050 44	Zrušení stoky v km 4,46 - 4,625 (obnov	2 723 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 180,80
SO 9050 45	Zrušení stoky v km 4,67 - 4,75 (obnova	560 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	560 121,39
SO 9050 46	Zrušení stoky v km 4,82 - 4,887 (obnov	128 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128 414,05
SO 9050 47	Zrušení kanalizace na Letenské pláni	1 262 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 566,70
SO 9050 48	Zrušení kanalizace DN 2000 (obnova	2 069 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 233,32
SO 9050 51a	Provizorní přípojky SK pro č. 109/109	507 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	507 762,35
SO 9050 51b	Provizorní přípojky SK pro č. 85/95 a 6	752 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	752 011,47
SO 9050 52	Provizorní propojení stok od Hradčansk	2 553 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 757,47
SO 9050 53	Provizorní přeložka stoky DN 2000 Trč	13 139 021,50	0,00	0,00	0,00	13 139 021,50	0,00
SO 9050 54	Šachta na stoka DN 2000	536 986,10	0,00	0,00	0,00	536 986,10	0,00
SO 9050 55	Provizorní přeložka stoky DN 250 v km	945 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	945 603,20
SC 9051	Kanalizace TSK						
SO 9051 10	Odvod dezníčních vod do Vltavy	911 240,12	911 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9051 14	Odvodnění křižovatky Troja	60 391 752,67	60 391 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9051 15	Přípojky uličních vpustí a kalových jím	2 883 527,54	2 883 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9050-9051	Kanalizace celkem	171 446 102,39	64 186 920,33	0,00	0,00	94 717 239,17	12 544 342,89
SC 9052	Vodovody						
SO 9052 01	Řád DN 200 v km 4,4 - 4,61	1 303 033,32	0,00	0,00	0,00	1 303 033,32	0,00
SO 9052 02	Řád DN 200 v km 4,465 - 4,590	5 734 486,78	0,00	0,00	0,00	5 734 486,78	0,00
SO 9052 03	Řád DN 300 po výstavbě ramp 1 a 4 k	3 630 102,54	0,00	0,00	0,00	3 630 102,54	0,00
SO 9052 04	Obnova řadu DN 300 po výstavbě hlo	801 023,79	0,00	0,00	0,00	801 023,79	0,00
SO 9052 05	Obnova řadu DN 300 po výstavbě hlo	7 115 372,15	0,00	0,00	0,00	7 115 372,15	0,00
SO 9052 06	Řád DN 400 v km 4,825 - 4,875	5 943 129,38	0,00	0,00	0,00	5 943 129,38	0,00
SO 9052 07	Řád DN 500 v km 4,815 - 4,888	17 060 227,38	0,00	0,00	0,00	17 060 227,38	0,00
SO 9052 08	Úpravy vodovodu DN 200 v ulici Party	3 539 324,51	0,00	0,00	0,00	3 539 324,51	0,00
SO 9052 10	Propojení řadu v ul. Pod Lisem a u MF	10 307 142,73	0,00	0,00	0,00	10 307 142,73	0,00
SO 9052 20	Vodovodní přípojka DN 150 TGC 3 Let	549 969,58	549 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052 23	Vodovodní přípojka DN 150 TGC 6 Trč	428 916,03	428 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052 24	Vodovodní přípojka v ulici Partyzánská	115 364,31	115 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052 25	Vodovodní přípojka pro DP ED Letná	672 914,01	0,00	672 914,01	0,00	0,00	0,00
SO 9052 26	Přípojka vodovodu DN 200 pro TGC B	435 670,21	435 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052 41	Rušení řadu v km 4,40 - 4,61 (obnova	130 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	130 743,91
SO 9052 42	Rušení řadu DN 100 v km 4,465 - 4,59	153 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 209,64
SO 9052 43	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu ram	257 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	257 840,56
SO 9052 44	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu hlo	835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	835,96
SO 9052 45	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu hlo	549 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	549 853,38
SO 9052 46	Rušení řadu v severním chodníku M. H	330 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	330 181,66
SO 9052 47	Rušení řadu DN 500 v ul. M. Horákové	307 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 514,00
SO 9052 48	Rušení vodovodu v ul. Partyzánská	150 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	150 806,90
SO 9052 52	Přeložka řadu DN 400 v úseku mezi ul	29 119 053,03	0,00	0,00	0,00	29 119 053,03	0,00
SO 9052 54	Přeložka řadu DN 500 v km 4,815 - 4,8	8 628 559,24	0,00	0,00	0,00	8 628 559,24	0,00
SC 9052	Vodovody celkem	97 265 275,00	1 529 920,13	672 914,01	0,00	93 181 454,89	1 880 986,01
SC 9053	Plynovody						
SO 9053 01	Definitivní přeložka plynovodu DN 500	17 668 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668 360,32
SO 9053 02	Rekonstrukce STL plynovodu DN 500	3 474 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 640,38
SO 9053 03	Definitivní přeložka NTL plynovodu DN	4 825 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 519,58
SO 9053 04.4	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. H	2 692 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 442,21
SO 9053 04.5	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. H	4 290 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 954,27
SO 9053 04.6	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. H	4 532 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 828,59
SO 9053 05	Definitivní přeložka VTL plynovodu v u	46 855 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46 855 917,61
SO 9053 06	Provizorní přeložka STL plynovodu DN	3 964 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 170,63
SO 9053 41	Zrušení stávajícího STL plynovodu DN	4 424 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 097,15
SO 9053 42	Zrušení stávajícího propoje STL plynov	1 064 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 055,02
SO 9053 43	Zrušení stávajícího NTL plynovodu DN	370 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	370 286,89
SO 9053 44.5	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M	114 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114 937,60
SO 9053 44.6	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M	318 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	318 750,63
SO 9053 45	Zrušení NTL plynovodu v ul. Partyzáns	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9053 46	Zrušení VTL plynovodu DN 500 v ul. P	829 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	829 417,79
SO 9053 52	Provizorní přeložka VTL plynovodu DN	89 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 924,00
SC 9053	Plynovody celkem	95 518 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95 518 102,67
SC 9054	Teploměry						
SO 9054 01	Zrušení parovodu hrad	31 583 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583 403,37
SC 9054	Teploměry celkem	31 583 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583 403,37
SC 9060	Věžné osvětlení						
SO 9060 01	Přeložky VO Špejchar - Letenské nám	11 796 116,72	0,00	0,00	11 796 116,72	0,00	0,00
SO 9060 02	VO ramp č. 1 - 4	544 482,09	0,00	0,00	544 482,09	0,00	0,00
SO 9060 03	Přeložky VO M. Horákové - sáver	1 146 508,78	0,00	0,00	1 146 508,78	0,00	0,00
SO 9060 04	Přeložky VO Partyzánská - Vrbenk	4 542 296,49	0,00	0,00	4 542 296,49	0,00	0,00
SO 9060 05	VO Trojský most	12 488 614,89	0,00	0,00	12 488 614,89	0,00	0,00
SO 9060 06	Přeložky VO Pavlovské - Pod lisem	1 965 975,87	0,00	0,00	1 965 975,87	0,00	0,00
SO 9060 07	VO Trojský most - Pač Turoika	3 882 220,09	0,00	0,00	3 882 220,09	0,00	0,00
SO 9060 50	Provizorní VO Letná	2 122 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 049,33
SO 9060 90	Definitivní rozvody pro platební znaky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9061	Kabelové rozvody VN - PRE						
SO 9061 01	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV,	648 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	648 565,13
SO 9061 02	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV,	1 045 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 417,50
SO 9061 04	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV,	8 249 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 805,86
SO 9061 05	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV,	1 325 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 176,57
SO 9061 11	Napájecí kabel TR Holešovice - TS 80	1 225 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 584,45
SO 9061 12	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV,	1 632 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 408,18
SO 9061 13	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV,	940 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	940 685,32

**Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů**  
**Stavba č. 0079 Špejchar - Pělc Tyroška**

**Příloha č.2/3 k dodatku č. 11**

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0402003  
 Zhotovitel: Metrostav s.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CITEUM	PVS	OSTATNÍ
SO 9061.15.a	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV -	581 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581 721,50
SO 9061.15.b	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV -	573 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	573 921,96
SO 9061.16	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV -	754 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	754 397,73
SO 9061.17	Definitivní přeložka VN 22 kV pro obje	2 266 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 902,59
SO 9061.41	Napájecí kabel 22 kV TR Holebovice -	243 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	243 326,64
SO 9061.42	Napájecí kabel 22 kV TR Sever II - TG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9061.51.a	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV -	1 301 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 051,58
SO 9061.51.b	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9061.54	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV -	8 537 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 993,39
SC 9062	<b>Kabelové rozvody NN - PRE</b>						
SO 9062.01	Ochrana kabelů NN Na Špejcharu a h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9062.02	Přeložka kabelů NN směr oběmě ml	1 661 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 118,95
SO 9062.05	Definitivní přeložka kabelů NN, M Hor	423 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	423 352,83
SO 9062.06	Definitivní přeložka kabelů NN, M Hor	323 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	323 599,80
SO 9062.11	Přeložka kabelů NN, Povtavská	911 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	911 334,07
SO 9062.12	Přeložka kabelů NN, Pod Lisem - Troja	754 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 285,00
SO 9062.13	Odběrné místo TSK, Povtavská	273 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	273 351,19
SO 9062.15	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyz	542 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	542 198,74
SO 9062.16	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyz	2 024 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 581,65
SO 9062.52	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Hor	465 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	465 277,14
SO 9062.53	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Hor	821 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	821 072,49
SC 9063	<b>Kabelové rozvody - DP-ED</b>						
SO 9063.01	Definitivní přeložka kabelů pro úsek sr	10 058 592,55	0,00	10 058 592,55	0,00	0,00	0,00
SO 9063.02	Definitivní přeložka kabelů pro úsek kl	1 435 425,43	0,00	1 435 425,43	0,00	0,00	0,00
SO 9063.03	Definitivní přeložka kabelů Partyzánsk	19 860 243,53	0,00	19 860 243,53	0,00	0,00	0,00
SO 9063.11	Osvětlení nástupiště - Letná	200 214,72	0,00	200 214,72	0,00	0,00	0,00
SO 9063.12	Osvětlení nástupiště - Holebovice, Trja	393 104,53	0,00	393 104,53	0,00	0,00	0,00
SO 9063.21	Rídicí systémy přestavníků pro tram. s	3 148 756,99	0,00	3 148 756,99	0,00	0,00	0,00
SO 9063.22	Rídicí systémy přestavníků pro tram. s	1 279 473,40	0,00	1 279 473,40	0,00	0,00	0,00
SO 9063.23	Rídicí systémy přestavníků pro tram. k	2 863 430,42	0,00	2 863 430,42	0,00	0,00	0,00
SO 9063.51	Provizorní napájení tramvajové smyčky	1 157 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 609,76
SC 9064	<b>Kabelové rozvody - TSK</b>						
SO 9064.01	Napájení SSZ - křižovatka Špejchar	55 111,12	55 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.02	Napájení SSZ - tramvajové smyčka Šp	373 190,55	373 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.03	Napájení SSZ - křižovatka U Vorlíků	250 101,48	250 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.04	Napájení SSZ - křižovatka U Sparty	74 131,68	74 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.05	Napájení SSZ - křižovatka Letenská n	100 787,78	100 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.06	Napájení SSZ - Partyzánské x Vrbanská	129 717,75	129 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.07.a	Napájení SSZ - Trója x rampy 2, 3 - 1.	235 786,51	235 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.07.b	Napájení SSZ - Trója x rampy 2, 3 - 2.	816 535,15	816 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.08	Napájení SSZ - Trója x rampy 1, 4	133 065,26	133 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.09	Napájení SSZ - křižovatka Povtavská	233 399,34	233 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.10	Napájení SSZ - křižovatka Trojecká x P	124 352,28	124 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.11	Koordinační kabel Špejchar - tramvaj	808 671,60	808 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.12	Koordinační kabel Letenská náměstí -	2 757 893,76	2 757 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.13	Koordinační kabel Partyzánská - Troja	3 742 072,45	3 742 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9064.51	Napájení SSZ - křižovatka Bádenníhoř	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9065	<b>Elektrická zařízení ostatních správců</b>						
SO 9065.02	Připojka NN pro čerpadlú úmku Povtav	603 912,03	603 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9065.11	Osvětlení přístřešků na zastávkách - L	337 990,75	0,00	337 990,75	0,00	0,00	0,00
SO 9065.12	Osvětlení přístřešků na zastávkách - H	305 451,87	0,00	305 451,87	0,00	0,00	0,00
SC 9069-9065	Kabelové rozvody silnoproud celkem	127 454 415,63	10 438 728,74	39 622 684,19	38 386 214,93	0,00	40 826 787,77
SC 9070	<b>Silnoproudá zařízení - SPT TELECOM - místní kab. (Správa přístupové sítě)</b>						
SO 9070.01	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	15 080 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 963,50
SO 9070.02	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	12 174 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 138,16
SO 9070.03	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	10 428 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 021,59
SO 9070.04	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	3 367 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 069,33
SO 9070.06	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	553 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	553 032,11
SO 9070.07	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	1 198 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 254,42
SO 9070.08	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	36 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 941,35
SO 9070.51	Provizorní přeložka silnoproudých zařízení	22 605 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 605 734,83
SC 9071	<b>Silnoproudá zařízení - SPT TELECOM - dálk. kab. (Provoz přenosové techniky)</b>						
SO 9071.01.a	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	1 083 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 119,85
SO 9071.01.b	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	1 724 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 549,17
SO 9071.02	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9071.03.a	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	554 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	554 285,95
SO 9071.04.a	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	2 013 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 713,38
SO 9071.04.b	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	2 095 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 714,45
SO 9071.05	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	13 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,09
SO 9071.05.a	Rezervní trubky pro optické kabely - L	210 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	210 796,67
SO 9071.05.a	Rezervní trubky pro optické kabely - T	1 198 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 605,01
SO 9071.51.a	Provizorní přel. silnoproudých zařízení	1 718 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 265,54
SC 9072	<b>Silnoproudá zařízení - SPT TELECOM - Účelové telefonní síť</b>						
SO 9072.01	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	10 492 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 349,58
SO 9072.02	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	638 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	638 096,58
SO 9072.03	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	964 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	964 248,89
SO 9072.04	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	10 625 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 472,22
SO 9072.51	Provizorní přel. silnoproudých zařízení	6 809 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 887,66
SC 9073	<b>Silnoproudá zařízení - Ministerstvo vnitra</b>						
SO 9073.01	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	9 051 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 514,61
SO 9073.02	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	6 882 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 755,73
SO 9073.03	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	2 733 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 015,90
SO 9073.04	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	4 954 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 694,61
SO 9073.05	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	1 376 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 023,23
SO 9073.06	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	608 426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	608 426,23
SO 9073.07	Definitivní přel. silnoproudých zařízení	134 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	134 754,34
SO 9073.51	Provizorní přel. silnoproudých zařízení	12 896 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 952,53

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů  
 Stavba č. 0078 Špejchar - Pelc Tyrolka

Příloha č.2/3 k dodatku č. 11

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2008  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS DZ 0802003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CÍTELUM	PVS	OSTATNÍ
SC 9076	Slaboproudá zařízení ostatních majitelů						
SO 9076.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	2 094 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 920,77
SO 9076.02	Slaboproudá zařízení PrágoNat	2 579 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 931,32
SO 9076.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	1 843 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 076,12
SO 9076.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	1 207 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 138,25
SC 9077	Slaboproudá zařízení PRE						
SO 9077.01	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů	1 250 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 189,20
SO 9077.02	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE N	374 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	374 076,08
SO 9077.03	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE U	473 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	473 936,53
SO 9077.05	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů	259 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	259 325,75
SO 9077.07	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE V	446 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	446 845,63
SO 9077.09	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů	510 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	510 900,34
SO 9077.51	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů	1 786 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 910,25
SO 9077.52	Provizorní přeložka DRT kabelů PRE N	530 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	530 886,65
SO 9077.55	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů	321 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	321 417,54
SC 9076-9077	Slaboproudá zařízení celkem	157 904 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	157 904 310,90
SC 9080	Demolice budov						
SO 9080.01	Demolice objektu Bubeneč čp. 154, M. P.	1 985 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 481,07
SO 9080.02	Demolice objektu Bubeneč čp. 96, M. P.	1 837 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 620,98
SO 9080.03	Demolice objektu Bubeneč parc. č. 670	4 223 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 722,97
SO 9080.04	Demolice objektu Trója parc. č. 1628	5 969 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 871,34
SO 9080.06	Demolice objektu Libeň parc. č. 440	2 084 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 936,37
SC 9080	Demolice budov celkem	16 101 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101 632,73
SC 9082	Novostavby						
SO 9082.01	Přístřešky na tramvajových zastávkách	15 086,42	0,00	15 086,42	0,00	0,00	0,00
SO 9082.02	Přístřešky na tramvajových zastávkách	355 636,58	0,00	355 636,58	0,00	0,00	0,00
SO 9082.03	Objekt čerpač. stanice Trója	1 826 319,51	1 826 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9082	Novostavby celkem	2 197 046,51	1 826 319,51	370 727,00	0,00	0,00	0,00
SC 9085	Výdechov. vzduchotechniky						
SO 9085.01	Výdechov. a nasávací objekt Nad Královskou ob.	27 592 221,35	27 592 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9085.02	Výdechov. objekt Trója	5 618 338,48	5 618 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9085.04	Výdechov. objekt Špejchar	28 383 236,21	28 383 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9085	Výdechov. vzduchotechniky celkem	61 593 796,02	61 593 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby						
SO 9086.01	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 7	84 341 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84 341 300,08
SO 9086.02	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 6	1 140 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 874,59
SO 9086.03	Protihlukové opatření na objektech v P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9086.04	Protihlukové opatření na objektech v P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9086.05	Protihlukové opatření na objektech v P	62 613 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 613 068,13
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby celkem	148 095 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148 095 242,80
SC 9087	Stavební úpravy						
SO 9087.51	Provizorní vjezdové vrata na parc. č. 21	67 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67 513,57
SO 9087.52	Provizorní vjezdové vrata na parc. č. 62	200 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	200 179,44
SC 9087	Stavební úpravy celkem	267 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	267 693,01
SC 9093	Sadové úpravy						
SO 9093.01	Sadové úpravy Letná	8 751 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 708,68
SO 9093.02	Sadové úpravy Trója	10 897 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 626,12
SO 9093.03	Sadové úpravy Hořejšovice	1 060 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 787,91
SC 9093	Sadové úpravy celkem	20 710 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710 322,71
SC Garáže	Garáže Letná						
SO 9010.06	Nápojní garáž Letná	2 059 967,11	2 059 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.06	Nápojní garáž Letná	62 788,74	62 788,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.15	Dopravní značení - podzemní garáže U	2 713 940,59	2 713 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.01	Podzemní garáže Letná (samostatné d	343 748 232,25	343 748 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.06	Rampa garáží Letná	41 340 717,63	41 340 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9050.24	Přípojka kanalizace garáží a TGC 3 Le	1 314 370,30	0,00	0,00	0,00	1 314 370,30	0,00
SO 9052.21	Vodovodní přípojka DN 150 garáže Le	651 843,74	651 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9061.31	Přípojka VN 22 kv garáže Letná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9070.09	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	334 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	334 217,16
SO 9085.03	Výdechov. objekt garáže Letná	1 961 590,27	1 961 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
SC Garáže	Garáže Letná celkem	394 187 847,79	392 639 060,33	0,00	0,00	1 314 370,30	334 217,16
SC ZS	Zařízení staveniště						
SO ZS1	Zařízení staveniště Letná	274 382 082,39	274 382 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS2	Zařízení staveniště Nad Královskou ob.	3 894 720,24	3 894 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS3	Zařízení staveniště Za elektrárnou	214 087,08	214 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS4	Zařízení staveniště Čišatecký ostrov	191 281 768,12	191 281 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS5	Zařízení staveniště Trója	332 960 085,20	332 960 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS6	Zařízení staveniště Hořejšovice	59 593 741,76	59 593 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SC ZS	Zařízení staveniště celkem	862 326 494,79	862 326 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SC G	Geotechnický monitoring						
SO G1	Geotechnický monitoring (1 a 2)	50 845 923,84	50 845 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SO G3	Geotechnický monitoring 3	16 449 390,65	16 449 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SO G4	Geotechnický monitoring 4	18 682 889,15	18 682 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SC G	Geotechnický monitoring celkem	85 978 003,44	85 978 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	14 115 744 672,90	12 817 825 087,26	438 405 435,56	36 368 214,93	189 213 064,32	634 134 870,81

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů  
Stavba č. 0079 Špejchar - Peic Tyrolka

Příloha č.2/3 k dodatku č. 11

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0002003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CITELUM	PVS	OSTATNÍ
	DPH	2 778 288 795,72	2 518 890 923,51	87 872 972,32	7 462 174,28	37 681 554,90	126 581 170,71
	CELKEM CENA S DPH	15 894 033 468,82	15 336 316 010,77	626 276 407,90	43 828 389,21	226 894 619,22	780 716 041,52

Za zhotovitele: Metrostav a.s.  
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Datum:

Podpis:

Razítko:

Za mandátáře: IDS, a.s.  
Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum:

Podpis:

Razítko:

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů  
Stavba č. 42360 - Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	OSTATNÍ
201b	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č. 1	0,00		0,00
201d	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č. 2	0,00		0,00
201f	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro výstavbu MO	0,00		0,00
3001	Milénská stěna	31 489 826,27		31 489 826,27
3002	Opěrná zeď k Vitavě	245 614,76		245 614,76
3003	Opěrná zeď délky k ZOO	0,00		0,00
3004	Kotvená železobetonová stěna	18 536 382,51		18 536 382,51
3005	Protipovodňová hráz	51 055 105,17		51 055 105,17
3006	Mobilní protipovodňové hrazení trafostanice	0,00		0,00
3007	Mobilní protipovodňové hrazení TGC 6	480 734,42		480 734,42
3008	Přístupové komunikace	27 915 860,31	27 915 860,31	
3009	Definitivní přeložka kanalizace	3 256 219,84		3 256 219,84
3010	Definitivní přeložka vody	1 925 709,27		1 925 709,27
3011	Přípojka VN (22 kV) s trafostanicí	3 102 487,45		3 102 487,45
3012	Přípojka NN Loděnice	501 543,01		501 543,01
3013	Opěrná zeď k TGC 6	618 050,34		618 050,34
3014	Opěrná zeď u pozemku č. 402/4 k.ú. Troja	5 027 558,88		5 027 558,88
	CELKEM	144 165 292,23	27 915 860,31	118 249 431,92
	DPH	28 657 650,92	5 817 860,90	22 839 790,02
	CELKEM CENA S DPH	172 822 943,15	33 733 721,21	139 089 221,94

Za zhotovitele: Metrostav a.s.  
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.  
Ing. Pavel Krejčí - ředitel divize 3600

Datum:



Podpis:

Razítko:



Datum:



Podpis:

Razítko:



