

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ	Číslo SO: 03a	Číslo změny stavby: 1 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KANALIZACE Š4 - VO		

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) změna trasy kanalizace a způsobu provedení její sanace

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : V rámci realizace stavby byl dodatečně zjištěn jiný stávající průběh kanalizační sítě oproti projektem předpokládaných tras. V rámci předprojektové přípravy nebylo možno zjistit z dostupných výkresových podkladů skutečný stav průběhu kanalizačních sítí. Na základě zjištěných průběhů stávajících tras bylo provedeno vyčištění a podrobný průzkum technického stavu sítí. Po vyhodnocení těchto průzkumů a po konzultacích s Technickými službami města Havířova bylo projekt přepracován s cílem provedení ekonomicky výhodnějšího řešení odvodu dešťových vod pomocí opravy stávajících rozvodů dešťové kanalizace. V projektu byla zrušena nová trasa dešťové kanalizace od šachty Š4 až po vyústění objekt do vodního toku a byl proveden nový návrh rekonstrukce stávající kanalizační sítě.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	358 389,56 Kč	2,85%		12 945 952,37 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				15 664 602,37 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis