

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ	Číslo SO: 02	Číslo změny stavby: 1 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DOPRAVA		

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přivoz**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) úpravy pro zajištění bezpečnosti nevidomých.....

2) odstranění a opětovné zřízení ostrůvku z důvodu změny trasy kanalizace viz. SO 03a

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : ad 1) na základě požadavku pro zvýšení bezpečnosti chodců, cykloopravy a zejména pohybu osob se stíženou schopností pohybu a orientace byly pro zvýšení bezpečnosti v rámci konzultace s TyfloCentrum Ostrava o.p.s. provedeny úpravy doplnění a změny v projektu. Jedná se zejména o složitě vyřešené napojení na stávající řešené chodníky a cyklostezku v místě u projevy Lidl a u stávajícího kruhového podjezdu v části u nádraží Havířov. ad 2) v návaznosti na změnu řešení odkanalizování dešťových vod s cílem úspory finančních prostředků ve formě zrušení nové kanalizační větve a opravy stávajícího odkanalizování došlo k vyvolané investici ve formě dočasného odstranění a opětovného zřízení silničního ostrůvku z důvodu změny trasy kanalizace viz. SO 03a. Tento stávající ostrůvek blokoval provedení opravy stávající kanalizační sítě.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	184 941,43 Kč	1,47%		12 772 504,24 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				15 454 730,13 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis