

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele: 02PU-001996
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/0042

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
kontaktní osoba ve věcech
technických:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ 47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
kontaktní osoba ve věcech
technických:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na „**I/18 Voračice sanace svahů a náspu – DÚR, IČ, AD**“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **III. Doba plnění**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení části III. Doba plnění. Z důvodu nedokončeného majetkoprávního vypořádání, nelze zatím dokončit koncept DÚR a následně zajistit IČ. K dodání pravomocného rozhodnutí ÚR/SP brání získání jak samotného majetkoprávní vypořádání, tak také získání Rozhodnutí o vynětí ze ZPF, Rozhodnutí o vynětí z PUPFL. Pro tato rozhodnutí je nutný souhlas dotčených vlastníků. Mezi těmito vlastníky a ŘSD probíhají jednání o výkupu pozemků, tento proces byl ze strany ŘSD zahájen, ovšem do jeho dokončení není možné dokončit plnění dle této smlouvy v původním termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly takto.

Ustanovení článku části III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
Poskytovatel je povinen provádět služby v následujících termínech:

- **Koncept DÚR k projednání: do 30 dnů od ukončení majetkoprávní činnosti ze strany investora**
 - **Projednání DÚR s DOSS: do 60 dnů od schválení Konceptu DÚR**
 - **Získání pravomocného rozhodnutí: do 120 dnů od podání žádosti o ÚR (případně ÚR/SP)**
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 31 -07- 2018

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

25 -07- 2018