

DODATEK č. 1/2016

ke smlouvě č. objednatele 03PT-002320, č. dodavatele 8
ze dne 29.3.2016

(I/54 Veselí nad Moravou, most ev.č. 54-029

ISPROFIN: 500 1 1 1 0006)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 zastoupený:
[redacted] ředitelem závodu Brno
šumavská 33, 602 OO Brno IČ: 65993390

Dodavatel: KIKS, spol. s r.o.
Přiluky 386, 760 01 Zlín zastoupený:
[redacted], [redacted] IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Příloha k nabídce se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Termín dokončení	1.1.9	do 12/2016
------------------	-------	------------

- nové znění:

Termín dokončení	1.1.9	Do 8 měsíců od zahájení prací
------------------	-------	-------------------------------

Vzhledem k tomu, že po mostě ev.č. 54-029 vede objízdná trasa v rámci opravy silnice 11/426, kterou realizuje SÚS JrnK, není možné stavební práce zahájit v původně plánovaném termínu. K zahájení stavebních prací dojde až po ukončení výše uvedené opravy a z toho důvodu se smluvní strany dohodly na odpovídající úpravě termínu dokončení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-002320

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 10.8.2016